

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo: č. smlouvy objednatele 2015/11/GR, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 16. 7. 2015

Zhotovitel : **FORMICA s.r.o.**
zastoupený: Ing. arch. Pavlem Hanulíkem – jednatelem společnosti
se sídlem: Slovenská 2685, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 8316, oddíl C
bankovní spojení: ČS a.s. Zlín
číslo účtu: 140 0039 339/0800
IČ: 46982663
DIČ: CZ46982663
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. arch. Pavel Hanulík – 606 723 580
technických: Ing. Petr Hrnčířík – 723 561 994

Objednatel : **Město Kroměříž**
zastoupené: Mgr. Jaroslav Němcem, starostou města
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
technických: PhDr. Janou Pšejevou - vedoucí odboru rozvoje
- 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
– 603 951 941

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. 4 odst. 4.3. (CENA), s čl. 9 odst. 9.4. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) Smlouvy o dílo: č. smlouvy objednatele 2015/11/GR, uzavřené dne 16.07.2015 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto Dodatku.

I.

1. Na základě dopracování projektové dokumentace vedoucí k vydání povolení změny stavby před jejím dokončením č. 2 na stavbu „Kroměříž, rekonstrukce Domu kultury“ na ul. Tovačovského 2828, Kroměříži, dochází ke změně rozsahu díla dle Smlouvy čl. 2 (PŘEDMĚT SMLOUVY), odst. 2.1 následovně:

Úprava projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením (dále též jako „dokumentace“) bude obsahovat zakreslení změn, které vznikly od vydání stavebního povolení z roku 2004 a změny stavby před dokončením č. 1 a nebyly povolené stavebním úřadem.

2. Z důvodu změny rozsahu díla dle Smlouvy uvedené v odst. 2 tohoto článku Dodatku se mění článek 3 odst. 3.1. (ČAS PLNĚNÍ) Smlouvy následovně:

3.1. Projektová dokumentace musí být vypracována nejpozději do 19.08. 2016.

3. Z důvodu změny rozsahu díla dle Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku se mění cena díla uvedená v čl. 4 odst. 4.11 (CENA) Smlouvy následovně:

Rozsah prací dle SoD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A. Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením	75.000 Kč	15.750 Kč	90.750 Kč
Cena celkem	75.000 Kč	15.750 Kč	90.750 Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením	52. 500 Kč	11. 025 Kč	63. 525 Kč

Rozsah prací dle SoD + Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A. Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením	75.000 Kč	15.750 Kč	90.750 Kč
A1. Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením	52. 500 Kč	11. 025 Kč	63. 525 Kč
Cena celkem	127. 500 Kč	26. 775 Kč	154. 275 Kč

Podkladem pro změnu ceny díla uvedenou v článku 4. (CENA) Smlouvy je objednatelům odsouhlasená nabídka zhotovitele ze dne 02.05.2016, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 02.05.2016

Ve Zlíně dne : 05. 08. 2016

V Kroměříži dne : 05. 08. 2016

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
Ing. arch. Pavel Hanulík
jednatel FORMICA s.r.o.

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta Města Kroměříž