

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 634/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

PS PROFI s.r.o.

sídlo: Traubova 1546/6, Černá Pole, 602 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy: Radek Jančar, prokurista

oprávněn jednat o věcech smluvních: Radek Jančar, prokurista

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], vedoucí projektu
[redacted], vedoucí potápěč
[redacted], konstruktér

IČO: 262 44 918

DIČ: CZ26244918

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 39257

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hracholusky – rekonstrukce vedení tabulových rychlouzávěrů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí dokončeného díla o 45 kalendářních dní v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo, a to z důvodu zpomalení demontáže bočního vedení v důsledku výrazně většího množství ocelových kotev a armatur k odstranění, než se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Dále dohodnutý posun termínu zohledňuje provedení změn rozsahu prací uvedených v tomto dodatku.
4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1.písm. d) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - d) předání a převzetí dokončeného díla:

nejpozději do **410 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení přípravných prací a výroby ocelových prvků bočního vedení a protikolejnic rychlouzávěrů).

Článek III smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):9 140 900,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):355 630,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....9 496 530,00 Kč
(slovy: devět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc pět set třicet korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného položkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný položkový rozpočet stavby).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet stavby

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Radek Jančar
prokurista
PS PROFI s.r.o.