

Dodatek č. 1

č.j. VS-133828/ČJ-2016-801150

ke smlouvě o dílo č.j. VS-133828-4/ČJ-2016-801150 z 24.1.2017

(dále jen „Dodatek“)

I. - Smluvní strany

1. **Česká republika** – *Vězeňská služba České republiky*
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
zastoupená na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR
č.j.: VS 52856-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016,
vrchním radou plk. Mgr. Petrem Vlkem, ředitelem Věznice Plzeň
adresa pro doručování: **Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň**
IČO: 00212423 DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB Plzeň č.ú.: 19-81240-881/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **David Rychtařík**
Střížovice 18
33207 Střížovice
IČ:67098649 DIČ:CZ7109172081.
Telefon : [REDACTED], mail: [REDACTED]

Se z důvodu klimatu v době zahájení prací a technologických podmínek potřebných pro aplikaci finálních epoxidových vrstev podlahy skladu dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Při realizaci akce „Věznice Plzeň – zbudování skladu barev v objektu 9a“ bylo po betonáži podlahových vrstev pod vrstvu epoxydové stěrky Mapecoat I24 bylo konstatováno, že finální aplikace materiálu v souladu s technickými pokyny výrobce a momentálním klimatem (objekt není zateplen a po provedení demontáží ani temperován) není v dané chvíli možná. Při použití průmyslového vysoušení a temperování, s přihlédnutím k technologické době zrání betonu a venkovnímu klimatu bude i tak potřebné dobu realizace prodloužit o tyto technologické přestávky. Z tohoto důvodu je nutno prodloužit potřebnou dobu realizace. Uvedené doby technologických přestávek nemají vliv na celkovou cenu díla.

II. Změny ve smlouvě

Smlouva o dílo č.j. VS-133828-4/ČJ-2016-801150 z 24.1.2017 se mění takto :

1. V článku IV se ruší text odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené touto smlouvou dokončit do 31.3.2017

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne: 8.2. 2017

V Nezvěsticích dne 6.2.2017

.....
za objednatele
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr VLK
ředitel věznice Plzeň

.....
za zhotovitele
David Rychtařík