

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č.sml.zhotovitele: 20411-002

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
**sídlo:** Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  
**zastoupený:** zastoupený: Ing. Daliborem Nedělou, předsedou představenstva  
Bořivojem Švástou, místopředsedou představenstva  
**zastoupený ve věcech technických:** Ing. Vladan Babič, projektový manažer  
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení  
**IČO:** 49455168  
**DIČ:** CZ49455168  
**bankovní spojení (číslo účtu):** 1908651/0100  
**e-mail:** [babic@vak-bv.cz](mailto:babic@vak-bv.cz), [hrabal@vak-bv.cz](mailto:hrabal@vak-bv.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** společníci společnosti označované názvem „**Společnost pro ÚV Lednice**“:  
**Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno, a.s.**  
**sídlo:** Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
**zastoupený:** Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
**IČO:** 253 22 257  
**DIČ:** CZ25322257  
*(případně informace, že není plátcem DPH)*  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2211  
**bankovní spojení (číslo účtu):** Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-3116660207/0100  
**e-mail:** [imos@imosbrno.eu](mailto:imos@imosbrno.eu)

a

- druhý společník – VHS Břeclav s.r.o.**  
**sídlo:** Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
**zastoupený:** Vítem Kučerou, jednatelem  
**IČO:** 423 24 149  
**DIČ:** CZ42324149  
*(případně informace, že není plátcem DPH)*  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 2318  
**za kterého jedná na základě plné moci ze dne 19.4.2021 Vedoucí společník**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 3 k smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## A.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23.7.2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „ÚV Lednice, kalové hospodářství“
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Dílo, jehož rozsah byl sjednán smlouvou o dílo, včetně 2 dodatků, bylo předáno přijímacím řízením dne 26.10.2022. K tomuto datu Zhotovitel vyúčtoval provedené práce, vyjma prací, sjednaných Smlouvou, ale nerealizovaných (méněpráce). Objednatel si při přijímacím řízení vyhradil právo na rozšíření předmětu plnění na stavební části, zejména z důvodu doplnění bezpečnostních prvků, jejichž potřeba vyplynula z kontrol BOZP při provádění komplexních zkoušek a dále si vyžádal v rámci poznatků probíhajícího zkušebního provozu doplnění provozního souboru o trubní propoj pro možnost čerpání odsazené vody na kalová pole.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou:
  - a) změny závazku ze smlouvy o dílo, spočívající v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při vydání zadávací dokumentace nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena, a dále se jedná o změny závazku v rozsahu položek, které oproti smluvnímu rozpočtu nebyly zčásti či zcela prováděny.

Změny rozsahu předmětu díla vychází z úprav a okolností definovaných vyúčtováním skutečně provedených prací ke dni 26.10.2022 a dále požadavky na provedení dodatečných prací ve věcném rozsahu:

Méněpráce:

SO 04.2. „Kanalizace, bezpečnostní přeliv“: nerealizované činnosti

SO 04.4. „Opravy komunikací po výstavbě“ : nerealizované činnosti

Dodatečné práce (vícepráce):

SO 01.1. „Budova kalového hospodářství“ Konstrukce zámečnické: dodatečné bezpečnostní prvky

PS 02.1. „Kalové hospodářství – strojně technologická část“ – doplnění trubního vystrojení úpravny vody

V podrobnostech, uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 3

b) upřesnění lhůt realizace, záruční doby a lhůty pro zkušební provoz podle skutečnosti.

## B.

V důsledku změn, popsanych v kapitole A. tohoto dodatku, mění a doplňuje tento dodatek č. 3 výše uvedenou smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 2 takto:

### Kapitola IV „Předmět díla“ článek 8. se doplňuje o nový článek 8.2., jehož znění je následující:

8.1. Dílo, specifikované odstavcem 8., se upravuje o rozsah změn, specifikovaných v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

### Kapitola V „Cena a platební podmínky“ článek 19. se nahrazuje následujícím novým zněním:

19. Cena Díla, sjednaná smlouvou a dodatky č.1 a č.2 o dílo ve výši **41 357 864,29** Kč bez DPH se v důsledku úprav předmětu díla dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo nově stanovuje takto:

cena díla dle smlouvy o dílo vč dodatku č. 2 (bez DPH): **41 357 864,29** Kč

se dodatkem č.3 upravuje o:

dodatečné práce (vícepráce) dle dodatku č. 3 – oddíl A., čl 4.a) (bez DPH): 313 440,89 Kč  
neprováděné práce (méněpráce) dle dodatku č. 3 – oddíl A., čl 4.a) (bez DPH): - 215 885,06 Kč

**a tedy Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH) je sjednána ve výši: 41 455 420,12 Kč**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

### Kapitola VII „Místo a termíny plnění“ , druhý odstavec článku 37 nahrazuje následujícím novým zněním:

- Termín zahájení prací (předání staveniště): 1.9.2021
- Termín dokončení a předání Díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2: 26.10.2022
- Termín dokončení dodatečných prací dle dodatku č. 3: do 31.3.2023
- Termín dokončení zkušebního provozu (6 měsíců od předání Díla) do 26.4.2023
- Záruční doba včetně plnění dle dodatku č. 3 sjednocena ke dni předání Díla se zahájením zkušebního provozu, tedy je pro stavební část (60 měsíců) do 26.10.2027 a strojně-technologická část (36 měsíců) do 26.10.2025.

## C.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a s celým obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednání zveřejnění zajistí Objednatel.

V Břeclavi, dne  
**Objednatel**

V Brně, dne:  
**Zhotovitel**

---

**Ing. Dalibor Neděla**  
Předseda představenstva

---

za **IMOS Brno, a.s.**  
**Ing. Robert Suchánek**  
předseda představenstva

---

**Bořivoj Švásta**  
Místopředseda představenstva

---

za **VHS Břeclav s.r.o.**  
v zastoupení na základě plné moci ze  
dne 19. 04. 2021 **IMOS Brno, a.s.**  
**Ing. Robert Suchánek**  
předseda představenstva

Zhotovitel: "Společnost pro ÚV Lednice"

Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

ÚV Lednice, kalové hospodářství		neprovedené práce - dodatek č. 3 - příloha č. 1
---------------------------------	--	---

**Hodnota méněprací celkem Kč**

**215 885,06**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Méněpráce celkem MJ	Méněpráce Kč
<b>R:</b>	<b>04.2</b>	<b>Kanalizace, bezpečnostní přeliv</b>					<b>927,46</b>
52	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	48,00000	115,50	8,03	927,46
<b>R:</b>	<b>04.4</b>	<b>Opravy komunikací po výstavbě</b>					<b>214 957,60</b>
8	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	880,00000	60,00	440,00	26 400,00
9	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	110,45760	150,00	48,40	7 260,00
10	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 546,40640	1,00	677,60	677,60
11	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	110,45760	150,00	48,40	7 260,00
16	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	975,00000	14,00	440,00	6 160,00
17	577141112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	975,00000	380,00	440,00	167 200,00

Zhotovitel: "Společnost pro ÚV Lednice"

 **Dodatek č. 3 - příloha č. 2**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

dodatečné práce dle výsledků komplexních  
zkoušek a zkušebního provozu

<b>ÚV Lednice, kalové hospodářství</b>						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč bez DPH)
						<b>313 440,89</b>
<b>R:</b>	<b>01.1</b>	<b>Budova kalového hospodářství</b>				<b>124 819,00</b>
		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	D3/N1	Z/N1 Bezpečnostní branka na vstupu ke kalolisu - zprava	soubor	1,00000	<b>24 876,00</b>	<b>24 876,00</b>
2	D3/N2	doplnění zábradlí u kalolisu vlevo, včetně okopového plechu, doplnění okopových plechů stáv prvků	soubor	1,00000	<b>19 350,00</b>	<b>19 350,00</b>
3	D3/N3	kontrukce pro usměrnění kalu z kalolisu do kontejneru. Technicky řešeno pomocí zástěny zavěšené pod strop, v rozsahu obvodu kalolisu	soubor	1,00000	<b>27 813,00</b>	<b>27 813,00</b>
4	D3/N4	Bezpečnostní zábradlí nad homogenizační nádrží	soubor	1,00000	<b>52 780,00</b>	<b>52 780,00</b>
<b>R:</b>	<b>PS02.1</b>	<b>Kalové hospodářství - strojně technologická část</b>				<b>188 621,89</b>
<b>Díl:</b>	<b>MT01</b>	<b>Strojně-technologická část</b>				
5	D3/N5	Propoj pro možnost čerpání odsazené vody na kalová pole	soubor	1,00000		184 079,89
		<i>Potrubí PE SDR 90x5,4</i>	<i>m</i>	<i>32,50000</i>	<i>279,05</i>	<i>9 068,96</i>
		<i>T-kus elektrospojka 90/90</i>	<i>ks</i>	<i>1,00000</i>	<i>1 569,36</i>	<i>1 569,36</i>
		<i>Koleno elektro 90/90</i>	<i>ks</i>	<i>13,00000</i>	<i>4 868,50</i>	<i>63 290,50</i>
		<i>hrdlová objímka eletrospoj 90 mm</i>	<i>ks</i>	<i>6,00000</i>	<i>460,20</i>	<i>2 761,20</i>
		<i>lemový nátrubek 90 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,00000</i>	<i>291,72</i>	<i>875,16</i>
		<i>příruba otočná 90/DN80</i>	<i>ks</i>	<i>5,00000</i>	<i>769,08</i>	<i>3 845,40</i>
		<i>spojovací materiál vč těsnění</i>	<i>kpl</i>	<i>5,00000</i>	<i>714,48</i>	<i>3 572,40</i>
		<i>konzola nerezová pro uchycení potrubí na stěny/podl</i>	<i>ks</i>	<i>13,00000</i>	<i>3 555,50</i>	<i>46 221,50</i>
		<i>Montáž a doprava</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00000</i>	<i>52 875,41</i>	<i>52 875,41</i>
6	D3/N6	ventil mezi vzdušník a kalolis D+M	kus	1,00000	4 542,00	4 542,00