

# DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2022

## I. Smluvní strany

- 1.1.1 **Objednatel** : Statutární město Ostrava  
městský obvod Vítkovice
- 1.1.2 **Adresa / telefon / fax** : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
- 1.1.3 **Zástupce ve věcech smluvních** : ██████████ starosta městského obvodu
- 1.1.4 **IČO** : 00845451
- 1.1.5 **DIČ** : CZ00845451

dále jen objednatel

a

- 1.2.1 **Zhotovitel** : OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
- 1.2.2 **Adresa** : Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz
- 1.2.3 **Doručovací adresa** : Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
- 1.2.4 **Zástupce ve věcech smluvních** : ██████████ předseda představenstva
- 1.2.5 **Zástupce ve věcech technických** : ██████████
- 1.2.6 **IČO** : 64610225
- 1.2.7 **DIČ** : CZ64610225
- 1.2.8 **Plátce DPH** : ano
- 1.2.9 **Bankovní spojení** : ČSOB, pobočka Ostrava
- 1.2.10 **Číslo účtu** : ██████████

dále jen zhotovitel

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 4.11.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: **Chodníky na veřejném pohřebišti Ostrava-Vítkovice** (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se rozhodly upravit Smlouvu tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je uzavírán v důsledku toho, že během realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly patrné při zpracování PD a před zahájením stavebních prací, jedná se konkrétně o:
  - Provedení zaměření aktuálního polohopisu a výškopisu, a vypracování podkladů pro samotnou realizaci díla, v závislosti na navázání nově budovaných zpevněných ploch na plochy stávající (dodržení odtokových poměrů, dodržení linií hrobových míst,...), jelikož nebyla objednatelem předána dokumentace pro realizaci stavby, a dokumentace pro územní řízení při zadávání zakázky toto neřešila
  - Provádění ručních odkopů v blízkosti všech hrobových míst, z důvodu zásahů některých skrytých betonových základových konstrukcí hrobů do tras bouraných chodníků
  - Návrh a uložení obruby tl. 10 cm podél vnějšího obvodu „kruhového objezdu“ u kříže, pro zajištění pevné opory nového finálního povrchu z asfaltového betonu ACO11. Původní návrh počítal pouze s odvodňovacím žlábkem jako oporou, který by se při pokládce asfaltobetonu usmyknul. Bez tohoto doplnění by nebylo možné provést pokládku této vrstvy.

## Článek II. Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly, že se termín provedení díla dle článku IV. odst. 1 Smlouvy prodlužuje do 30.4.2023.
2. Důvodem prodloužení termínu realizace byla nutnost dopracovat PD a provedení změn při samotné výstavbě (viz. článek I. odst. 2 tohoto dodatku). Z těchto důvodů došlo k časovému posunu stavebních prací a od 9.12.2022 nastaly nevhodné klimatické podmínky (teploty pod bodem mrazu a sníh) pro pokládku asfaltových obalovaných směsí (uzavřeny všechny obalovny asfaltových směsí v regionu).

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento Dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech (4) stejnopisech** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na svém zasedání konaném dne **08.02.2023** pod č. usn. **0315/RMOB-Vit/2226/12**.

V Ostravě, dne 14. 02. 2023



---

za objednatele



V Ostravě, dne 9.2.2023



---

za zhotovitele

