

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 480.1 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 480.1 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 480.1/001	Číslo ZBV:  0017.4
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Popis Změny:

Stávající stožáry č. 21, 22 a 101, a kabelové trasy závěsných kabelů jsou v kolizi s novým nadjezdem. Realizační dokumentace SO 480.1 se liší oproti PDPS úpravou polohy stožáru č.21A a úpravou polohy závěsných kabelů, které vyplynuly ze změny způsobu výstavby nosné konstrukce SO 251, 252, kdy v původním řešení bylo uvažováno s výsuvnou skruží. Na základě Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 246 byl způsob výstavby změněn na pevnou skruž. Změna způsobu podsružení přináší zvýšené požadavky na manipulační prostor při montáži a demontáži skruže a zároveň musí být dodrženy požadavky na minimální vzdálenost nosných částí od trakčního vedení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 140 993,69	1 316 633,09	-824 360,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12 -09- 2022

Supervize

datum

Správce stavby

datum 08 -09- 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Mluvni strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na úkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
něrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 13 -02- 2023  
podpis

Zhotovitel

datum 08 -09- 2022  
podpis

Právce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1











3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0017.4

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 480.1 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 480.1 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	74F457.	DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V											
		PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH											
118	74F472.	DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH LAN											
111	R1.	MĚŘENÍ PROPUSTNOSTI OPTICKÝCH											
		VLÁKEM PŘED A PO PŘEVĚŠENÍ											
		(VŠECHNA VLÁKNA OK)											
<b>Celkem</b>								20 888 016,23	-2 140 993,69	1 316 633,09	20 063 655,63	-824 360,60	-3,95

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

08-09-2022

Datum:

29-09-2022