

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-120 ze dne 22. 2. 2022**  
**(SMVS: 107V492002104)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Karel Dvořák (technický dozor objednatele)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru  
řízení staveb AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 461

Sídlo: Průmyslová 211, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

IČO: 424 07 982

DIČ: CZ42407982

Zastoupená: **Ing. Petrem Čápem, jednatelem**

Bankovní spojení: UniCredit Bank Tábor

Číslo účtu: 2108771949/2700

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Čáp, jednatel,

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: 3rnx9jb

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-120 ze dne 22. 2. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací a zhotovení díla – stavby „**Těchonín – modernizace aplikačního programového vybavení MAR**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a v úpravě termínu provedení 2. etapy díla.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“).

**2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**2.3.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 2 a 3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 2 a 3 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 158 994,00 Kč vč. DPH (131 400,00 Kč bez DPH, 27 594,00 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 159 320,70 Kč vč. DPH (- 131 670,00 Kč bez DPH, - 27 650,70 Kč 21% DPH)

**tj. snížení o:**

**- 326,70 Kč vč. DPH (-270,00 Kč bez DPH, -56,70 Kč 21% DPH).**

**2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2., čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**18 854 795,83 Kč bez DPH**

(slovy: osmnáct milionů osm set padesát čtyři tisíc sedm set devadesát pět korun českých osmdesát tři haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

**3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem

stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 959 507,12 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 22 814 302,95 Kč**

(slovy: dvacet dva milionů osm set čtrnáct tisíc tři sta dva korun českých devadesát pět haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín provedení 2. etapy díla: **nejpozději do 449-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 17. 5. 2023.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
  - Příloha č. 1 – Změnový list na termín – počet stran: 2
  - Příloha č. 2 – Změnový list víceprací – počet stran: 2
  - Příloha č. 3 – Změnový list méněprací – počet stran: 2
  - Příloha č. 4 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

**Za objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Tomáš**  
**Urbánek**  
Digitálně podepsal  
Tomáš Urbánek  
Datum: 2023.02.17  
12:32:28 +01'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Čáp**  
jednatel  
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Petr**  
**Čáp**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Čáp  
Datum: 2023.02.15  
18:03:10 +01'00'

# „Těchonín – modernizace aplikačního programového vybavení systému MaR“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2020-120

ze dne: 22.2.2022

## Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: Prodloužení termínu realizace

Odkazy na:

specifikace:

rozpočet:

Jiné:

Žádost DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

### Popis změny díla:

Zhotovitel požádal o změnu termínu plnění díla z těchto důvodů:

- termín plnění 1.etapy díla byl opožděn o 39 dnů z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele, viz „Protokol o předání a převzetí díla – inženýrsko – projektových prací Těchonín – modernizace aplikačního programového vybavení systému MaR – 1. etapa“,
- odstávky el. energie z důvodu servisu a údržby zařízení energocentra, které proběhlo od 1.1.2023 do 8.1.2023 včetně tj. 8 dnů.

Navrhovaná změna ceny díla:

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:  
prodloužení

o 47 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

Ing. Petr Čáp

ZL za objednatele převzal:

Ing. Karel Dvořák

Jméno a funkce:

Výrobní příprava

Datum a podpis:

15.2.2023

Jméno a funkce:

TDO

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

15.2.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím.

Jméno a funkce:

PETR ČÁP, objednatel

Datum a podpis

14.2.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

za TDS souhlasím.

TDO SOULASÍM			
Jméno a funkce: - TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis 15.2.2023	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla: Prodloužení termínu plnění			
Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení  o 47 kalendářních dnů	
Nová cena díla:		Nový termín dokončení díla:	
		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele: Ing. Karel Dvořák		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: TDO Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis: 15.2.2023	Jméno a funkce: Ing. Petr Čáp	Datum a podpis 14.2.2023
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do provedení apod.			

## „Těchonín – modernizace aplikačního programového vybavení systému MaR“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2020-120

ze dne: 22.2.2022

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

**Týká se:** Proloužení termínu realizace

**Odkazy na:**

**specifikace:**

**rozpočet:**

**Jiné:**

Žádost DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

**Popis změny díla:**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je nutné pro zajištění funkčních systémů a sladění stávajících prvků s novými ŘD provést tyto práce:

- při výměně procesového modulu u VZT 7 nebylo možné provést následné odzkoušení z důvodu závady na servopohonu ventilu ÚT. Z tohoto důvodu musela být provedena úprava servopohonu a došlo k prodloužení 0,75 dne.

- při výměně procesového modulu u VZT 1 nebylo možné provést následné odzkoušení z důvodu závady na hlavním ventilátoru. Z tohoto důvodu musel být ventilátor demontován, upraven a namontován zpět a došlo k prodloužení 6,0 dnů.

- při výměně procesového modulu u VZT 21B nebylo možné provést následné odzkoušení z důvodu závady ložisek na ventilátoru. Z tohoto důvodu musela být provedena úprava ventilátoru a došlo k prodloužení 5.25 dne.

- při výměně procesového modulu ve strojovně ÚT nebylo možné provést následné odzkoušení z důvodu závady na měřicích čidlech. Z tohoto důvodu musela být provedena úprava čidel a došlo k prodloužení 3,0 dny

- při výměně procesového modulu ve spalovně u nebylo možné provést následné odzkoušení z důvodu měření emisí. Z tohoto důvodu musela být provedena úprava čidel a prvků s tím souvisejících a došlo k prodloužení 6,0 dnů.

- při výměně procesového modulu v těchto rozvaděčích DT02-05.01 G, DT02-05.01 H, DT02-05.01 I, DT02-05.01 J, DT02-05.01 K, DT02-05.01 L, DT02-05.02 D, DT02-05.02 E, DT02-05.02 G, DT02-05.03 F, DT02-05.03 G, DT02-05.01 J, DT02-05.01 K, DT02-05.01 L, DT02-05.02 D, DT02-05.02 E, DT02-05.02 G nebylo možné provést jejich vyzkoušení. Svorkovnice v těchto rozvaděčích nebyly v „dobré kondici“ a bylo nutné provést úpravu kabelového vedení na těchto svorkovnicích. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení 21,0 dnů. Celkové prodloužení je 42,0 dnů.

**Navrhovaná změna ceny díla:**

+131 400,- Kč bez DPH tj. + 158 994,00 Kč.

**Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:**  
prodloužení

o 42 kalendářních dnů

**Počet připojených listů specifikací:**

**Počet připojených výkresů:**

**ZL za zhotovitele předal:**  
Ing. Petr Čáp

**ZL za objednatele převzal:**  
Ing. Karel Dvořák

**Jméno a funkce:**  
Výrobní příprava

**Datum a podpis:**  
15.2.2023

**Jméno a funkce:**  
TDO  
Ing. Karel Dvořák

**Datum a podpis**

15.2.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím.

Jméno a funkce:

Petr Čáp, jednatel

Datum a podpis

14.2.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

za TDS souhlasím.

Jméno a funkce:

- TDO OŘS AHNM Pardubice

Datum a podpis

15.2.2023

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Prodloužení termínu plnění

Navrhovaná změna ceny díla:

+131 400,- Kč bez DPH tj. + 158 994,00 Kč.

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:  
prodloužení

o 42 kalendářních dnů

Nová cena díla:

Nový termín dokončení díla:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele: Ing. Karel Dvořák

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

TDO

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis:

15.2.2023

Jméno a funkce:

Ing. Petr Čáp

Datum a podpis

14.2.2023

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do ja  
provedení apod.

„Těchonín – modernizace aplikačního programového vybavení systému  
MaR“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2020-120

ze dne: 22.2.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

3

Týká se: Méněprací s vlivem na cenu

Odkazy na:

specifikace:

rozpočet:

Jiné:

Žádost DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

**Popis změny díla:**

Při realizaci stavby SO 02 – VZT 5. NP byly dodány ŘS, které nevyžadují instalaci analogových vstupů, pro zajištění funkčních systémů a sladění stávajících prvků s novými ŘS.

Navrhovaná změna ceny díla:

- 131 670,00 Kč bez DPH, tj. - 159 320,70 Kč

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:  
prodloužení

Počet připojených listů specifikací

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

Ing. Petr Čáp

ZL za objednatele převzal:

Ing. Karel Dvořák

Jméno a funkce:

Výrobní příprava

Datum a podpis:

15.2.2023

Jméno a funkce:

TDO

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

15.2.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím.

Jméno a funkce:

PETR ČÁP, jednatel

Datum a podpis

14.2.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

Za TDS souhlasím.



<b>Jméno a funkce:</b> - TDO OŘS AHNM Pardubice		<b>Datum a podpis</b> 15. 2. 2023	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu údajů:			
<b>Navrhovaná změna ceny díla:</b> - 131 670,00 Kč bez DPH, tj. - 159 320,70 Kč		<b>Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:</b> prodloužení	
<b>Nová cena díla:</b>		<b>Nový termín dokončení díla:</b>	
<b>Za objednatele: Ing. Karel Dvořák</b>		<b>Počet připojených výkresů:</b>	
<b>Jméno a funkce:</b> TDO Ing. Karel Dvořák		<b>Za zhotovitele:</b>	
<b>Datum a podpis:</b> 15. 2. 2023		<b>Jméno a funkce:</b> Ing. Petr Čáp	
<b>Datum a podpis:</b> 14. 2. 2023		<b>Datum a podpis:</b> 14. 2. 2023	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co dříve provedení apod.			

**Těchonín - modernizace aplikačního programového vybavení systému MAR**

SoD č. 6440-OŘS2-2020-120	Dodatek č. 1		SoD vč. Dodatku č. 1	
	<b>SoD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	
bez DPH	18 855 065,83	131 400,00	-131 670,00	<b>18 854 795,83</b>
DPH 21%	3 959 563,82	27 594,00	-27 650,70	<b>3 959 507,12</b>
<b>vč. DPH</b>	<b>22 814 629,65</b>	<b>158 994,00</b>	<b>-159 320,70</b>	<b>22 814 302,95</b>

Ing.  
Ladislava  
Hemerková

Digitálně podepsal  
Ing. Ladislava  
Hemerková  
Datum: 2023.02.15  
13:14:50 +01'00'