

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0219 uzavřené dne 24.5.2022
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Tadeáš Janiczek, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová
tel., e-mail: +420 596 581 301, tadeas.janiczek@muor.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. AGPOL s.r.o.

místo podnikání/sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147
zastoupen: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
IČO: 28597044
DIČ: CZ28597044
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 43-5130280277/0100
číslo autorizace ČKAIT: ██████████

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
tel., e-mail: ██████████

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Barbora Pospíšilová, vedoucí projektant
tel., e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0219 na poskytnutí služby zpracování projektové dokumentace pro stavbu pod názvem „**PD řešení nakládání s vodami na ul. Okrajová v O/Porubě**“.

Po zahájení projekčních prací a provedení terénní pochůzky byla na úvodním jednání řešena varianta odkanalizování řešené oblasti výhradně gravitačním způsobem bez návrhu tlakové kanalizace. Toto řešení by představovalo řešení technicky-provozně jednodušší a pro investora jednoznačně výhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost bylo zahájeno jednání s vlastníkem soukromého pozemku, přes jehož pozemek by v takovém případě musela být stoka navržena. Přes snahu všech zúčastněných však nebylo možné získat souhlas vlastníka a výše uvedený způsob řešení byl zamítnut. Jelikož až do okamžiku zamítnutí varianty gravitačního odkanalizování nebyl jasný jeden ze základních vstupních požadavků, nebylo možné při projektování řešit návazné úkony (situační řešení, podílné profily). Tato skutečnost vedla k nezáviněnému prodloužení úvodní fáze projekčních prací.

V průběhu projekčních prací projektant inicioval zorganizování třístranného jednání se zástupci SmVaK Ostrava a.s. Důvodem tohoto jednání byla nutnost vyřešit základní parametry projektu (varianta zastřešení čerpací stanice a umístění revizních šachet na koncích odboček na veřejných částech přípojek) ještě před zahájením inženýrské činnosti. Bez odsouhlasení základní podoby projektu není možné zahájit inženýrskou činnost a také rozsáhlou majetkoprávní agendu (návrhem jsou dotčeny desítky soukromých vlastníků).

Ze zadávací dokumentace a podkladů, které měl zhotovitel v soutěži o veřejnou zakázku k dispozici, nevyplývala skutečnost, že projekt musí být přizpůsoben tak, aby následné provozování navržené kanalizace s čerpací stanicí mohlo být předáno společnosti SmVaK Ostrava a.s. Společnost má specifické požadavky a jejich naplnění vyžaduje provedení víceprací v rozsahu řešení zastřešené části čerpací stanice, které mimo jiné obnáší zajištění statického posouzení.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na služby pod názvem „**PD řešení nakládání s vodami na ul. Okrajová v O/Porubě**“.

II. Předmět Dodatku

I. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, bodu 1 písm. a), Smlouvy.

Nové znění bodu 1 písm. a):

1. Zhotovitel se zavazuje předat:

a) zpracovanou dokumentaci včetně vydaného společného povolení s nabytím právní moci **nejpozději do 31.8.2023.**

II. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. – „Cena“, bodu 1. Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
Zajištění vstupních podkladů potřebných pro projektové práce, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, apod.	75 000,-	15 750,-	90 750,-
Zpracování dokumentace pro společné povolení	432 000,-	90 720,-	522 720,-
Projednání dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky územního a stavebního řízení včetně podání žádosti o společné povolení	64 000,-	13 440,-	77 440,-
Zajištění vydání pravomocného společného povolení	35 000,-	7 350,-	42 350,-
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace v listinné a elektronické podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	245 000,-	51 450,-	296 450,-
Koordinátor BOZP v přípravě stavby	12 000,-	2 520,-	14 520,-
Cena celkem za plnění předmětu díla dle Sod	863 000,-	181 230,-	1 044 230,-
Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č.1	23 600,-	4 956,-	28 556,-
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1	886 600,-	186 186,-	1 072 786,-

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0219 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2

zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.

Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové č. usnesením 269/7.ze dne 8.2.2023.

V Orlové dne:


V Olomouci dne:

Za objednatele:



Lenka Brzyszkowská
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Ondřej Vaculín
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost



Za ekonomickou správnost

