

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 89/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společnosti

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák., jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech smluvních (tel. xxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zastoupený Lubomírem Smažíkem

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 95793

Kontaktní osoba: Lubomír Smažík

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Lubomír Smažík

Věci technické: Lubomír Smažík

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 89/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Doba plnění tohoto dodatku č.1 změnu termínu díla.
2.2. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o provedení oprav hlavy dvorní zídky – nový podklad a nová krytina. Rozšíření ploch omítek po odstranění zeleně - dvorní domek. Příplatek za historizující barevnost. Výměnu stávajících svítidel za historizující. Dále o nátěr rámu oken a vstupních dveří, změnu typu dlažby a sjednocení povrchu podhledu terasy po její částečné opravě.

3.

DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Na základě rozšíření stavebních prací a technologických předpisů nutných k řádnému provedení díla upravují smluvní strany termín plnění díla následovně:

Doba plnění:

- dokončení celého díla: **16.6.2017**
- předání a převzetí díla: 16.6.2017
- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4.

CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	342 305,11Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>50 753,80Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	393 058,91 Kč bez DPH
DPH 15%	58 958,84 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	452 017,75 Kč s DPH

5.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
5.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 9.5.2017

V Táboře dne 9.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
městostarostka
Město Tábor

.....
Lubomír Smažík
jednatel společnosti
ACG-Real s.r.o.

