

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2022 na provedení stavby „Hasičská zbrojnice Český Těšín – Mosty - garáž“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1 <b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech smluvních:	.....
ve věcech technických:	.....
e-mail:	.....
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 <b>Zhotovitel:</b>	P.O.stav – trade, spol. s r.o.
se sídlem:	Bohumínská 404/14, Karviná – Staré Město
zastoupen:	Ing. Bogdanem Kujawou, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	.....
e-mail:	.....
IČ:	27789012
DIČ:	CZ27789012

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu víceprací, které vyvstaly v důsledku nutné sanace stávající nosné zdi mezi jednotlivými garážemi a nutnosti realizace nového elektrorozvaděče včetně jednotlivých rozvodů po odkrytí podlahy a zároveň z důvodu méněprací, jenž vznikly nerealizováním dvou kusů oken, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2022. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě **148 kalendářních dnů** od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1 515 000 Kč
<u>dodatečné vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>139 100 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	1 654 100 Kč

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.297/5./RM, dne 07.02.2023.

Českém Těšíně dne 21.02.2023

V Karviné dne 14.02.2023

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Ing. Bogdan Kujawa, jednatel společnosti