

**Dodatek č. 4
KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002821
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 130 00 (21-189)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII - PD,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737
(dále jako „Dodatek č. 4“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz

Zastoupená společníkem č. 1:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:	Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO:	407 63 439
DIČ:	CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku:	C 2994 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██ ██ ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██

čistopis technické specifikace vč. zapracovaných připomínek – do 10 dní od schválení konceptu

technické specifikace Objednatelem

koncept DUSP – do 10 týdnů od schválení konceptu technické specifikace, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;

koncept DSP – do 8 týdnů od schválení konceptu technické specifikace, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;

čistopis DUSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace;

čistopis DSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace;

IČ pro SP

a. podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DSP Objednatelem;

b. dokončení – dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;

koncept VD-ZDS – do 8 týdnů od schválení konceptu technické specifikace, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;

- do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;

koncept čistopisu VD-ZDS – do 2 týdnů od schválení VD-ZDS, tento koncept čistopisu budou použit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby

čistopis VD-ZDS – na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby);

technická pomoc – výkon AD – po celou dobu každé jednotlivé stavby.

Ukončení Smlouvy – po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Původní termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 2:

Dodatkem č. 2 dochází k úpravě následujících dílčích termínů:

koncept DUSP:

do 10 týdnů od schválení čistopisu technické specifikace, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;

koncept DSP:

do 8 týdnů od schválení čistopisu technické specifikace, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;

koncept VD-ZDS:

do 8 týdnů od schválení čistopisu technické specifikace, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem.

Původní termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 3:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

7-252P, 8-06P, 8-07P, 9-503P, 13-221aP, 15-011P, 15-016P, 15-044P, 27-058P, 27-060P, 62-083P, 62-101P, 62-103P, 6-203P, 6-204P, 6-207P, 6-210P, 6-211P, 6-212P,

6-214P, 6-216P, 6-218P, 7-251P, 9-511P, 9-517P, 13-101aP, 13-114P, 13-119P, 13-132P, 13-141P, 13-176P, 13-220P, 13-228P, 13-230P, 13-250P, 13-257P, 13-262P,

13-272P, 13-284P, 13-287P, 15-026P, 27-021P, 27-024P, 27-025P, 27-026P, 27-054P, 27 - 055PA, 27-063P, 30-14P, 62-007P, 62-013P, 62-085P, 62-087P, 62-090P, 62-093P,

62-098P, 62-104P, 62-109P

koncept DUSP – do 30. 4. 2022

koncept DSP – do 10. 5. 2022

koncept VD-ZDS – do 30.4. 2022

IČ pro SP – a. podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 4 týdnů od schválení čistopisu DSP Objednatelem

13-258P, 13-260P, 13-267P, 13-271P, 13-276P, 13-277P, 13-278P, 13-279P

koncept DUSP – do 10.5.2022

koncept DSP – do 20. 5. 2022

koncept VD-ZDS – do 10. 5. 2022

IČ pro SP – a. podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 4 týdnů od schválení čistopisu DSP Objednatelem

71-004P, 71-005P, 71-006P, 71-008P, 8-05bP, 8-06aP, 13-175a2P, 13H-002P, 27-021aP, 62- 060aP

koncept DUSP – do 20.5. 2022

koncept DSP – do 31.5. 2022

koncept VD-ZDS – do 20.5. 2022

IČ pro SP – a. podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 4 týdnů od schválení čistopisu DSP Objednatelem

Nový termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 4:

koncept čistopisu DUSP – do 15.2. 2023

čistopis DUSP – do 1 týdne po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace

IČ pro společné povolení

- a. podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 1 týdne od schválení čistopisu DUSP Objednatelem;
- b. dokončení – dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;

koncept VD-ZDS – do 2 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby

koncept čistopisu VD-ZDS – do 1 týdne od schválení VD-ZDS, tento koncept čistopisu budou použít pro výběrové řízení na zhotovitele stavby

čistopis VD-ZDS – na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby);

technická pomoc – výkon AD – po celou dobu každé jednotlivé stavby.

Ukončení Smlouvy – po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Pro propustky, které nelze odevzdat do 15.2. 2023 (13-141P, 13-228P, 13-272P, 13-284P, 15-026P), budou řešeny samostatným dodatkem stanoven a bude stanoven milník pro každý propustek.

II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 4 se uzavírá z důvodu změn jednotlivých milníků. Požadavek je na sjednocení stupňů projektové dokumentace u všech propustků, vzešlý z předchozího jednání mezi Objednatel a Zhotovitelem, za účelem získání jednoho společného povolení pro všechny propustky, jakož i požadavek na zkrácení doby, pro odevzdání čistopisů DUSP, konceptů VD-ZDS a konceptů čistopisu VD-ZDS pro zahájení řízení výběru zhotovitele prací, za účelem akcelerace předmětné zakázky.


III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 4, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

 Podepsal 

Datum: 2023.02.20 11:18:59
+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: 
Datum: 22.02.2023 9:56:53 +01:00