

**Dodatek č. 3  
KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002833

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 154 00 (21-206)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**Mosty ev. č. 13-052, 13-090, 62-008 a 62-029 - PD,**

Uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

(dále jako „Dodatek č. 3“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz**

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: C 2994 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

*jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“*

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: B 1434 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]

*jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“*

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: C 31260 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]

*jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“*

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé  
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08PU-002833 ze dne 28. 06. 2021. Předmětem Dodatku č. 3 je změna Doby a místa plnění, článek III. odst. 1 písmene b), následovně:

**Původní termín Doby a místa plnění dle Smlouvy:**

- a) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy – do 4 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
- b) koncept DUSP – do 22 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;

### **Původní termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 2:**

- c) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy – do 25 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
- d) koncept DUSP – do 36 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednateltem;

### **Nový termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 3:**

- e) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy – do 25 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
- f) koncept DUSP – do 28. 02. 2023;

## **II.**

### **Odůvodnění**

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu přetrvávající problematiky koordinace projektových prací s ostatními stavbami a problematických objízdných tras (DIO), se Smluvní strany dohody na změně čl. III., odst. 1 písmene b), ve smyslu úpravy milníku pro odevzdání konceptu dokumentace stupně DUSP do 28. 02. 2023. Zejména u mostu ev. č. 62-029 byla prověřována možnost vedení objízdné trasy přes Spolkovou republiku Německo, avšak jednání byla neúspěšná, proto muselo být přistoupeno k řešení objízdné trasy prostřednictvím mostního provizoria.


## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
- 2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  
  
Podepsal Ing. Martin Havlík  
DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ,  
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,  
email=havlik@pontex.cz  
Datum: 2023.02.20 11:18:13  
+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:   
Datum: 22.02.2023 9:57:07 +01:00