

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO,**

podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

č. objednatele 041/2016/KSD

č. zhotovitele: 1916 – 01,02, 03, 04

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Prachatice

Velké náměstí 1

383 01 Prachatice

Zastoupený:

- ve věcech smluvních:

Ing. Martinem Malým, starostou

Telefon:

388 607 217

E-mail:

mmaly@mupt.cz

- ve věcech technických :

Zdeněk Rubeš, technik odboru komunálních služeb a dopravy

Telefon:

388 607 509

Mobil:

E-mail:

zrubes@mupt.cz

Jan Plánek, technik odboru investic

IČ:

00250627

DIČ:

CZ00250627

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1.2. Zhotovitel:

Ing. Miroslav JANOUŠEK

Projekce Zlatá stezka

Krátká 1264

383 01 PRACHATICE

Bankovní spojení:

Č.ú.:

IČ:

113 36 862

DIČ:

CZ6112111390

Telefon:

Mobil :

E-mail:

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit tímto dodatkem již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 041/2016/KSD ze dne 03.11.2016 a uzavírají tento **dodatek č. 2 smlouvy**, který vyplynul z nutnosti řešení změn připomínky firmy MS KART o změnu dopravního napojení z důvodu zásobování, město s připomínkou souhlasilo a PD se znovu opravila dle požadavku. Následně bylo vydáno územní rozhodnutí s nabitím právní moci.

Při práci na PD pro stavební povolení došlo ke změně stanoviska ČD při realizaci zabezpečení signalizace přechodu pro pěší s návrhem dvou způsobů řešení:

- buď si město proveden celou stavbu s tím, že za ním půjde celá rekonstrukce kompletního přejezdu (s odhadem nákladů 15 mil.)
- nebo si město projekčně i stavebně provede stavbu chodníku s ukončením před přejezdem a přejezd pro pěší včetně rekonstrukce stávajícího přechodu bude provedena jak projekčně a stavebně v rámci stavby Českých drah, kdy bude uzavřena smlouva s městem

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo k prodloužení doby projektových prací.

V rámci dodatku navrhujeme z důvodu prodloužení projektových prací bez zavinění zhotovitele změnu času plnění a z důvodu navýšení cen koeficientem nárůstu hodnoty inflace statistickým úřadem za dobu prováděných prací - koeficient je 1,30.

1) V článku II. **Čas plnění** se mění

- - podání žádosti na stavební povolení do 31.12.2022
- - odevzdání PD pro provádění stavby (PDPS) do 15.03.2023.

2) V článku IV. **Cena za dílo** se mění odstavec 1, který po změně zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení prací cenu, jako cenu sjednanou, dle nabídkového rozpočtu díla specifikovaného v čl. II. Smlouvy a odsouhlaseného navýšení ceny projektových prací v odst.b, kde jsou specifikovány práce pro dílo dle článku II. Smlouvy následovně:

Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

Cena celkem bez DPH	623.950,- Kč
DPH 21 %	131.029,50,- Kč
Cena celkem včetně DPH	754.979,50,- Kč

Z toho:

c) PD pro stavební povolení (DSP)	108.500,- Kč
d) PD pro provádění stavby (PDPS)	81.000,- Kč
e) Plán BOZP	10.400,- Kč
f) IČ ke stavebnímu povolení	16.250,- Kč
g) Výkon funkce koordinátora BOZP	5.200,- Kč
h) Autorský dozor	<u>15.600,- Kč</u>
	236.950,-Kč

3) V článku VII. Ostatní ujednání se doplňuje bod 9., který zní:

9. Dodatek č.2 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.2 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. objednavatele 041/2016/KSD a č. zhotovitele 1916-01,02,03,04 ze den 03.11.2016 bylo schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 3004 /2022 ze dne 18.5.2022.

V Prachaticích dne 30.5.2022

Za objednatele:

Za dodavatele:

Ing. Martin Malý
starosta



Ing. Miroslav Janoušek

