

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O

Č. T-004-00/22

u z a v ř e n é d n e 8 . 2 . 2 0 2 2

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Společnost ENERGYLINK - INTERMONT – ČEZ ES Decentralizace zdrojů vytápění Ruzyně

Vedoucí společnosti

Energylink s.r.o.

IČO: 05868513

DIČ: CZ05868513

se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 272160

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Společník

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČO: 49900854

DIČ: CZ49900854

se sídlem: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 5877

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED] jednatelem

Společník

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

IČO: 27804721

DIČ: CZ27804721

se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 52291

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]
[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce *Kasárna Ruzyně – decentralizace zdrojů vytápění – realizace* uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 8. 2. 2022. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následovně:

1) V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky v odstavci 5.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a. Cena bez DPH 137 001 566,92 Kč

(slovy: stotřicetsedmmilionůjedentisícpětsetšedesátšest korun českých, devadesát dva haléřů)

b. DPH 21 % ve výši 28 770 329,05 Kč

(slovy: dvacetosmmilionůsedmsetšedesátšestitřicetadvacetdevět korun českých, pět haléřů)

c. Cena včetně DPH ve výši 165 771 895,97 Kč

(slovy: stošedesátpětmilionůsedmsetšedesátjednatisícosmsetdevadesát pět korun českých, devadesát sedm haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);

2) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4. se stávající znění přílohy č. 1 "Oceněný výkaz výměr" upravuje v rozsahu oznámení změny a změnového listu č. 12. Oznámení změny a změnový list 12 jsou součástí tohoto dodatku, a to včetně upřesnění, v jakém rozsahu se příloha č. 1 smlouvy mění.

3) Článek 20 Závěrečná ustanovení, odstavec 20.4. se doplňuje o:

Přílohu č. 9: Oznámení změny a změnový list č. 12 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Energylink s.r.o.
jednatel

V Jirkově

Intermont, Opatrný s.r.o.
jednatel

Intermont, Opatrný s.r.o.
jednatel

V Ostravě

ČEZ Energetické služby, s.r.o.
předseda rady jednatelů

ČEZ Energetické služby, s.r.o.
místopředseda rady jednatelů

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č.12	
Název akce: „Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění“			
Předmět změny: Zpevněné plochy – komunikace (méněpráce asfaltové plochy)			
Zhotovitel:	ENERGYLINK s.r.o, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.2.2023	
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy:	Popis:		
Specifikace	IO 01 – Pátevní rozvody tepla		
Výkres	204/19 Situace teplovody		
Rozpočtové podklady	204/19 AS-PO – IO 01		
<u>Popis stávajícího stavu:</u> Výkopy po pokládce nových rozvodů horkovodu za objekty č.35 a č.36 jsou připraveny pro pokládku živice do úrovně finální skladby komunikace, ale není možné dokončit novou skladbu živice z důvodu kolize s realizací stavby Dopravního podniku hlavního města Praha.			
<u>Projektové řešení:</u> Projektová dokumentace řeší pokládku živice pouze v rozsahu oprav po zemních pracích spojených s pokládkou rozvodů horkovodu za objekty č.35 a č.36.			
<u>Navrhované řešení:</u> Zhotovitel navrhuje vyjmout rozsah oprav komunikací za objekty č.35 a č.36 z rozsahu díla dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo.			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Zhotovitel schvaluje změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.			
Jméno: [redacted] , Zhotovitel	Energylink s.r.o.		
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Zhotovitel navrhuje vypustit z rozsahu díla finální dokončení komunikací nad zásypy teplovodu za objekty č. 35 a 36. Zhotovitel nemůže dílo dokončit z důvodu kolize realizace nové opěrné stěny areálu. TDI souhlasí s vyjmutím těchto dokončení.

Jméno: [redacted]

TDS

[redacted]
VŠB-VEC

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Při projekčních pracích bylo uvažováno s plánovanou výstavbou opěrné zdi DPP, co se týče vyřešení prostorových požadavků, nicméně nebyly známy harmonogramy realizace staveb. Za AD souhlasím s vyjmutím opravy části komunikace z rozsahu díla. Změna nemá vliv na užívání stavby.

Jméno: [redacted]

AD

[redacted]
VŠB-VEC

Stanovisko zástupce objednatele stavby:




V rámci zpracování projektové dokumentace byla předložena plánovaná investice DPP opěrné zdi v lokalitě Ruzyně – Dědina. Harmonogram akcí byl plánován v těsném souběhu, nicméně došlo ke zpoždění s předáním staveniště třetí strany. Finální vrstvu asfaltů nad nově instalovaným teplovodem je možné provést až po realizaci opěrné zdi společností Subterra, která dotčenou část komunikace využívá k jejímu provedení. Objednatel souhlasí s provedením méně prací oproti původnímu rozsahu za předpokladu, že nebudou mít negativní dopad na provozní řešení díla. Rozpočet k změnovému listu bude vytvořen v souladu se smlouvou o dílo č. T-004-00/22 dle čl. V odst. 5.14 a 5.23.

Jméno: [redacted]


Armádní Servisní, p.o

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.


Přílohy: Fotodokumentace, rozpočet, situace záboru, situace staveb, smlouva o souběžném užívání AHNM, požadavek AHNM, zápis z jednání DPP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	ENERGYLINK s.r.o, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	2.2.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zpevněné plochy méně práce Popis a zdůvodnění změny: Výkopy po pokládce nových rozvodů horkovodu za objekty č.35 a č.36 jsou připraveny pro pokládku živice do úrovně finální skladby komunikace, ale není možné dokončit novou skladbu živice z důvodu kolize s realizací stavby Dopravního podniku hlavního města Praha. Zhotovitel navrhuje vyjmout rozsah oprav komunikací za objekty č.35 a č.36 z rozsahu díla dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -445 928,90 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -445 928,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 2	Datum: 2	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
		
Datum: 2.2.2023	Datum: 2.2.20	
Přílohy:		
1) Oznámení změny		


Stav výkopu po dokončení pokládky horkovodu-kolizní část



Zahájení prací stavby Dopravního podniku hlavního města Prahy-kolizní část



Současný stav k 31.1.2023-kolizní část



Energylink s.r.o.
Ve Zlídku 1621/104
19300 Praha 20 - Horní Počernice
www.energylink.cz

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: ZK/21/0028
Zakázka: Kasárna Ruzyně – decentralizace zdrojů vytápění – realizace
Číslo SoD: T-004-00/22

FIRMY

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zhotovitel: Energylink s.r.o.
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.
Zhotovitel: ČEZ Energetické služby, s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

technický dozor stavebníka:
vedoucí projektu:
hlavní stavbyvedoucí:
přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH): -445 928,90 Kč
DPH: -93 645,07 Kč
Celkem včetně DPH: -539 573,97 Kč

Kasárna Ruzyně – decentralizace zdrojů vytápění – realizace

Popis	Cena
A_00: Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění - realizace	-445 928,90
ZL_12: Zpevněné plochy - méněpráce	-445 928,90
IO01: Pátáří rozvody tepla	-445 928,90
204/19 v3: AS-PO - decentralizace zdrojů vytápění	-445 928,90
01_00: Stavební část	-445 928,90
S_00: Komunikace	-445 928,90
Celkem (bez DPH)	-445 928,90
DPH	-93 645,07
DPH 21 % ze základny: -445 929	-93 645,07
Celkem (včetně DPH)	-539 573,97

Kasárna Ruzyně – decentralizace zdrojů vytápění – realizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		A_00: Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění - realizace				-445 928,90
	Změnový list		ZL_12: Zpevněné plochy - méněpráce				-445 928,90
	Objekt		IO01: Pátevní rozvody tepla				-445 928,90
	Skupina objektů		204/19 v3: AS-PO - decentralizace zdrojů vytápění				-445 928,90
	Část		01_00: Stavební část				-445 928,90
	Oddíl		5_00: Komunikace				-445 928,90
58	SUB	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	- 163,500	737,79	-120 628,67
59	SUB	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	- 1,925	886,78	-1 707,05
60	SUB	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm	m2	- 163,500	921,16	-150 609,66
61	SUB	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	- 190,500	23,92	-4 556,76
62	SUB	573211119R00	Provedení živičného spojovacího postřiku z asfaltu	m2	- 190,500	1,65	-314,33
63	SUB	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	- 190,500	406,14	-77 369,67
64	SUB	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	- 190,500	476,34	-90 742,77

MO evid. č. sml.: 6440-MPS1-2022-011
RS: 0006870022

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: [REDACTED] ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření Ministryně obrany ČR Čj. MOČR čj. MO 34260/2022-8694 ze dne 31. ledna 2022, vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoby: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech provozních, PS 0006, vedoucí PS - [REDACTED]
za uživatele, VÚ 3255: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého majetku, Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha, adresa: Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha

dále také jen „Ministerstvo“ na straně jedné

a

2. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847


Sídlo: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: [REDACTED]
Kontaktní osoby: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
za METROPROJEKT Praha a.s.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
za Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.: [REDACTED]
[REDACTED] odd. Smluvní vztahy
Datová schránka: fhidrk6
Adresa pro doručování: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9


dále také jen „Souběžný uživatel“ na straně druhé

nebo společně jako „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, tuto

SMLOUVU O SOUBĚŽNÉM UŽÍVÁNÍ
(dále jen „Smlouva“)





Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694; IDS hjaavk

Čj. MO 114227/2023-6440
Sp. zn. 142/2023-6440/1

Praha 10. února 2023

Armádní servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

Prostřednictvím

Sekce majetkové MO
Oddělení řízení organizací
Tychonova 1
160 00 Praha 6

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s realizací akce s názvem: "Praha, Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění" bych Vás chtěl požádat o úpravu předmětu plnění Vámi realizované investiční akce - smlouva o dílo č. T-004-00/22, jejíž součástí jsou i práce na majetku AHNM. Dílo je realizováno na základě smlouvy o právu provést stavbu evidovanou pod č. T-190-00/20 ze dne 9. 7. 2020, jejíž rozsah je definován příloženou situací. V rámci realizace akce: "Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská", kterou provádí Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., prostřednictvím společnosti Subterra a.s., dochází k provádění prací v části komunikace, která je obsahem předmětu plnění Vašeho stavebního díla. Na základě jednání ze dne 2. 2. 2023, kterého se zúčastnily všechny dotčené strany, Vás žádám o snížení rozsahu předmětu plnění v části předmětné komunikace dle smlouvy o dílo č. T-004-00/22. Zejména se jedná o nedokončení finální vrstvy komunikace nad nově umístěným teplovodem v místě specifikovaném v příloze zápisu z jednání. Po uzavření dodatku k SoD následně přistoupíme k uzavření dodatku k Dohodě o rozúčtování nákladů dle smlouvy T-084-00/22.

Přílohy :

- 1) Smlouva o právu provést stavbu ASPO č. T-190-00/20
- 2) Smlouva o souběžném užívání AHNM č. 6440-MPS1-2022-011
- 3) Zápis z jednání z dne 2. 2. 2023
- 4) Dohoda o rozúčtování nákladů dle smlouvy T-084-00/22.


ředitel
podepsáno elektronicky

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor správy nemovitého majetku
Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha
Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694

V Praze dne 10. února 2023

Počet výtisků:

Počet listů: 1

Přílohy: 1

Schválil:


Z Á P I S Z J E D N Á N Í

užívání pozemků a komunikace MO v rámci výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka - Dědinská

Jednání vedl: [redacted] – vedoucí oddělení, tel. [redacted]		Dne: 2. 2. 2023, 13:00 hod. Kasárna 17. listopadu, Ruzyně kancel. V SPS 0006 Praha
Na žádost: AHNM – ZŘ OSNM	Důvod: zjištění způsobu užívání komunikace v areálu Kasáren 17. listopadu Ruzyně při kontrole plnění smlouvy č. 6440-MPS1-2022-011	
Dále přítomni: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) – [redacted] [redacted] [redacted] Armádní servisní, příspěvková organizace (ASPO) – [redacted] [redacted] Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) – [redacted] SUBTERRA a.s. [redacted]		
Zápis zpracoval: [redacted]		
Distribuce pro: všechny účastníky jednání – elektronicky		
Upřesnění manipulace: CE 00-06-45		

Průběh jednání:

Jednání zahájil [redacted] (AHNM) shrnutím výsledku místního šetření, které se uskutečnilo 26. 1. 2023 za účelem kontroly užívání části pozemku MO p. č. 1807/1 k. ú. Ruzyně jako dočasný zábor pro výstavbu tramvajové tratě (TT) na základě smlouvy č. 6440-MPS1-2022-011, uzavřené mezi ČR-MO a DP HMP, a.s. Kontrola byla vyvolána potřebou zjištění stavu účelové vnitroareálové komunikace v úseku vyznačeném v příloze a možnosti jejího užívání útvary MO včetně Armádní servisní, p.o. (ASPO), zajišťující v areálu kasáren investiční akci teplofikace kasáren. Předmětný úsek komunikace je vyznačen zákresem v katastrální mapě v příloze tohoto zápisu.

Při místním šetření bylo zjištěno, že předmětný úsek komunikace je součástí záboru pro výstavbu náhradního oplocení kasáren v rámci stavby TT. Vzhledem k ohraničení záboru mobilním oplocením je komunikace nepřístupná pro složky MO i ASPO, jejím uživatelem je zhotovitel stavby TT za účelem zajištění stavby oplocení a pohybu stavební techniky. Zároveň byl zjištěno poškození některých sloupů osvětlení komunikace.

██████████ (DPP) a ██████████ (SUBTERRA) potvrdili potřebu dočasného záboru části komunikace v daném úseku, a to do doby dokončení stavby nového oplocení areálu kasáren. Přemístění oplocení kasáren do nových hranic je podmínkou MO pro umožnění výstavby TT. Předpokládána termín dokončení stavby oplocení je září 2023.

██████████ (VÚ 3255) potvrdil, že probíhající stavba nemá vliv na zabezpečení činnosti útvaru a k jejímu průběhu nemá zásadních připomínek. Případné vyskytnuvší se problémy (porušení mobilního oplocení záboru vlivem povětrnostních podmínek apod.) jsou řešeny neprodleně přímo se zhotovitelem stavby.

Závěr:

██████████ (AHNM) po konstatování stávajícího stavu uvedl, že zábor části pozemku p. č. 1807/1 k. ú. Ruzyně je ošetřen smlouvou mezi ČR-MO a DP HMP a.s., citovanou v úvodu tohoto zápisu. DP HMP a.s. odpovídá za škody, vzniklé na majetku MO po dobu platnosti smlouvy, je zavázán ke dni skončení smlouvy předmět užívání vyklidit a na svůj náklad uvést do stavu odpovídajícímu obvyklému využití. Mimo jiné tedy bude předmětný úsek komunikace opraven v rozsahu dle přílohy tohoto zápisu a při předání předmětu užívání zpět zástupci MO formou protokolu bude plně způsobilý k plnění svého účelu jako součást vnitroareálových komunikací. Současně bude DP HMP a.s. zajištěna i oprava osvětlení komunikace v daném úseku. Do doby předání předmětu užívání zpět MO nebude možno ukončit výše uvedenou smlouvu se všemi důsledky, vyplývajícími z jejího obsahu.

Zástupce DPP jako investora stavby TT a smluvního partnera ČR-MO s uvedeným závěrem souhlasí.

Všichni účastníci jednání si zápis přečetli a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svým podpisem. Každý z účastníků obdrží 1 výtisk zápisu elektronickou formou.

Příloha: mapa KN se zákresem projednávaného úseku komunikace

