

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1581/2020/FLO.

ISPROFIN/ISPROFOND: 551 352 0014/551 352 0014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ ve znění jejich dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „Smlouva“) s účinností smlouvy k 28. 4. 2020.

Cena díla uvedeného ve Smlouvě byla měněna těmito dodatky:

Původní cena Díla4.843.300,- Kč

Dodatek č. 1+ 289.000,- Kč

Dodatek č. 4+ 265.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava lhůty k provedení Díla**, přičemž dochází k vložení nové dílčí etapy č. 6 s termínem plnění 28. 02. 2023 a původní dílčí etapa č. 6 se mění na 7. dílčí etapu s předpokládaným termínem plnění v roce 2023.
- 2. Změna předmětu plnění**, kdy došlo k nepředpokládaným změnám v průběhu výstavby na základě zjištění skutečného stavu dotčených konstrukcí a nutnému zkrácení stavebních prací. Tyto změny vyžadují doplňující projektové řešení. Jedná se především o tyto změny:
 - a. Úprava propustku v km 101,952.
 - Na základě pochůzky se správcem objektů OŘ Hradec Králové na začátku realizace stavby byl zjištěn rychle se zhoršující stav uvedeného propustku, u kterého měl být obnoven pouze železniční svršek. Na základě zastiženého stavu je nutné provést rekonstrukci celého propustku, což vyžaduje rozsáhlejší úpravu PD.
 - b. Úprava realizace podchodu pro cestující pomocí mostního provizoria
 - Z důvodu komplikovaných schvalovacích procesů v rámci CK při Ministerstvu dopravy ČR v rámci přípravy investiční akce nebylo možné realizovat předmětnou stavbu dle původního POV stavby, tj. v naplánovaných výlukách v roce 2022 a rozsahu 13 kalendářních měsíců. Z tohoto důvodu bylo potřebné zkrácení stavební činnosti na 10 měsíců při absolutní minimalizaci nickolejného provozu. Tohoto řešení lze docílit pouze změnou technického řešení výstavby podchodu pro pěší, a to vložением mostního provizoria nad realizovaný podchod. Vložení mostního provizoria vyžaduje úpravu PD.

Objednateli bude předána dokumentace v digitální formě na CD a 3x v tištěné podobě.

3. Úprava ceny Díla, kdy dochází ke **zvýšení ceny Díla o 413.950,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na výše uvedených změnách smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je

8,55 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 a 6.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o změny stavby před dokončením stavebních objektů v závislosti na změny POV a zastižené skutečnosti na stavbě o úpravu propustku v km 101,952 a úpravu realizace podchodu pro cestující pomocí mostního provizoria.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k jejímu zvýšení v odst. 5.2 písm. B. v položce č. 4 o [REDAKCE], tj. celkem o **413.950,- Kč bez DPH.**

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a písm. b) a 5.2 písm. B. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	5.811.250,- Kč
DPH (základní sazba)	1.220.362,50,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.031.612,50,- Kč

b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 14) činí:

Celková cena díla bez DPH	[REDAKCE]
DPH (základní sazba)	[REDAKCE]
Celková cena díla včetně DPH	[REDAKCE]

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH)

A. DUR (dle Přílohy č. 4)

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Geodetické práce	km	-	-	-
2	Hluková studie	hod	■	■	■
3	Hydrogeologický průzkum	hod	■	■	■

4	Ostatní průzkumy	hod	■	■	■
5	Zpracování DUR dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
6	...z toho zpracování DUR vodovodu a splaškové kanalizace	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
8	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP) vč. 1x na CD v elektronické formě (v otevřené a uzavřené formě)	ks	■	■	■
9	Kompletní dokladová část včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	hod	■	■	■

B. DUSP+PDPS+AD+kBOZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	-	-	-
3	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
4	Dokumentace DUSP do rozsahu projektové dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb.	hod	■	■	■
5	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■

8	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
9	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
12	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci	hod	■	■	■
13	Správní poplatky	ks	■	I	■
14	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
15	Vizualizace (dle Přílohy č. 3)	hod	■	■	■
16	Vizualizace	ks	■	■	■
17	Aktualizace ZP vč. EH	hod	■	■	■

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- Mění se** odevzdání dílčí etapy díla tak, že se přidává 6. dílčí etapa plnění s termínem plnění do 28.02.2023 a původní 6. dílčí etapa se mění na 7. dílčí etapu s předpokládaným termínem plnění v roce 2023.
- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 a článku 6 odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
--------------	--	---	---------------------------------------

	<i>příslušné části díla)</i>		
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace DUR k připomínkám včetně stanovení nákladů stavby dle ZTP (Příloha č. 4) Vizualizace zpracované dle požadavků ZTP (Příloha č. 3)	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUR s kompletní dokladovou částí Podání žádosti o územní rozhodnutí (dle Přílohy č. 4)	Předávací protokol, Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného Stavebního úřadu
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS k připomínkám včetně nákladů, soupisu prací a výkazu výměr (dle Přílohy č. 3)	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení Nabytí právní moci územního rozhodnutí, aktualizace Záměru projektu k předložení na O6 a CK MD ČR	Předávací protokol, Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou Drážního úřadu, Územní rozhodnutí v právní moci
5a. dílčí etapa	do 31.08.2022	Nabytí právní moci společného povolení Změna technického řešení požadované CK MD ČR	Předávací protokol, Společné povolení v právní moci
5b. dílčí etapa	do 30.12.2022	Nabytí právní moci společného povolení Tj. změny stavby před dokončením	Předávací protokol, Společné povolení v právní moci

6. dílčí etapa	do 28.02.2023	Změna technického řešení na základě změny POV a zastížených okolností na stavbě	Předávací protokol,
7. dílčí etapa	Předpoklad 2023	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

článek 6. Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 15 odst. 5.2. B smlouvy a dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 10. 12. 2020.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 8 a 9 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 3 až 5 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 až 13 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5a. dílčí etapa plnění - do 31.08.2022.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5b. dílčí etapa plnění - do 30.12.2022.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- g) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - do 28.02.2023 od nabytí účinnosti SOD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- h) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **7. dílčí etapa plnění - ukončení díla - předpoklad 2023**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



21.02.2023 14:18
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2023.02.17 15:44:45
+01'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.