

- koncept DUSP – do 22 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;
- čistopis DUSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace;
- IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání
 - podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP objednatel;
 - dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;
- koncept VD-ZDS – do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;
- VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později;
- čistopis VD-ZDS – na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na Zhotovitele stavby);
- technická pomoc – výkon AD – po celou dobu realizace a administrace stavby;
- Ukončení Smlouvy – po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Dokončení služeb:

po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Nový termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 2:

Zahájení plnění služeb:

- svolání 0. výrobního výboru do 10 pracovních dní od účinnosti Smlouvy, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD
- záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy – do 4 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
- koncept DUSP – do 28.02.2023 (pro mosty ev. č. 13-021, 13-029D3 a 13-029D5) a do 30.05. 2023 (pro most ev. č. 7-058)
- čistopis DUSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace;
- IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání
 - podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP objednatel;
 - dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;
- koncept VD-ZDS – do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

- VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později;
- čistopis VD-ZDS – na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na Zhotovitele stavby);
- technická pomoc – výkon AD – po celou dobu realizace a administrace stavby;
- Ukončení Smlouvy – po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Dokončení služeb:

po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z následujících důvodů:

- Most ev. č. 7-058 – projektové práce budou zahájeny po předání výstupů inženýrsko - geologického průzkumu (IGP), který je řešen samostatnou zakázkou ze strany Objednatele, a který byl vyžádán na 0.VV. K posunu termínu dochází i se zohledněním skutečnosti nutnosti projednávat projekční práce se Spolkovou republikou Německo, na jejímž katastrálním území se část mostu nachází.
- Most ev. č. 13-021 – projekční práce k předmětnému mostu je nutné koordinovat s plánovanou zakázkou zkapacitnění komunikace I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem, přičemž se doposud posečkávalo s poskytnutím nezbytných informací ze strany GŘ (niveleta vozovky, prostorové uspořádání apod.) pro zahájení projektových prací. Bohužel nejsou v této fázi (studie) k dispozici žádné relevantní informace, proto budou projektové práce předmětného mostu, i s ohledem na stavební stav mostu, započteny nezávisle na zakázce zkapacitnění I/13, jako jedna polovina budoucího čtyřpruhu. Projekce zkapacitnění I/13 bude muset být přizpůsobena novému stavu mostu.
- Mosty ev. č. 13-029D3 a 13-029D5 - projekční práce k předmětnému mostu měly být od počátku koordinovány v souvislosti s projekčními pracemi na opravu komunikace I/13 v předmětném staničení. Zakázka rekonstrukce povrchu byla ze strany Objednatele nadále doplňována (protihluková studie, studie systému odvodnění, inženýrsko-geologický a technický průzkum opěrných zdí) a nebylo tak možné projektové práce zahájit. Nyní není zřejmé, kdy bude zadána nová veřejná zakázka na projektové práce rekonstrukce povrchu, proto není možné, s ohledem na stavební stav mostu, čekat s projektovými pracemi a je nutné pokračovat nezávisle na rekonstrukci povrchu. Rekonstrukce povrchu bude muset být přizpůsobena novému stavu mostu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2023.02.20 11:18:41
+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 22.02.2023 9:57:01 +01:00