

# **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizace stavby**

**Název zakázky: „Úštěk nádražní budova – zřízení plynové  
přípojky“**

## **Smluvní strany**

### **Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

██  
██

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██  
██

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: ■

██  
██

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucchjm

### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: ucchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy: **E618-S-4863/2020/Svj**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520140/5423530034

**Zhotovitel:****FORGAS a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

IČO: 28016718 DIČ: CZ28016718

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2883

zastoupená: **Radkem Nejedlým**, předsedou představenstva

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

K Vápence 2745, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo Smlouvy: **2020/3610/0031**

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této Smlouvě, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je následující skutečnost:

**- úprava 3. dílčí etapy a zrušení 4. dílčí etapy**

V průběhu přípravy řešené investiční akce vznikla nutnost koordinovat tuto stavbu s návaznou stavbou řešenou v rámci OŘ Ústí nad Labem – „Úštěk ON – DSP, DPS oprava“. Tato akce spočívá v opravě objektu ON řešící celkovou koncepci, obsazenost a to i včetně změny vytápění (na plyn). Až po schválení PD této návazné akce může být požádáno o rozšíření distribuční sítě, a tím získat stanovisko jejího provozovatele, které je podstatné pro ohlášení stavby. Bez tohoto stanoviska tak není možné splnit 3. dílčí etapu v původním smluvním termínu.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

**I.**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 11 odst. 11.2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4863/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/3610/0031, uzavřené dne 21.12.2020, takto:

**1) Článek 4 – Lhůty k provedení Díla**

*- ruší se stávající text Článku 4 odstavce 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících etapách:**

Úštěk nádražní budova – zřízení plynové přípojky  
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru při realizaci stavby

## Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	do 17.06.2021	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Potvrzený předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 17.09.2021	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný objednatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 31.05.2023</b>	Kompletní dokladová část PDPS vč. specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr a všeobecného objektu. Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletní dokladové části PDPS a kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci.

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.**

### 2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text Článku 6 odstavce 6.2. písm. c) a písm. d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

**c)** Předání Díla dle Čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 31.05.2023** fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 dle Čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého Díla.**



**d)** **Odstavec se ruší.**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

**Za Objednatele:**



   
23.02.2023 11:21  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích

**Za Zhotovitele:**

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.02.01  
11:41:53 +01'00'

**Radek Nejedlý**

předseda představenstva  
FORGAS a.s.