

## Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO:                              708 89 546  
DIČ:                              CZ 708 89 546  
zástupce:                      Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **M - PROJEKCE s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094  
se sídlem                      Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO                              050 61 415  
DIČ                              CZ05061415  
zastoupený                      Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti  
bankovní spojení              ČSOB a.s.  
číslo účtu                      274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně rozsahu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a k odpovídající změně termínu plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy dílo.
3. Změny závazku dle odst. 2 jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### Předmět dodatku

1. Dílo dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o činnosti dle změnového listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 4 – Termín plnění – se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

<b>Činnost</b>	<b>Termín</b>
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>do 6 měsíců</b> od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	<b>do 1 týdne</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>Do 13. 5. 2022</b>
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	<b>Do 1 týdne</b> Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	<b>do 2 měsíců</b> od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od vydání pravomocného stavebního povolení stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	<b>do 4 měsíců</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání bezpečnostního auditu dle dodatku č. 5	<b>do 10 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro odevzdání aktualizace záměru dle dodatku č. 6	<b>do 15 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5

Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

**Přílohy:**

Změnový list č. 6

Za objednatele v Hradci Králové dne 23. 02. 2023

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 21.2.2023

.....  
 Mgr. Martin Červíček  
 hejtmán Královéhradeckého kraje

.....  
 Ing. Petr Hájek  
 jednatel společnosti

Královéhradecký kraj  
 se sídlem v  
 Hradci Králové  
 20

.....  
 Mgr. Michal Kropáč  
 jednatel společnosti

**M - PROJEKCE s.r.o.**  
 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
 IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415 3

Smlouva o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019
Změnový list číslo a název:	ZL č. 6
Název akce:	„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka “ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

**Podrobný technický popis změny:**

Z důvodu nutného doplnění specifikace plánu rozvoje území, který je základním podkladem pro zpracování dopravního modelu pro potřeby investičního záměru, bylo nutné získat relevantní podklady, týkající se generované dopravy souvisejících akcí.

**Termín zpracování: do 15 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5**

**Zdůvodnění změny:**

- 1) Z důvodu nedostatečné specifikace plánu rozvoje území, došlo ke zdržení se získáváním podkladů souvisejících akcí, nutných pro zpracování aktualizace investičního záměru dle Dodatku č. 5 SoD.
- 2) Toto zdržení, jež nemohl objednatel svým přičiněním nijak ovlivnit, si vyžádá úpravu termínu odevzdání Díla.

## Termín plnění podle změny, článek 4 odst. 2

<b>Činnost</b>	<b>Termín</b>
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>do 6 měsíců</b> od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	<b>do 1 týdne</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>Do 13. 5. 2022</b>
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	<b>Do 1 týdne</b> Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	<b>do 2 měsíců</b> od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od vydání pravomocného stavebního povolení stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	<b>do 4 měsíců</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání bezpečnostního auditu dle dodatku č. 5	<b>do 10 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro odevzdání aktualizace záměru dle dodatku č. 6	<b>do 15 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 21.2.2023

Jméno:

Podpis: .....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 22.2.2023

Jméno:

Podpis: .....