


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 359/2020

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Janků, tajemník
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** PRO-CONSULT s.r.o.
spisová značka: c 86644
se sídlem: Jankovcova, 1055/13, 170 00 Praha 7
zastoupený: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti
- IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
- Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.12.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „**Dokumentaci pro rekonstrukci komunikace Kostelecká, Praha-Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny ceny díla a termínu plnění díla, a to z důvodu nutných úprav projektové dokumentace v návaznosti na opakované požadavky MHMP ODO, PČR, MČP18 OD, DPP, ROPID, IPR. Úpravy mají dopad na tyto objekty projektové dokumentace: SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy, SO 400 – Veřejné osvětlení, SO 401 – Trakční vedení, SO 402 – Sdělovací vedení, SO 403 – Přeložky PRE, SO 404 – SSZ. Termín plnění díla je nově stanoven do 12/2023 a zároveň dochází k navýšení ceny díla.

I.

1. Původní ujednání odstavce Čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

4.3 „Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat IČ ve stupni DÚR+DSP průběžně podle potřeby ode dne uzavření této Smlouvy tak, aby k vydání příslušného územního rozhodnutí s nabytím právní moci došlo **nejpozději do 12/2023**. Tato lhůta může být prodloužena pouze o dobu případného prodloužení Objednatele nebo prodloužení či nesouhlasu ze strany orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, ke kterému případně dojde v průběhu územního řízení nebo z důvodu odvolání účastníků řízení.“

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v ujednání odstavce Čl. 5 odst. 5.1, je upravena takto Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

5.1.2. „částka ve výši 194.800,- Kč bez DPH za zpracování DÚR+DSP se navyšuje o 99.000,- Kč bez DPH na celkovou částku 293.000,- Kč, (SO 100 – 24.000,- Kč, SO 400 – 10.000,- Kč, SO 401 – 10.000,- Kč, SO 402 -10.000,- Kč, SO 403 – 13.000,- Kč, SO 404 – 32.000,- Kč)“

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	1 838 000,00 Kč
DPH	385 980,00 Kč
Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	2 223 980,00 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	99 000,00 Kč
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH:	99 000,00 Kč
Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 2 bez DPH:	1 937 000,00 Kč
DPH	406 770,00 Kč
Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 2 vč. DPH	2 343 770,00 Kč

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 01.02.2023, č. USN RMČ 042/2023.

V Čakovicích dne 20 -02- 2023

V Praze dne

Ing. Jiří Vintířka, starosta

objednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty

pro-
Jan
190 00
IČ: 209099