

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba:	Vzdělávací a chovné centrum pro supy – 3. etapa
Objednatel:	ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Zhotovitel:	KKS, spol. s.r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín
Projektant:	Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6
Technický dozor:	BOOZ Zlín, s.r.o., nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín
Datum vydání:	17.2.2023

Změna 3.1

Popis změny

Změna trasy plynovodní přípojky pro SO 04.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace bylo při návrhu plynovodní přípojky uvažováno s uložením plynovodního potrubí v celé délce do terénu včetně napojení na stávající areálový rozvod plynu a plynoměrem ve skříni na fasádě objektu ubikace.

Stav po změně

V rámci realizace bude vedena část plynovodní přípojky přes vnitřní prostory objektu LIMPOPO a napojení na stávající rozvody plynu včetně osazení plynoměru bude provedeno v technické místnosti tohoto objektu.

Zdůvodnění změny

Změna řešení plynovodní přípojky je zvolena s ohledem na snadnou přístupnost stávajícího rozvodu plynu v objektu LIMPOPO a rovněž z důvodu nebourání stávajících zpevněných ploch v místě původně uvažovaného podzemního napojení (bourání stávajících zpevněných ploch a jejich obnova není součástí původního výkazu výměr).

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 5.923,97 Kč.

Změna 3.2

Popis změny

Změna materiálu a technologie nášlapné vrstvy podlahy pro SO 04.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena nášlapná vrstva podlahy v objektu ubikace z PVC podlahoviny.

Stav po změně

V rámci realizace bude realizována nášlapná vrstva podlahy v objektu ubikace ze strojně hlazeného betonu se vsypem (s ohledem na technologii provádění hlazeného betonu je nutné doplnění dilatačních profilů v místě technologických spár).

Zdůvodnění změny

Změnu materiálu a technologie nášlapné vrstvy podlahy souvrství střechy je navržena s ohledem na aktuální uživatelskou zkušenost s nedávno realizovaných podlah v rámci jiných staveb objednatele.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 428.986,92 Kč.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 3.1

Příloha č.2 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 3.2

Vypracoval: BOOZ Zlín, s.r.o.

Odsouhlasil:
Masák & Partner, s.r.o.

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.