

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94220113

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **Aleš Retek**
se sídlem : se sídlem U Potoka 546, 747 14 Markvartovice
zastoupený : Alešem Retkem
IČ : 67334555
DIČ : CZ7510025567
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Hlučín
bank. spojení : Komerční banka Hlučín, č.ú. 43-2215920217/0100

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě č. 94220113 v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 19.12.2022 uzavřely Smlouvu č. 94220113 jejímž předmětem je dodávka kompletní elektroinstalace k napojovacím bodům linky včetně dodávky nového transformátoru pro zařízení „Doplnění linky výroby paliva o třídící technologii“ a propojení od přívodu VN (venkovní trafostanice) k novému transformátoru.
2. V průběhu realizace díla vyvstala nutnost aktualizace projektové dokumentace tak, aby byla v souladu s technickými požadavky. Také byla ze strany objednatele vyžádána záměna materiálu kabeláže. Dále byla realizace díla navázána na stavební a instalační práce třetích stran (stavba trafostanice, dodávky rozvaděčů technologie), u kterých došlo k posunu termínů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny za dílo (snížení), způsobu platby a také na změně termínu dokončení díla. Aktualizovaný rozpočet je součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to v termínu dodání (čl. III, odst. 1), v ceně díla (čl. IV. odst.1) a ve způsobu platby za dílo (čl. IV., odst. 2):

Smlouva se upravuje takto:

článek III.

1. *Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel připraví kompletní dílo k předání Objednateli nejpozději do 20.03.2023. V tomto termínu připraví Dodavatel dílo k předání, a to v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o., na ul. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa montáže a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.*

článek IV.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši **4 934 214,- Kč** (slovy: čtyřmiliony devětsettřicetčtyřtisíc dvěstěčtrnáct korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
2. Způsob úhrady výše uvedené ceny díla bude následující: Objednatel poskytne dodavateli zálohu na cenu díla v termínu do 01.03.2023, a to ve výši 25 % z celkové ceny díla dle čl. IV.1. Podkladem pro vyplacení zálohy bude zálohová faktura vystavená dodavatelem a předaná objednateli nejméně 3 dny před dnem splatnosti. Zaplacená záloha bude vypořádána (odečtena) v konečné faktuře. Konečná faktura bude vystavena Dodavatelem po řádném a včasném splnění předmětu smlouvy a po jeho řádném předání objednateli. Splatnost konečné faktury bude 14 dnů od doručení příslušného daňového dokladu.
4. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Příloha 1 – aktualizovaný rozpočet

V ..*Ostravě*..... dne *23.2.2023*
Za dodavatele

V Ostravě dne 21.02.2023
Za objednatele

.....


ALES KETECKÝ

.....

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

