


## Dodatek č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Investor:

<b>Název:</b>	<b>Krajská zdravotní, a. s.</b>
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550


(dále jen „Investor“)

a


#### Zhotovitel:

**Název:** **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“, jehož členy jsou:**

**vedoucí člen sdružení:**

Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupený 

**člen sdružení:**

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177  
zastoupený 

**člen sdružení:**

BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 14336

zastoupený

**člen sdružení:**

NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlábku 1621/104, Horní  
Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 25201

zastoupený

(dále jen „Zhotovitel“)

## II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**“ ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2022, upravených níže v tomto dodatku.

## III.

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 15. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 12 126 182,91 Kč bez DPH, tj. 14 672 681,32 Kč vč. DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 15 (viz příslušné změnové listy) tohoto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 15 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 7, 8, 9 a 11 tohoto dodatku, tj. změnových listů č. 38, 39, 40 a 42. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 6 360 785,89 Kč bez DPH.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 1, 2, 4 - 6, 10 a 12 - 14, tj. změnových listů č. 32, 33, 35 - 37, 41, 43, 46 a 53, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné. Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 6 351 037,41 Kč bez DPH.

- 6) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 3 (změnový list 34), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 584 138,13 Kč bez DPH

- 7) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy byly provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).
- 8) Smluvní strany dále konstatují, že při uzavírání dodatku č. 4 si odsouhlasili jinou verzi smlouvy, než kterou nakonec elektronicky podepsali. Pro odstranění všech pochybností strany v příloze této smlouvy přikládají odsouhlasenou verzi smlouvy, která z důvodu administrativního pochybení nebyla podepsána a která plně nahrazuje znění dodatku č. 4, který byl smluvními stranami elektronicky podepsán.

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu.


Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Oznámení změny č. 32 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 2: Oznámení změny č. 33 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 3: Oznámení změny č. 34 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 4: Oznámení změny č. 35 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 5: Oznámení změny č. 36 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 6: Oznámení změny č. 37 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 7: Oznámení změny č. 38 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 8: Oznámení změny č. 39 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 9: Oznámení změny č. 40 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 10: Oznámení změny č. 41 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 11: Oznámení změny č. 42 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 12: Oznámení změny č. 43 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 13: Oznámení změny č. 46 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 14: Oznámení změny č. 53 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 15: Seznam změnových listů

Příloha č. 16: Znění dodatku č. 4



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

32

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - žaluzie - silnoproudá + slaboproudá kabeláž

Popis a lokalizace Změny:

V rámci doplnění projektu DPS ze strany KZ, bude nutné doplnění silnoproudé a slaboproudé kabeláže, tak aby bylo docíleno funkčního popisu, uvedeného v aktualizované DPS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

32

Jméno

Podpis

Datum

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - zařízení - silnoproudá + slaboproudá kabeláž

Popis a lokalizace Změny:

V rámci doplnění projektu DPS ze strany KZ, bude nutné doplnění silnoproudé a slaboproudé kabeláže, tak aby bylo docíleno funkčního popisu, uvedeného v aktualizované DPS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**198 158,73 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

32

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - žaluzie - silnoproudé + slaboproudé kabeláž

Popis a lokalizace Změny:

V rámci doplnění projektu DPS ze strany KZ, bude nutné doplnění silnoproudé a slaboproudé kabeláže, tak aby bylo docíleno funkčního popisu, uvedeného v aktualizované DPS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

198 158,73 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL32 - KAPIM - žaluzie - silnoproudá + slaboproudá kabeláž**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**198 158,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 158,73	21,00%	41 613,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**239 772,06**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL32 - KAPIM - žaluzie - silnoproudá + slaboproudá kabeláž**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**198 158,73**

D10 - Montáže a ostatní položky

12 963,65

D5 - Nosné a úložné konstrukce

101 753,98

D6 - Kabely

83 441,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

## ZL32 - KAPIM - žaluzie - silnoproudá + slaboproudá kabeláž

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

198 158,73

D	D10	Montáže a ostatní položky					12 963,65
5	K	Pol935	Montážní práce	%	5,000	1 851,95	9 259,75
6	K	Pol936	Utěsnění tras	%	1,000	1 851,95	1 851,95
7	K	Pol937	Revize	%	1,000	1 851,95	1 851,95

D	D5	Nosné a úložné konstrukce					101 753,98
3	M	Pol356	Přích. Požárně odolná trasa	m	1 225,000	70,48	86 338,00
	W		980/2		490,000		
	W		970/2		485,000		
	W		250		250,000		
	W		Součet		1 225,000		
12	M	M005	Propojovací certifikovaná spojka	ks	57,000	108,14	6 163,98
11	M	Pol357	Ostatní nosné konstrukce celkem	%	10,000	925,20	9 252,00

D	D6	Kabely					83 441,10
4	M	Pol362.2	Kabel bezhalogenový 4 x 1,5 - napájení motorů, rozvody uvnitř objektu	m	980,000	58,84	57 663,20
8	M	M002	Kabel H05VV-F 4G0,75 - napájení motorů, rozvody vně objektu	m	250,000	13,54	3 385,00
9	M	M003	Kabel bezhalogenový 2 x 2 x 0,8 - systémové propojení řídicích jednotek MCA	m	970,000	20,58	19 962,60
10	M	M004	Pomocný montážní materiál	%	3,000	810,10	2 430,30

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

33

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - EPS ovládání žaluzí*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předmět ZL 32, bude nutné doplnění rozvodů o kabeláže EPS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

33

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - EPS ovládání žaluzí*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předmět ZL 32, bude nutné doplnění rozvodů o kabeláže EPS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**12 802,10 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

33

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - EPS ovládání žaluzí*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předmět ZL. 32, bude nutné doplnění rozvodů o kabeláže EPS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**12 802,10 Kč**

Vliv na harmonogram: -

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL33 - EPS ovládání žaluzií

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 802,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 802,10	21,00%	2 688,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 490,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL33 - EPS ovládání žaluzií**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**12 802,10**

D1 - Elektrická požární signalizace EPS

12 802,10

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL33 - EPS ovládání žaluzií**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 802,10**

D D1

### Elektrická požární signalizace EPS

**12 802,10**

1	K	Pol1203	Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a více kontakty	ks	1,000	1 328,69	1 328,69
2	K	Pol1205	Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	1,000	6 028,28	6 028,28
3	K	Pol1207	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	ks	1,000	55,36	55,36
4	K	Pol1255	SSKFH V180 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohnivodný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	20,000	21,44	428,80
5	K	Pol1272	Montáž přichytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	kg	60,000	8,60	516,00
	vv		20*3		60,000		
	vv		Součet		60,000		
6	K	Pol1276	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	60,000	8,37	502,20
7	K	Pol1277	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	60,000	8,86	531,60
8	K	Pol1423	Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)	ks	1,000	44,29	44,29
9	K	Pol1424	Koordinační funkční zkouška EPS	hod	1,000	387,54	387,54
10	K	Pol1425	Komplexní funkční zkouška systému EPS vč. návazných systémů	hod	1,000	387,54	387,54
11	K	Pol1426	Závěrečná zkouška za přítomnosti zástupce HZS Ústeckého kraje	hod	1,000	387,54	387,54
12	K	Pol1439	Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy	ks	1,000	77,51	77,51
13	K	Pol1440	Zkušební provoz vč. zaškolení obsluhy	hod	1,000	387,54	387,54
14	K	Pol1445	Technická kontrolní činnost ze strany organizace odborného dozoru	hod	1,000	1 723,61	1 723,61



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

34

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna potrubí ZTI v CHÚC*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předloženou aktualizaci dokumentace DPS (P8Ř) ze strany KZ, vznikl požadavek na materiálovou změnu vodovodní trasy v CHÚC v objektu KARDIO.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

34

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna potrubí ZTI v CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předloženou aktualizaci dokumentace DPS (PBR) ze strany KZ, vznikl požadavek na materiálovou změnu vodovodní trasy v CHÚC v objektu KARDIO.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**439 897,69 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

34

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna potrubí ZTI v CHÚC*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předloženou aktualizaci dokumentace DPS (PŘŘ) ze strany KZ, vznikl požadavek na materiálovou změnu vodovodní trasy v CHÚC v objektu KARDIO.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**439 897,69 Kč**

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL34 - Změna potrubí ZTI v CHUC Kardio - PBŘ**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**439 897,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	439 897,69	21,00%	92 378,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**532 276,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL34 - Změna potrubí ZTI v CHUC Kardio - PBŘ

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**439 897,69**

PSV - Práce a dodávky PSV

439 897,69

713 - Izolace tepelné

37 558,20

722 - Vnitřní vodovod

402 339,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL34 - Změna potrubí ZTI v CHUC Kardio - PBŘ

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**439 897,69**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**439 897,69**

#### D 713 Izolace tepelné

**37 558,20**

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	55,000	63,90	3 514,50
	W		3,5+21,5+15+15		55,000		
	W		Součet		55,000		
2	M	RKW.17467	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	4,200	218,58	918,04
	W		4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,200		
3	M	RKW.32037	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm	m	11,550	119,25	1 377,34
	W		11*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,550		
4	M	RKW.17479	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 28mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	15,750	190,16	2 995,02
	W		15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		15,750		
5	M	RKW.109051	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	16,800	125,90	2 115,12
	W		16*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,800		
6	M	RKW.32034	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm	m	11,550	106,90	1 234,70
	W		11*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,550		
7	M	RKW.109060	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 18mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	3,675	119,76	440,12
	W		3,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,675		
8	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	42,000	67,90	2 851,80
	W		14+28		42,000		
	W		Součet		42,000		
9	M	RKW.18448	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 76mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	14,000	531,18	7 436,52
	W		13,33333333333333*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,000		
10	M	RKW.229830	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 89mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	14,000	559,96	7 839,44
	W		13,33333333333333*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,000		
11	M	RKW.76017	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 89mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	14,000	415,44	5 816,16
	W		13,33333333333333*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,000		
12	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	365,388	1,95	712,51
13	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	365,388	0,84	306,93

#### D 722 Vnitřní vodovod

**402 339,49**

14	K	28377103.0	Izolace potrubí 22x9 mm návleková	m	-25,000	69,57	-1 739,25
15	K	28377108	Izolace potrubí 28x9 mm návleková	m	-15,000	70,85	-1 062,75
16	K	28377114.0	Izolace potrubí 35x13 mm návleková	m	-11,000	86,04	-946,44
17	K	28377114.2	Izolace potrubí 35x30 mm návleková	m	-4,000	135,14	-540,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	283771195R	Izolace potrubí 76x9 mm šedočerná	m	-10,000	110,23	-1 102,30
19	K	283771275R	Izolace potrubí 108x13 mm šedočerná	m	-15,000	158,81	-2 382,15
20	K	722140112.VGA.001	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 18x1 mm	m	3,500	858,84	3 005,94
21	K	722140113.VGA.001	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 22x1,2 mm	m	21,500	1 022,60	21 985,90
22	K	722140114.VGA.001	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 28x1,2 mm	m	15,000	1 207,40	18 111,00
23	K	722140115.VGA.001	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 35x 1,5 mm	m	15,000	1 591,43	23 871,45
24	K	722140119.VGA.001	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox XL 1.4401 D 76,1x2 mm	m	14,000	6 350,62	88 908,68
25	K	722140121.VGA.001	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox XL 1.4401 D 88,9x2 mm	m	28,000	7 318,55	204 919,40
26	K	722172337R00	Potrubí z PPR, D 75/12,5 mm	m	-10,000	1 209,88	-12 098,80
27	K	722172338R00	Potrubí z PPR, D 90x15,0 mm	m	-15,000	1 722,09	-25 831,35
28	K	722172411R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	-3,500	358,35	-1 254,23
29	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	-21,500	435,26	-9 358,09
30	K	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	-30,000	526,81	-15 804,30
31	K	R00000001	Přechod potrubí 110 x 18,3 na závit 3", lisovaný spoj, nerez	ks	4,000	5 393,75	21 575,00
32	K	R00000002	Přechod potrubí 90 x 15 na závit 3", lisovaný spoj, nerez	ks	2,000	4 031,25	8 062,50
33	K	R00000003	Přechod závitů 3" na nerezové potrubí 89x2, lisovaný spoj, nerez	ks	4,000	11 718,75	46 875,00
34	K	R00000004	Přechod závitů 3" na nerezové potrubí 76x2, lisovaný spoj, nerez	ks	2,000	7 500,00	15 000,00
35	K	R00000005	Přechod potrubí 20 x 2,8 na závit 1/2", lisovaný spoj, nerez	ks	1,000	148,44	148,44
36	K	R00000006	Přechod potrubí 25 x 3,5 na závit 3/4", lisovaný spoj, nerez	ks	5,000	164,06	820,30
37	K	R00000007	Přechod potrubí 32 x 4,4 na závit 1", lisovaný spoj, nerez	ks	3,000	195,31	585,93
38	K	R00000008	Přechod potrubí 40 x 5,5 na závit 5/4", lisovaný spoj, nerez	ks	5,000	546,88	2 734,40
39	K	R00000009	přechod závitů 1/2" na nerezové potrubí 18 x1, lisovaný spoj, nerez	ks	1,000	390,63	390,63
40	K	R00000010	přechod závitů 3/4" na nerezové potrubí 22 x1, lisovaný spoj, nerez	ks	5,000	465,63	2 328,15
41	K	R00000011	přechod závitů 1" na nerezové potrubí 28 x1,2, lisovaný spoj, nerez	ks	3,000	609,38	1 828,14
42	K	R00000012	přechod závitů 5/4" na nerezové potrubí 35 x1,5, lisovaný spoj, nerez	ks	5,000	921,88	4 609,40
43	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 936,400	1,07	4 211,95
44	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%	3 936,400	1,14	4 487,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

35

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Změna a doplnění ocelových uzávěrů*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předloženou a doplněnou DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu technických parametrů dveřních uzávěrů na objektu KAPIM.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

35

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Změna a doplnění ocelových uzávěrů*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předloženou a doplněnou DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu technických parametrů dveřních uzávěrů na objektu KAPIM.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**142 249,92 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

35

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Změna a doplnění ocelových uzávěrů*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na předloženou a doplněnou DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu technických parametrů dveřních uzávěrů na objektu KAPIM.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**142 249,92 Kč**

Vliv na harmonogram: \*

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL35 - Změna ocelových dveří

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**142 249,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 249,92	21,00%	29 872,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**172 122,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL35 - Změna ocelových dveří**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**142 249,92**

PSV - Práce a dodávky PSV

142 249,92

767 - Konstrukce zámečnické

28 945,92

1np - 1.NP

109 434,00

2np - 2.NP

3 870,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL35 - Změna ocelových dveří

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

142 249,92

D PSV Práce a dodávky PSV

142 249,92

D 767 Konstrukce zámečnické

28 945,92

1	M	55392001.1	01K.22 - dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované, vysoce odolný lak, požární odolnost EW 30 DP1 - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
2	M	55392002.1	01K.31 - dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované, vysoce odolný lak, požární odolnost EW 30 DP1-C - 1100x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
3	M	55395020.1	01K.37 - dveře dvojkřídlé otočné asym., ocelové hladké křídlo falcované, vysoce odolný lak, požární odolnost EW 30 DP1 - 1500x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
4	M	55392003.1	01K.38 - dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované, vysoce odolný lak, požární odolnost EW 30 DP1 - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
5	M	55392004.1	01K.53 - dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované, vysoce odolný lak - 800x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
6	M	55392003.2	Nové J-0064, J-0082 - rozvodna silno - dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované, vysoce odolný lak, požární odolnost EW 30 DP1 - 900x2100 mm	kus	1,000	19 711,55	19 711,55
7	K	767646510.1	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	830,43	830,43
8	M	55332328	OZ-S-PO - ocelová protipožární zárubeň do SDK příčky, celobvodové těsnění, pro sádkartón 150 900 L/P	kus	1,000	3 924,96	3 924,96
9	K	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	1,000	608,98	608,98

D 1np 1.NP

109 434,00

10	M	55392006.1	1K.10 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 900x2100 mm	kus	1,000	1 178,40	1 178,40
11	M	55392007.1	1K.11 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
12	M	55392008.1	1K.16 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 1200x2100 mm	kus	1,000	107 481,60	107 481,60

D 2np 2.NP

3 870,00

13	M	55392009.1	2K.23 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
14	M	55392010.1	2K.24 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	55392011.1	2K.25 - dveře jednokřídle otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
16	M	55392012.1	2K.26 - dveře jednokřídle otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00
17	M	55392013.1	2K.27 - dveře jednokřídle otočné, hliníkové hladké křídlo falcované, elox, požární odolnost EW 30 DP1-C-Sm - 900x2100 mm	kus	1,000	774,00	774,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

36

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Antivibrační rohože*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na doplněnou dokumentaci DPS ze strany KZ (z důvodu změny platné legislativy), vznikl požadavek na doplnění antivibračních rohoží v prostoru podlahové desky v 6NP.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

36

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Antivibrační rohože

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na doplněnou dokumentaci DPS ze strany KZ (z důvodu změny platné legislativy), vznikl požadavek na doplnění antivibračních rohoží v prostoru podlahové desky v 6NP.

Vliv na cenu díla bez DPH:

273 614,01 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Prostoje a nemožnost plnění  
realizačního HMG dle SoD o  
14dní

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

36

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Antivibrační rohože

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na doplněnou dokumentaci DPS ze strany KZ (z důvodu změny platné legislativy), vznikl požadavek na doplnění antivibračních rohoží v prostoru podlahové desky v 8NP.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

273 614,01 Kč

Vliv na harmonogram:

Prostoje a nemožnost plnění  
realizačního HMG dle SoD o 14dní

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL36 - Antivibrační rohož

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 614,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 614,01	21,00%	57 458,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

331 072,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL36 - Antivibrační rohož**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**273 614,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

273 614,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 948,00

714 - Akustická a protiotřesová opatření

269 666,01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL36 - Antivibrační rohož**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**273 614,01**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**273 614,01**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 948,00

1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	150,000	3,77	565,50
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	150,000	7,35	1 102,50
3	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	150,000	15,20	2 280,00

D 714

Akustická a protiotřesová opatření

269 666,01

4	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	150,000	37,64	5 646,00
5	M	27216188	deska antivibrační recyklovaná pryž 1100kg/m3 tl 24mm černá	m2	157,500	1 620,00	255 150,00
	VV		150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,500		
6	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	4,457	1 426,13	6 356,26
7	K	998714193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 za zvětšený přesun do 500 m	t	4,457	564,00	2 513,75

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

37

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO, KAPIM, COS - Zokruhování vodovodu*

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na provedení zokruhování vodovodu v rámci objektů KAPIM, KARDIO a COS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

37

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2018 Sb. (ZZVZ) - KARDIO, KAPIM, COS - Zokruhování vodovodu*

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vnesen požadavek na provedení zokruhování vodovodu v rámci objektů KAPIM, KARDIO a COS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**100 306,22 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

37

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO, KAPIM, COS - Zakruhování vodovodu*

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na provedení zokruhování vodovodu v rámci objektů KAPIM, KARDIO a COS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**100 306,22 Kč**

Vliv na harmonogram:

\*

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL37 - Zokruhování vodovodů

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 306,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 306,22	21,00%	21 064,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 370,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL37 - Zokruhování vodovodů**

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**100 306,22**

722 - Vnitřní vodovod

100 306,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL37 - Zokruhování vodovodů**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**100 306,22**

D 722

Vnitřní vodovod

100 306,22

1	K	283771275R	Izolace potrubí 108x13 mm šedočerná	m	45,000	158,81	7 146,45
2	K	722172338R00	Potrubí z PPR, D 90x15,0 mm	m	45,000	1 722,09	77 494,05
3	K	722215118R00	Kohout kulový uzav. I DN 80 s nav.pří	ks	2,000	4 434,52	8 869,04
4	K	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50	m	45,000	4,98	224,10
5	K	722290234R01	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	45,000	42,53	1 913,85
6	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,122	4 152,17	4 658,73

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

38

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

## Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM změna AL dveří*

## Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na doplnění pohonů dveřních křídel a doplnění technických prvků pro ovládání hliníkových dveří v rámci objektu KAPIM.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

38

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM změna AL dveří

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na doplnění pohonů dveřních křidel a doplnění technických prvků pro ovládání hliníkových dveří v rámci objektu KAPIM.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**728 710,44 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

38

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM změna AL dveří

## Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na doplnění pohonů dveřních křidel a doplnění technických prvků pro ovládání hliníkových dveří v rámci objektu KAPIM.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**728 710,44 Kč**

Vliv na harmonogram: \*

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL38 - Změna AL dveří

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

728 710,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	728 710,44	21,00%	153 029,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

881 739,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL38 - Změna AL dveří

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**728 710,44**

PSV - Práce a dodávky PSV

**728 710,44**

1npAL - 1.NP

508 678,24

2npAL - 2.NP

220 032,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL38 - Změna AL dveří

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**728 710,44**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**728 710,44**

D 1npAL

1.NP

**508 678,24**

1	M	55341400.1	1,1 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, MO, EV, čtečka karet, PO EI30 DPT1-C	kus	1,000	117 307,20	117 307,20
2	M	55341401.1	1,2 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, MO, čtečka karet, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	26 344,80	26 344,80
3	M	55341402.1	1,1 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, AO3, EV, čtečka karet, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	20 515,32	20 515,32
4	M	55341404.1	1,3 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, AO3, EV, čtečka karet, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	41 745,72	41 745,72
5	M	55341405.1	1,4 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, MO, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	151 382,60	151 382,60
6	M	553414806.1	1,17 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, MO, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	151 382,60	151 382,60

D 2npAL

2.NP

**220 032,20**

7	M	553414807.1	2,1 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, AO1, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	41 745,72	41 745,72
8	M	553414809.1	2,3 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, AO3, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	41 745,72	41 745,72
9	M	553414810.1	2,4 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, AO3, čtečka karet, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	41 745,72	41 745,72
10	M	553414808.2	2,2 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, AO3, EV, čtečka karet	kus	1,000	53 049,32	53 049,32
11	M	553414811.1	2,5 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení S1-2B2, AO3, EV, čtečka karet, PO EI30 DPT1-C-Sm	kus	1,000	41 745,72	41 745,72



## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

39

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy KARDIO

## Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti TZB ( VZT chlazení) stropu SNP, kde bylo nutné přepracování výrobní dokumentace a pozastavení prací, které mělo přímý dopad na finanční a výrobní procesy stavby.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

39

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti TZB (VZT chlazení) stropu 5NP, kde bylo nutné přepracování výrobní dokumentace a pozastavení prací, které mělo přímý dopad na finanční a výrobní procesy stavby.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**4 266 810,68 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

39

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti TZB ( VZT chlazení) stropu 5NP, kde bylo nutné přepracování výrobní dokumentace a pozastavení prací, které mělo přímý dopad na finanční a výrobní procesy stavby.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**4 266 810,68 Kč**

Vliv na harmonogram:

bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001  
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870  
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:  
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **4 266 810,68**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 266 810,68</b>	<b>896 030,24</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **5 162 840,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

**Stavba:** Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**4 266 810,68**      **5 162 840,92**

PNRK	ZL. 39		
ZL39	Kompenzace Kardió - Levá + Pravá část	4 266 810,68	5 162 840,92
01	Levá část	1 164 164,94	1 408 839,58
02	Pravá část	3 102 645,74	3 754 201,35

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část

Úroveň 3:

01 - Levá část

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 164 164,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 164 164,94	21,00%	244 474,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 408 639,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

- Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
- Objekt: PNRK - ZL
- Soupis: ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část
- Úroveň 3: **01 - Levá část**

Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.  
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 22. 7. 2021  
Projektant: DOMY spol. s r.o.  
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 164 164,94**

OST - Ostatní

**1 164 164,94**

---

d001l - Kompenzace Kardio Levá část

608 664,94

---

d001v - VRN

555 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

• Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část

Úroveň 3:

**01 - Levá část**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 164 164,94**

D OST

Ostatní

1 164 164,94

D d001l

Kompenzace Kardio Levá část

608 664,94

1	K	K099	Nájem jeřábu J1	dní	63,000	3 400,00	214 200,00
2	K	K100	Příslušenství J1 (vázací prostředky, fetězy, lana, el osvětlení)	dní	63,000	144,00	9 072,00
3	K	K101	Jeřábek J1	dní	63,000	4 000,00	252 000,00
4	K	K102	Výztuž - doloženo DL do navýšení od 1.3.2022 - 31.3.2022	kg	71 107,190	1,80	133 392,94

D d001v

VRN

555 500,00

5	K	K103	THP (2x mistr)	dny	55,000	6 600,00	363 000,00
6	K	K104	Náklady spojené s umístěním stavby (doprava)	dny	55,000	2 700,00	148 500,00
7	K	K105	Pronájem vybavení, ZS, bednění	dny	55,000	800,00	44 000,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část

Úroveň 3:

**02 - Pravá část**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 102 645,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 102 645,74	21,00%	651 555,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 754 201,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část

Úroveň 3:

**02 - Pravá část**

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**3 102 645,74**

OST - Ostatní

**3 102 645,74**

d001p - Kompenzace Kardio Pravá část

**2 547 145,74**

d001v - VRN

**555 500,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část

Úroveň 3:

**02 - Pravá část**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 102 645,74</b>
D	OST		Ostatní				3 102 645,74
D	d001p		Kompenzace Kardio Pravá část				2 547 145,74
1	K	K093	Nájem jeřábu J2	dni	55,000	3 400,00	187 000,00
2	K	K094	Příslušenství J2 (vázací prostředky, řetězy, lana, el osvětlení)	dni	55,000	144,00	7 920,00
3	K	K095	Jeřábek J2 - realita dle SD + PŘEPOČET DO KONCE	dni	55,000	4 000,00	220 000,00
4	K	K102	Výztuž - doloženo DL do navýšení od 1.3.2022 - 31.3.2022	kg	36 027,190	1,80	64 848,94
5	K	K106	Výztuž - doloženo DL do navýšení od 1.4.2022 - do konce	kg	84 340,700	24,00	2 024 176,80
6	K	K098	Příplatek beton - zbývající množství	m3	600,000	72,00	43 200,00
D	d001v		VRN				555 500,00
7	K	K103	THP (2x mistr)	dny	55,000	6 600,00	363 000,00
8	K	K104	Náklady spojené s umístěním stavby (doprava)	dny	55,000	2 700,00	148 500,00
9	K	K105	Pronájem vybavení, ZS, bednění	dny	55,000	800,00	44 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

40

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM Úprava SDK - Sestra / Pacient*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě upravené DPS ze strany KZ, bude nutné rozebrat již hotové SDK přičky v prostorách 1NP KAPIM a přepracovat stávající rozvody elektro, tak aby bylo docíleno nových požadavků

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

40

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM Úprava SDK - Sestra / Pacient*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě upravené DPS ze strany KZ, bude nutné rozebrat již hotové SDK přičky v prostorách 1NP KAPIM a přepracovat stávající rozvody elektro, tak aby bylo docíleno nových požadavků

Vliv na cenu díla bez DPH:

**57 856,18 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

40

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM Úprava SDK - Sestra / Pacient*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě upravené DPS ze strany KZ, bude nutné rozebrat již hotové SDK přičky v prostorách 1NP KAPIM a přepracovat stávající rozvody elektro, tak aby bylo docíleno nových požadavků

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**57 856,18 Kč**

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL40 - Úprava SDK - Sestra / Pacient

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 856,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 856,18	21,00%	12 149,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 005,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

\* Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL40 - Úprava SDK - Sestra / Pacient**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**57 856,18**

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 781,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 260,00

997 - Přesun sutě

6 521,63

### PSV - Práce a dodávky PSV

42 074,55

763 - Konstrukce suché výstavby

33 404,67

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 669,88



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL40 - Úprava SDK - Sestra / Pacient**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**57 856,18**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 781,63
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 260,00
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000	263,00	5 260,00
	WV		2*10 'Přepočtené koeficientem množství		20,000		
D	997		Přesun sutě				6 521,63
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,008	2 090,00	2 106,72
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	15,120	99,70	1 507,46
	WV		1,008*15 'Přepočtené koeficientem množství		15,120		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,008	223,77	225,56
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,072	12,29	111,49
	WV		1,008*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,072		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,680	1 530,00	2 570,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 074,55
D	763		Konstrukce suché výstavby				33 404,67
8	K	763111925	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK přičce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	3,000	3 540,00	10 620,00
9	K	763111926	Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK přičce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	3,000	7 390,00	22 170,00
10	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,800	768,34	614,67
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 669,88
11	K	783813101	Penetrační hladkých betonových povrchů a omítek	m2	18,000	94,12	1 694,16
	WV		6*3		18,000		
	WV		Součet		18,000		
12	K	783827405	N2 - nátěr omyvatelný a odolný proti dezinfekčním prostředkům, do výšky 2150 mm, vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání - oděr za mokra dle ČSN EN 13300 min. ve třídě 1, paropropustný a nenasákavý	m2	18,000	387,54	6 975,72
	WV		6*3		18,000		
	WV		Součet		18,000		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

41

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM změna a doplnění SDK*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ bylo provedeno několik dispozičních úprav v rámci nového objektu KAPIM tak, aby byly zajištěny ideální podmínky v rámci sloužitelnosti provozů, dále z důvodu pandemie COV 19, nebylo možno ze strany KZ včas předat staveniště v rámci stávajících prostor JIP a COS, tudíž byl GD požádán o výstavbu provizorních SDK tak, aby nebyl ohrožen chod nové výstavby a zároveň ohrožen chod stávajících oddělení MNÚL.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

41

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

## Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu díla §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM změna a doplnění SDK*

## Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ bylo provedeno několik dispozičních úprav v rámci nového objektu KAPIM tak, aby byly zajištěny ideální podmínky v rámci slučitelnosti provozů, dále z důvodu pandemie COV 19, nebylo možno ze strany KZ včas předat staveniště v rámci stávajících prostor JIP a COS, tudíž byl GD požádán o výstavbu provizorních SDK tak, aby nebyl ohrožen chod nové výstavby a zároveň ohrožen chod stávajících oddělení MNÚL.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**791 538,99 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

**bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

41

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM změna a doplnění SDK

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ bylo provedeno několik dispozičních úprav v rámci nového objektu KAPIM tak, aby byly zajištěny ideální podmínky v rámci slučitelnosti provozů, dále z důvodu pandemie COV 19, nebylo možno ze strany KZ včas předat staveniště v rámci stávajících prostor JIP a COS, tudíž byl GD požádán o výstavbu provizorních SDK tak, aby nebyl ohrožen chod nové výstavby a zároveň ohrožen chod stávajících oddělení MNÚL.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

791 538,99 Kč

Vliv na harmonogram:

bez vlivu na konečný termín dokončení díla

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL 41 - KAPIM - změna a doplnění SDK

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

791 538,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	791 538,99	21,00%	166 223,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

957 762,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL 41 - KAPIM - změna a doplnění SDK**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**791 538,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

**257 263,80**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

188 955,00

997 - Přesun sutě

68 308,80

PSV - Práce a dodávky PSV

**525 421,19**

763 - Konstrukce suché výstavby

525 421,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**8 854,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL 41 - KAPIM - změna a doplnění SDK

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**791 538,99**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**257 263,80**

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

**188 955,00**

45	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	57,000	2 000,00	114 000,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------

vv			62-5		57,000		
vv			Součet		57,000		

46	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	285,000	263,00	74 955,00
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

vv			57*5 Přepočtené koeficientem množství		285,000		
----	--	--	---------------------------------------	--	---------	--	--

#### D 997

#### Přesun sutě

**68 308,80**

49	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	12,534	2 090,00	26 196,06
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

50	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	188,010	99,70	18 744,60
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

vv			12,534*15 Přepočtené koeficientem množství		188,010		
----	--	--	--	--	---------	--	--

51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,534	223,77	2 804,73
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,806	12,29	1 386,39
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

vv			12,534*9 Přepočtené koeficientem množství		112,806		
----	--	--	---	--	---------	--	--

53	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,534	1 530,00	19 177,02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**525 421,19**

#### D 763

#### Konstrukce suché výstavby

**525 421,19**

32	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	15,460	961,00	14 857,06
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv			kap37				
vv			7,41		7,410		
vv			kap38				
vv			8,05		8,050		
vv			Součet		15,460		

29	K	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2	8,120	1 000,00	8 120,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv			kap33				
vv			3,66		3,660		
vv			kap34				
vv			4,46		4,460		
vv			Součet		8,120		

17	K	763111431	DP1 - SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm	m2	80,990	1 071,81	86 805,89
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

vv			80,99		80,990		
vv			Součet		80,990		

1	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	93,470	405,00	37 855,35
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv			kap16				
vv			2,1*0,9*9		17,010		
vv			Mezisoučet		17,010		
vv			kap7				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			61,34		61,340		
W			Mezisoučet		61,340		
W			kap21				
W			2,1*0,9*7		13,230		
W			Mezisoučet		13,230		
W			kap26				
W			2,1*0,9*1		1,890		
W			Mezisoučet		1,890		
W			Součet		93,470		
2	M	59030044	profil vodící stěnový UW 100	m	373,880	65,10	24 339,59
W			93,47*4 Přepočtené koeficientem množství		373,880		
37	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	3,580	149,00	533,42
W			kap47				
W			3,58		3,580		
W			Součet		3,580		
38	M	KNF.00167753	Deska Knauf GREEN 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	7,518	137,65	1 034,85
W			3,58*2,1 Přepočtené koeficientem množství		7,518		
7	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	3,780	72,10	272,54
W			kap16				
W			0,9*2,1*2		3,780		
W			Součet		3,780		
3	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	184,350	122,00	22 490,70
W			kap 6, 13, 14, 15				
W			51,61+53,65+52,3+26,79		184,350		
W			Součet		184,350		
44	K	763111924	Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	12,000	2 690,00	32 280,00
W			kap57				
W			11		11,000		
W			kap58				
W			1		1,000		
W			Součet		12,000		
16	K	763111925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	5,000	2 710,00	13 550,00
W			kap5				
W			1		1,000		
W			Mezisoučet		1,000		
W			kap25				
W			1		1,000		
W			Mezisoučet		1,000		
W			kap45				
W			3		3,000		
W			Mezisoučet		3,000		
W			Součet		5,000		
15	K	763111926	Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
W			kap46				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
25	K	763121355	DP4 - SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 Tl 50 mm	m2	66,771	724,14	48 351,55
W			Kap10				
W			-26,79		-26,790		
W			Mezisoučet		-26,790		
W			kap18				
W			40,98		40,980		
W			Mezisoučet		40,980		
W			kap30				
W			8,27		8,270		
W			kap54				
W			7,53		7,530		
W			kap55				
W			11,4		11,400		
W			kap54				
W			7,53		7,530		
W			kap55				
W			11,4		11,400		
W			kap50				
W			0,67*6,1		4,087		
W			kap52				
W			0,6*3,94		2,364		
W			Součet		66,771		
36	K	763121358	DP4 - SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm	m2	12,740	761,78	9 705,08
W			kap44				
W			12,74		12,740		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		12,740		
43	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	100,110	629,00	62 969,19
	vv		kap81				
	vv		93,7		93,700		
	vv		kap82				
	vv		6,41		6,410		
	vv		Součet		100,110		
30	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30	m2	4,130	791,00	3 266,83
	vv		kap35				
	vv		4,13		4,130		
	vv		Součet		4,130		
42	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	2,360	679,00	1 602,44
	vv		kap59				
	vv		17,73		17,730		
	vv		kap60				
	vv		2,36		2,360		
39	K	763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	13,430	721,00	9 683,03
	vv		kap48				
	vv		13,43		13,430		
	vv		Součet		13,430		
31	K	763121451	DP4 - SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm	m2	57,210	827,11	47 318,96
	vv		kap36				
	vv		34,15		34,150		
	vv		kap42				
	vv		10,61		10,610		
	vv		kap49				
	vv		4,88		4,880		
	vv		kap51				
	vv		7,57		7,570		
	vv		Součet		57,210		
47	K	763121465	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	2,955	1 140,00	3 368,70
	vv		kap53				
	vv		0,75*3,94		2,955		
	vv		Součet		2,955		
19	K	763121491	DP4 - SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	26,790	754,03	20 200,46
	vv		kap15				
	vv		26,79		26,790		
	vv		Součet		26,790		
26	K	763121498	DP4 - SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm	m2	56,070	820,47	46 003,75
	vv		kap19				
	vv		56,07		56,070		
	vv		Součet		56,070		
20	K	763135103	MIN2 - Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x1200 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	2,760	243,59	672,31
	vv		kap39				
	vv		2,76		2,760		
	vv		Součet		2,760		
21	M	59030591	MIN2 - Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 600 mm a délka 1200 mm (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel)	m2	2,898	1 012,02	2 932,83
	vv		kap39				
	vv		2,76*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,898		
	vv		Součet		2,898		
34	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
	vv		kap28				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
35	M	JAP.S700100	pouzdro stavební STANDARD S700-100 1000mm	kus	1,000	10 689,52	10 689,52
22	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	2,760	134,00	369,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		kap39				
	W		2,76		2,760		
	W		Součet		2,760		
48	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	12,530	768,34	9 627,30

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	8 854,00			
27	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	19,000	466,00	8 854,00

W		kap 24					
W		2			2,000		
W		kap29					
W		10			10,000		
W		kap40					
W		3			3,000		
W		kap41					
W		2			2,000		
W		kap43					
W		2			2,000		
W		Součet			19,000		

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

42

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy COS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti lékařské technologie, kde bylo nutné přepracování výrobní dokumentace a pozastavení prací, které mělo přímý dopad na finanční a výrobní procesy stavby.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**1 307 408,59 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

bez vlivu na konečný termín dokončení díla

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

42

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy COS*

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti lékařské technologie, kde bylo nutné přepracování výrobní dokumentace a pozastavení prací, které mělo přímý dopad na finanční a výrobní procesy stavby.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

42

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Statické úpravy COS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti lékařské technologie, kde bylo nutné přepracování výrobní dokumentace a pozastavení prací, které mělo přímý dopad na finanční a výrobní procesy stavby.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**1 307 408,59 Kč**

Vliv na harmonogram:

bez vlivu na konečný termín dokončení díla

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL42 - Kompenzace COS**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 307 408,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 307 408,59	21,00%	274 555,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 581 964,39**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL42 - Kompenzace COS**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 22. 7. 2021

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 307 408,59**

OST - Ostatní

1 307 408,59

---

d00k - Kompenzace COS

1 307 408,59

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL42 - Kompenzace COS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 307 408,59**

D OST

Ostatní

**1 307 408,59**

D d00k

Kompenzace COS

**1 307 408,59**

1	K	K093	Nájem jeřábu J2	dni	55,000	3 400,00	187 000,00
2	K	K094	Příslušenství J2 (vázací prostředky, řetězy, lana, el osvětlení)	dni	55,000	144,00	7 920,00
3	K	K095	Jeřábek J2 - realita dle SD + PŘEPOČET DO KONCE	dni	55,000	4 000,00	220 000,00
4	K	K096	Výztuž - doloženo DL do navýšení od 1.3.2022 - 31.3.2022	kg	33 344,940	1,80	60 020,89
5	K	K097	Výztuž - doloženo DL do navýšení od 1.4.2022 - do konce	kg	27 767,300	29,00	805 251,70
6	K	K098	Příplatek beton - zbývající množství	m3	378,000	72,00	27 216,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

43

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO, COS Zobrazovací panel BENDER*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ, bude na všech nových budovách doplněn zobrazovací panel.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

43

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO, COS Zobrazovací panel BENDER*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ, bude na všech nových budovách doplněn zobrazovací panel.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**59 904,65 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

43

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO, COS Zobrazovací panel BENDER*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ, bude na všech nových budovách doplněn zobrazovací panel.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**59 904,65 Kč**

Vliv na harmonogram:

**bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL43 - Zobrazovací panel BENDER**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**59 904,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 904,65	21,00%	12 579,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**72 484,63**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL43 - Zobrazovací panel BENDER**

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**59 904,65**

D10 - Montáže a ostatní položky

21 038,79

D3 - Rozvody NN

26 584,70

D5 - Nosné a úložné konstrukce

5 429,63

D6 - Kabely

6 851,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL43 - Zobrazovací panel BENDER**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 904,65</b>
<b>D D10 Montáže a ostatní položky</b>							<b>21 038,79</b>
1	K	Pol935	Montážní práce	%	0,140	150 277,07	21 038,79
<b>D D3 Rozvody NN</b>							<b>26 584,70</b>
2	M	Pol1321	Pomocný kontakt polohy NO/NC pro ATySet	ks	1,000	1 242,85	1 242,85
3	M	Pol1334	Zdroj napájecí pro CP700 /ABB 230/24VDC 2,5A 60W	ks	1,000	3 305,46	3 305,46
4	M	Pol1335	Dotykový panel US DC 24 V 24 W, kom: BMS, Modbus/TCP, Modbus/RTU, Ethernet TCP/IP	ks	1,000	22 036,39	22 036,39
<b>U D5 Nosné a úložné konstrukce</b>							<b>5 429,63</b>
5	M	Pol357	Ostatní nosné konstrukce celkem	%	0,500	10 859,26	5 429,63
<b>D D6 Kably</b>							<b>6 851,53</b>
6	M	Pol927	Ostatní kably	%	0,500	13 703,06	6 851,53

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

46

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO výměna oken*

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS, bude nutné upravit nová vyrobená okna, tak aby korespondovala s novým půdorysným rozložením místností v 1NP a 4NP KARDIO části A.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

46

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO výměna oken*

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS, bude nutné upravit nová vyrobená okna, tak aby korespondovala s novým půdorysným rozložením místností v 1NP a 4NP KARDIO částí A.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**64 548,75 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

46

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO výměna oken*

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS, bude nutné upravit nová vyrobená okna, tak aby korespondovala s novým půdorysným rozložením místností v 1NP a 4NP KARDIO části A.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**64 548,75 Kč**

Vliv na harmonogram:

**bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL46 - Výměna oken**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**64 548,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 548,75	21,00%	13 555,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**78 103,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL46 - Výměna oken**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**64 548,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 803,66

997 - Přesun sutě

3 803,66

PSV - Práce a dodávky PSV

60 745,09

767 - Konstrukce zámečnické

12 176,91

787 - Dokončovací práce - zasklívání

48 568,18

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL46 - Výměna oken**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**64 548,75**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 803,66
D		997	Přesun sutě				3 803,66
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,590	2 090,00	1 233,10
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	14,750	99,70	1 470,58
VV			0,59*25 'Přepočtené koeficientem množství		14,750		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,590	223,77	132,02
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,310	12,29	65,26
VV			0,59*9 'Přepočtené koeficientem množství		5,310		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,590	1 530,00	902,70
D		PSV	Práce a dodávky PSV				60 745,09
D		767	Konstrukce zámečnické				12 176,91
6	K	767113130	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2	m2	13,416	282,00	3 783,31
VV			13,416		13,416		
7	M	63482714	příčel okenní	m	6,880	1 220,00	8 393,60
VV			0,86*2*4		6,880		
VV			Součet		6,880		
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				48 568,18
8	K	787100812	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného dvojitého	m2	13,416	271,00	3 635,74
9	K	787101922	Příplatek k opravě zasklívání stěn a příček za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	13,416	16,80	225,39
10	K	78761635R	Zasklívání oken a dveří dvojsklem izolačním tl 2x8 mm	m2	13,416	3 230,00	43 333,68
11	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	471,948	1,93	910,86
12	K	998787293	Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený přesun do 500 m	%	471,948	0,98	462,51

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

53

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Vyšetřovací světla*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě optimalizace PS\_01, vznikl požadavek doplnění vyšetřovacích světel.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

53

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Vyšetřovací světlá

Popis a lokalizace Změny:

Na základě optimalizace PS\_01, vznikl požadavek doplnění vyšetřovacích světel.

Vliv na cenu díla bez DPH: **3 682 375,96 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

53

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Vyšetřovací světla*

Popis a lokalizace Změny:

Na základě optimalizace PS\_01, vzniká požadavek doplnění vyšetřovacích světel.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

**3 682 375,96 Kč**

Vliv na harmonogram:

bez vlivu na konečný termín  
dokončení díla

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL53 - Vyšetřovací světla SO 01

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 682 375,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	3 682 375,96	21,00%	773 298,95
DPH: snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 455 674,91**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL53 - Vyšetřovací světla SO 01**

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

22. 7. 2021

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 682 375,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 630,00

OST - Ostatní

**3 675 745,96**

D00001 - Svitidla

3 675 745,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL53 - Vyšetřovací světla SO 01

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 682 375,96</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 630,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 630,00	
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	263,00	2 630,00	CS ÚRS 2020 02
VV					2*5	Přepočtené koeficientem množství	10,000	
D		OST	Ostatní				3 675 745,96	
D		D00001	Svitidla				3 675 745,96	
3	K	K150	stropní vyšetřovací světlo s LED diodami, svítivost min. 60 000 luxů, nastavitelný výkon osvětlení v rozsahu min. 40 - 100% 25 000 – 60 000 Lx, barevná teplota 4 500 K, barevný index Ra 96, životnost světelného zdroje min. 50 000 hod, fokusovatelná velikost	kus	43,000	92 240,00	3 966 320,00	
4	K	K151	stropní vyšetřovací světlo s LED diodami, svítivost min. 60 000 luxů, barevná teplota 4 500 K, barevný index Ra 96, životnost světelného zdroje min. 50 000 hod, velikost osvětleného pole 170 mm (v 1 metru), otočná a sklopná ramena, rozsah otáčení 360°, d	kus	-2,000	76 866,93	-153 733,86	
6	K	232126	Svitidlo vyšetřovací na stativ / rampu	ks	-31,000	11 581,78	-359 035,18	
5	K	K152	příprava pro vyšetřovací světlo	kus	12,000	18 516,25	222 195,00	

**MNÜL\_KARDIO - Seznam změn nových listů**

řč	Název (předmět změny)	Číslo	Oznámení změny		Návrh účinnosti změny		Přikaz ke změně		
			Vydáno (správce stavby)	Obrázeno (motoristé)	Vydán (motoristé)	Obrázeno (správce stavby)	Vydán (správce stavby)	Odsouhlasil (investor)	Odsouhlasil (motoristé)
32	KAPIM - Jáhule - silnoproudá a silbyproudá kabeláž - v rámci doplnění projektu DPS ze strany KZ, bude nutně doplněná silnoproudá a silbyproudá kabeláž, tak aby bylo docíleno funkčního popisu, uvozněního a zajištění DPS.	198 158,73 Kč	1.5.2022	1.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
33	KAPIM - EPS ovládané žaluzie - v návaznosti na předměř ZL 32, bude nutně doplněny závěsy a kabeláž EPS.	12 802,10 Kč	1.5.2022	1.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
34	KARDIO - Změna potrubí ŽT v CHUC - v návaznosti na předloženu aktualizaci dokumentace DPS (PH) ze strany KZ, vzniká požadavek na materiálovou změnu vodovodní trasy v CHUC v objektu KARDIO.	439 897,69 Kč	1.5.2022	1.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
35	KAPIM - Změna a doplnění ocelových uzávěřů - v návaznosti na předloženu a doplněnou DPS ze strany KZ, vzniká požadavek na doplnění a úpravu technických parametrů dvou nich uzávěřů na objektu KAPIM.	142 249,92 Kč	1.5.2022	1.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
36	KARDIO - Aktivizační rehole - v návaznosti na doplněnou dokumentaci DPS ze strany KZ (č. důvodu změny platné legislativy), vzniká požadavek na doplnění amperažních reholů v prostoru společného řádku v DNO.	273 634,01 Kč	3.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
37	KARDIO, KAPIM, COS - Zákruhování vodovodu - z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vnesen požadavek na provedení zákruhování vodovodu v rámci objektů KAPIM, KARDIO a COS.	100 306,22 Kč	3.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
38	KAPIM změna Al. dvířek - z důvodu doplnění DPS ze strany KZ, byl vnesen požadavek na doplnění pohotovostních dvířek Al. dvířek a doplnění technických parametrů pro ovládnutí Hliníkových dvířek v rámci objektu KAPIM.	728 710,44 Kč	7.6.2022	7.6.2022	22.6.2022	22.6.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
39	Statické úpravy KARDIO - V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti TZB LVZ a chlazení stropu SVP, bylo nutně přeprosazeno výrobu dokumentace a posouzení práce, které měla být provedeno na střešní a výrobní procesy stavby.	4 266 810,68 Kč	13.5.2022	13.5.2022	13.5.2022	13.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
40	KAPIM Úprava SDK - šestř / Prádelna - na základě úpravy DPS ze strany KZ, bude nutně rozšířeno i hmotné SDK př. řady v prostorách SVP KAPIM a přeprosazeno stávající rozvody elektro, tak aby bylo docíleno nových požadavků.	57 856,18 Kč	11.5.2022	11.5.2022	11.5.2022	11.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
41	KAPIM změna a doplnění SDK - na základě požadavku objednatel KZ bylo provedeno měření kapacit dispozitních úprav v rámci nového objektu KAPIM tak, aby byly zajištěny ideální podmínky v rámci síťové bezpečnosti provozu, síle z důvodu pandemie COV 19, nebylo možno ze strany KZ více přestat stavěním v rámci stávajících prostor JIP a COS, tudíž byl GD požádán o vyzkoušení provozování SDK tak, aby nebyl ohrožen chod nové vstavy a zároveň ohrožen chod stávajících oddělení MNÜL.	791 538,99 Kč	13.5.2022	13.5.2022	13.5.2022	13.5.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
42	Statické úpravy COS - V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti šestřské technologie, bylo nutně měření přeprosazeno výrobu dokumentace a posouzení práce, které měla být provedeno na finanční a výrobní procesy stavby.	1 307 408,59 Kč	13.5.2022	13.5.2022	22.7.2022	22.7.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
43	KAPIM, KARDIO, COS Zákruhování panelů BENDER - na základě požadavků KZ, bude na všech nových budovách doplněna zobrazení práce.	59 904,65 Kč	15.6.2022	15.6.2022	15.6.2022	15.6.2022	3.8.2022	6.10.2022	3.8.2022
46	KARDIO úprava na okna - z důvodu aktualizace DPS, bude nutně upraven nový výrobní okna, tak aby korespondovala s novými předpisy v rozsáhlých místnostech v JIP a JNP KARDIO č. 301 A.	64 548,75 Kč	22.6.2022	22.6.2022	1.7.2022	1.7.2022	3.8.2022	2.11.2022	3.8.2022
53	Výhled nové úpravy - na základě aktualizace PS_01, vzniká požadavek doplnění výhledových úprav.	3 682 375,96 Kč							
<b>Celková cena bez DPH (bez CN_02)</b>		<b>12 126 182,91 Kč</b>							

12 126 182,91 Kč  
Dodatek č. 5 ke smlouvě