

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ ze dne 16. 09. 2022**  
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)  
**pro realizaci akce „Rozšíření MKDS Milovice — IV. etapa“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Město Milovice**

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24 zastoupeno: Ing. Milanem Pourem, starostou města

IČO: 002 39 453, DIČ: CZ00239453 osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Milan Pour, starosta města ve věcech technických:

Bc. Petra Košátková, projektový manager Oddělení investic a rozvoje bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: XXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Mopos Communications, a.s.**

sídlo: Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice registrace: zapsána v OR vedeném Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2122

IČO: 262 22 396, DIČ: CZ 262 22 396 zastoupeno: Ing. Pavlem Morávkem — členem správní rady ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Pavel Morávek, Ing. Michal Nedelka ve věcech technických: Ing. Michal Nedelka, Martin Forman

Bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX tel. spojení: +420 466 612 305 e-mail: info@mopos.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. II. ods.2 a) Smlouvy na realizaci akce „**Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa**“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. 09. 2022, dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1), následujícího znění:

**A)**

**v**

**Článek V.** (Termíny plnění) odst. 5.1 Smlouvy, jehož původní znění zní:

Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději do konce roku 2022, protokolárním předání převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace akce došlo ke změně termínu dodání kamer, který je způsobený komplikacemi na světovém trhu ICT technologií, z tohoto důvodu se prodlužuje doba plnění do 06.01.2023.

B)

**Článek VII.** (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>   | 1 345 720 Kč        |
| <b>Rozpočtová rezerva 5 % z ceny bez DPH:</b>                    | 67 286 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH<br/>(cena bez DPH + rezerva bez DPH)</b> | 1 413 006 Kč        |
| <b>DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH)</b>                         | 269 731 Kč          |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>                                  | <b>1 709 737 Kč</b> |

slovy: jeden milionsedmsetdevětšeststisícšestsetřicetšedesm korun českých, včetně DPH

**Nové znění**

**Cena díla**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Původní cena s DPH              | 1 628 321,2 Kč         |
| Cena víceprací                  | 00,00 Kč               |
| <b>Cena méněprací s DPH</b>     | <b>192 297,58 Kč</b>   |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b> | <b>1 436 023,62 Kč</b> |

slovy: jedenmiliončtyřistatisícšeststisícšestsetřicetšedesm korun českých a šedesát dva haléřů, včetně DPH

**Zjišťovací protokoly** jsou součástí tohoto Dodatku, jakožto Příloha č. 2, 3 a 4.

**Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.**

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Milovice na svém jednání č. 3/2022, dne 18. 01. 2023, usnesením č. UR-34-3/23.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Příloha č. 2: Zjišťovací protokol č. 1

Příloha č. 3: Zjišťovací protokol č. 2

Příloha č. 4: Zjišťovací protokol č. 3

V Milovicích dne **26. 01. 2023**

V Milovicích dne '

objednatel /

**Město Milovice !**  
X Ing. Milan Pour  
Nstarosta města

zhotovitel

**Mopos Communications, a.s.**

Ing. Pavel Morávek  
člen správní rady

Mopos Communications, a.s.<sup>^</sup>

**Mopos Communications, a.s.**

Rokycanova 2921,530 02 Pardubice

IČO: 26222396

DIČ: CZ26222396 (D

## Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o prodloužení termínu dokončení díla „Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa“ do 28.2.2023. Důvodem je posun termínu dodání kamer Axis od našeho dodavatele, způsobený komplikacemi na světovém trhu ICT technologií.

Věříme, že výše uvedené důvody, které nejsme schopni ovlivnit, pochopíte a naší žádosti vyhovíte.

V Pardubicích dne:

Ing. Pavel Moravek

Mopos Communications, a.s. - člen správní rady

## ZMĚNOVÝ LÍŠT

---

**Zhotovitel:**

**Mopos Communications, a.s.**

Rokycanova 2921

530 02 Pardubice

IČO : 262 22 396

DIČ CZ26222396

\ číslo ZL 1

**Objednatel** : Město Milovice nám  
30. června 508 289 23 Milovice  
IČO : 002 39 453 DIČ :  
CZ00239453  
Způsob odesílání / předání /

**Kontrola za TDI**

**Datum**

**datum**

Martin Havlíček  
Stavba

13 12 2022

e-mailem, dne

13 12.2022

**„Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa“**

**Odkazy**

na dokumentaci

Projektová dokumentace zpracovaná  
SiTEL. spol s r o  
Baarova 957, 140 00 Praha 4

na rozpočet

Cenová nabídka z Smlouvy o dílo

na jednání na akci

„Rozšíření MKDS Milovice - IV etapa“

## **POPIS ZMĚNY:**

### 1.Návrh změny:

Tento změnový list obsahuje odpočet dodávky a montáže 2 ks stožárů Pro osazení kamer Dyly využité stávající stožáry VO Dále změnový list reflektuje skutečný rozsah dodávky instalačního materiálu a montážních krabic

### Cenové vyčíslení.

Cena změnového listu č 1 dle rozpočtu bez DPH

59 600,00 Kč

Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH

72 116,00 Kč

**Zhotovitel:**

**Odsouhlasení TDI:**

**Mopos Communications, a.s.**

Rokyta nov» 2921,530 02 Pardubice

IČO: 26222396

DIČ: CZ26222396 ®

ig Michal Nedělka

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL 2

**Zhotovitel:**

Mopos Communications, a.s.  
Rokycanova 2921  
530 02 Pardubice  
IČO : 262 22 396  
DIČ CZ26222396

|   | <i>Kontrola za TDI</i> | <i>Datum</i> |
|---|------------------------|--------------|
| <b>Objednatel:</b> Město Milovice nám. 30.<br>června 508 289 23 Milovice IČO : 002 39<br>453 DIČ : CZ00239453 | Martin Havlíček        | 14.12.2022   |
| <i>Způsob odesílání / předání / datum</i>   | <i>Stavba</i>          |              |

e-mailem, dne

14.12.2022

**Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa'****Odkazy**

na dokumentaci

Projektová dokumentace zpracovaná:  
SITEL, spol. s r.o.  
Baarova 957, 140 00 Praha 4

na rozpočet

Cenová nabídka z Smlouvy o dílo

na jednání na akci

.Rozšíření MKDS Milovice - IV etapa"

**POPIS ZMĚNY:****I.Návrh změny:**

Tento změnový list obsahuje rozdíly mezi skutečně provedenými pracemi a výkazem výměr V rámci stavby pak byla provedena změna dimenze chráničky, některé z plánovaných zemních protlaků nebyly prováděny, jelikož byly využity stávající protlaky

Cenově vyčíslení:**Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu bez DPH****96 610,62 Kč**Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH116 896,85 Kč**Zhotovitel:****Odsouhlasení objednatelem :****Odsouhlasení TDI**

**Mopos Communications, a.s.**  
Rokycanova 2921,530 02 Pardubice  
IČO: 26222396

Bc. Petra Košátková

Martin Havlíček /

## ZMĚNOVÝ LIST

### **Zhotovitel:**

**Mopos Communications, a.s.**

Rokycanova 2921

530 02 Pardubice

IČO : 262 22 396

DIČ : CZ26222396

### **Objednatel:**

**Město Milovice** nám. 30. června

506

289 23 Milovice

IČO : 002 39 453

DIČ : CZ00239453

Způsob odesílání/předání/datum

e-mailem. dne

12.01.2023

**Kontrola za TDI**

**Datum**

Martin Havlíček

Stavba:

12.01.2023

**„Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa“**

### **Odkazy**

na dokumentaci

Projektová dokumentace zpracovaná:

SITEL, spol. s r.o.

8aarova 957, 140 00 Praha 4

I

na rozpočet

-----  
Cenová nabídka z Smlouvy o dílo

na jednání na akci:

-----  
„Rozšíření MKDS Milovice - IV. etapa“

### **POPIS ZMĚNY:**

#### **I.Návrh změny:**

Tento změnový list obsahuje rozdíly mezi skutečným množstvím likvidovaných odpadů a množstvím předpokládaným dle soupisu prací. Dále zohledňuje požadavek investora na rozproštění zeminy v okolí stavby nad rámec původního zadání

#### **Cenové vyčíslení:**

Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu bez DPH

2 713,00 Kč

Cena změnového listu č. 1 dle rozpočtu vč. DPH

3 282,73 Kč

**Zhotovitel:**

**Odsouhlasení objednatelem:**

**Odsouhlasení TDI:**

M



8c. Petra Kosátková

Martin Havlíček



## ZMĚNOVÝ LIST

---