

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013

Sídlo: **Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda**

Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou

Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:
Bc. Zbyněk Hanzl – náměstek HTS

IČ: 00851388

DIČ: CZ00851388

Bankovní spojení: č.ú. 10006-135861/0710

Tel.: 588 517 555

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **BOBISTAV, s.r.o.**

Sídlo: **U Hrabovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4**

Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 116268

Zastoupen: Bohumilem Krytinářem, jednatelem společnosti

IČ: 25892363

DIČ: CZ25892363

Bankovní spojení: 203021282/0300

Tel.fax: 608 882 345

K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář

K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Martin Michálek

(dále jen „zhotovitel“)

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí **PNMO Úpravy objektu pro příjem u hlavního vstupu.**
3. V průběhu stavebních prací byl zjištěn havarijní stav rozvodů vody a kanalizace, zasahující několik podlaží budovy. Tento havarijní stav rozvodů je nutné vyřešit souběžně s probíhajícími pracemi na díle. Objednatel se rozhodl rozšířit předmět plnění Smlouvy o dílo o řešení tohoto havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace.
Objednatel se dále rozhodl rozšířit předmět plnění o další práce – dodávka a montáž elektrorozvodů a práce nad rámec rozpočtu Smlouvy o dílo.
Zhotovitel a objednatel se dohodli na rozšíření předmětu plnění smlouvy o tyto části:
 - a. Dodávka a montáž elektrorozvodů nad rámec rozpočtu Smlouvy o dílo
 - b. Oprava havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace včetně dodání zdravotní techniky oddělení č. 4 a odd. č. I Harmonie
 - c. Práce nad rámec rozpočtu Smlouvy o dílo.

Změna ceny za dílo bude předmětem dalšího dodatku na základě odsouhlasených rozpočtů skutečně provedených prací.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně čl. III Čas plnění, odst. 1, Smlouvy o dílo, takto:

Zhotovitel předá kompletně provedené dílo objednateli nejpozději do 13. března 2023.

V Bílé Vodě dne 28. ledna 2023

V Jeseníku dne 28. ledna 2023

