

**Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002816
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 163 00 (21-221)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

“I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD“,
uzavřený na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737.
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:	Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO:	407 63 439
DIČ:	CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku:	C 2994 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
	██
	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██

jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

- e) IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání
 - podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP Objednatelem;
 - dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;
 - f) koncept VD-ZDS – do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;
 - g) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby – nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD - ZDS nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později;
 - h) čistopis VD-ZDS – na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby);
 - i) technická pomoc – výkon AD – po celou dobu stavby;
- Ukončení Smlouvy – po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Nový termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 2:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- a) svolání 0. výrobního výboru do 10 pracovních dní ode dne účinnosti Smlouvy, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD
- b) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy – do 4 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
- c) koncept DUSP – do 28.2. 2023;
- d) čistopis DUSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace;
- e) IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání
 - podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP Objednatelem;
 - dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;
- f) koncept VD-ZDS – do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;
- g) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby – nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD - ZDS, nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později;
- h) čistopis VD-ZDS – na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby);
- i) technická pomoc – výkon AD – po celou dobu stavby;

Ukončení Smlouvy – po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu, že projekční práce k předmětnému mostu měly být od počátku koordinovány v souvislosti s projekčními pracemi na opravu komunikace I/13 v předmětném staničení. Zakázka rekonstrukce povrchu byla ze strany Objednatele nadále doplňována (protihluková studie, studie systému odvodnění, inženýrsko-geologický a technický průzkum opěrných zdí) a nebylo tak možné projektové práce zahájit. Nyní není zřejmé, kdy bude zadána nová veřejná

zakázka na projektové práce rekonstrukce povrchu, proto není možné, s ohledem na stavební stav mostu, čekat s projektovými pracemi a je nutné pokračovat nezávisle na rekonstrukci povrchu. Rekonstrukce povrchu bude muset být přizpůsobena novému stavu mostu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

 
 
Datum: 2023.02.24 16:53:43
+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: 
Datum: 27.02.2023 10:53:15 +01:00