

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-305/2021**

č.j.: 1431/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520020

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B, vložka 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,

2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200553

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených



změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 5.2.2023.

Změnové listy se dotýkají těchto SO a PS:

- PS 03-14-01 TNS Ostrava Svinov, POK
- SO 03-15-01 TNS Ostrava Svinov, rozvodna 110 kV
- SO 03-06-60 TNS Ostrava Svinov, celkové vnější a vnitřní uzemnění R110 – napojení na stávající vnější uzemnění

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS **do 5.8.2023**. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že u SO 03-12-03 („TNS Ostrava Svinov, demontáž přeložky VN 22kV“) je možné provést demontáž původního napájecího kabelového vedení 22 kV až po převedení napájení na hladinu 110 kV. Tyto původní kabely sloužily k napájení TNS. Z provozních důvodů bylo nutné ponechat původní kabelové vedení funkční až do definitivního napojení R110kV – TR1Z a TR2, ke kterému došlo dne 13.1.2023. Teprve poté bylo možné zahájit ruční demontáž původního kabelového vedení. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u stavebního objektu SO 03-12-03 **do 14.4.2023**.

Smluvní strany konstatují, že celková Doba pro dokončení Díla se nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku výše uvedených změn Doby pro uvedení do provozu dle bodů 1.-2. tohoto dodatku č. 3 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

I. Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Přílohy k nabídce.

Změna Přílohy k nabídce

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 23 měsíců od Data zahájení prací,

- vyjma PS 03-14-01, SO 03-15-01 a SO 03-06-60, které budou dokončeny **do 5.8.2023**.
- vyjma SO 03-12-03, který bude dokončen **do 14.4.2023**.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud jinde v tomto dodatku č. 3 není výslovně uvedeno jinak, případné nároky smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem vyřešeny a výslovně uzavřeny, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
 - Příloha č. 1 Harmonogram postupu prací

V Praze dne
za Objednatele 27.2.2023

V Brně dne
za Zhotovitele 13.2.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

13.2.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3420975

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63df3a27-3abb-494b-98ea-9de8d92ffa3b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2023 08:27:00



dcbd3d13-adff-41d4-bf72-2327526a1be4