

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 000614 00 21**

**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**  
**DODATEK Č. 2**

## Smluvní strany

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“** – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

**S u b t e r r a a. s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař,  
člen představenstva  
IČO: 45309612  
DIČ: CZ45309 612, plátce DPH  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5  
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a David Alonso  
Rodríguez, člen představenstva  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468, plátce DPH  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  
číslo účtu: 1491516064/2700

**STRABAG a. s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn , předseda představenstva a Ing. Pavel Brychcín,  
člen představenstva  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744, plátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
číslo účtu: 1100029040/5500

**HOCHTIEF Infrastructure GmbH**, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5  
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu  
IČO: 27105211  
DIČ: CZ27105211

**Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg**

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika Německo  
zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn , na základě plné moci, která je uvedena v Příloze č.6 k tomuto dodatku  
Registr. č.: HRB110  
DIČ: DE 147 843 723

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

## 1. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. na straně Zhotovitele nastala změna v kvalifikaci dle ZZVZ, je nezbytné aktualizovat Seznam poddodavatelů;“
- B. Strany dále identifikovaly potřebu aktualizovat Seznam odborného personálu dodavatele, seznam Oprávněných osob, a Harmonogram stavby reagující na aktuální stav zahájení, aniž by v důsledku těchto změn došlo ke změně Ceny díla a závazných termínů provádění díla;

- C. Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 2 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě následujícího znění:

Uzavřením dodatku nedochází ke změně Ceny díla.

## 2. Předmět dodatku

### 2.1 Článek 7. odst. 7.4 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Pokud tato smlouva přiznává Zhotoviteli jakékoliv právo na úhradu nákladů, platí, že podmínkou pro vznik tohoto práva je jeho včasné oznámení Objednateli. Zhotovitel nemá na náhradu nákladů právo, pokud je neoznámí Objednateli nejdéle na třetím dalším konaném Kontrolním dni Stavby 2. stupně ve smyslu odst. 22.8.2 Smlouvy nebo v případě, že se nebudou konat dva za sebou jdoucí Kontrolní dny Stavby 2. stupně, prostřednictvím datové schránky, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy se dozvěděl (nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl či mohl) o důvodech, které jsou dle Smlouvy stanoveny pro vznik práva na náhradu nákladů, v případě změn Harmonogramu je Zhotovitel povinen takovou okolnost oznámit nejdéle na třetím dalším konaném Kontrolním dni stavby 2. stupně ode dne, kdy takovou okolnost zjistil, nebo v případě, že se nebudou konat dva za sebou jdoucí Kontrolní dny Stavby 2. stupně, prostřednictvím datové schránky, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy se dozvěděl (nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl či mohl) o důvodech, které k ní vedou.“*

### 2.2 Článek 8. odst. 8.7 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo daňového dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového dokladu, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné osoby. Dále musí daňový doklad obsahovat tyto údaje:*

- číslo a název akce
- předmět díla
- číslo smlouvy
- potvrzený předávací protokol
- číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA.

*Faktura kromě zákonných náležitostí musí obsahovat číslo smlouvy Objednatele.*

### 2.3 Článek 8. odst. 8.12 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.“

### 2.4 Článek 8. odst. 8.13 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.“

### 2.5 Do Článku 8 se doplňuje nové ustanovení odst. 8.14, které zní:

„Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Adresa pro zaslání elektronických faktur: [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo do datové schránky fhidrk6.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátc DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.“

### 2.6 Článek 19. odst. 19.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel je oprávněn použit k provádění díla nebo kterékoli jeho části pouze poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit k provádění díla poddodavatele v této Příloze č.4 neuvedené, pokud jejich podíl na plnění díla nepřesáhne svou hodnotou 5 % Přijaté ceny díla. Seznam těchto poddodavatelů Zhotovitel ukládá do systému Projectwise.“

**2.7 Článek 19. odst. 19.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:**

*„Jiný poddodavatel, než který je či má být uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, resp. jehož podíl na plnění díla přesáhne svou hodnotou 5 % Přijaté ceny díla, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, tj. zejména, jedná-li se o dodavatele, u něhož je předpoklad, že nebude plnění části díla řádně realizovat nebo provádí kontrolní činnosti ve vztahu k dílu, které musí být na plnění dle této Smlouvy zcela nezávislé. O udělení souhlasu žádá Zhotovitel Objednatele prostřednictvím datové schránky. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko k žádosti o odsouhlasení poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby nebyla bržděna realizace Díla.“*

**2.8 Do Článku 27 se doplňuje nové ustanovení odst. 27.19, které zní:**

*„Smluvní strany se dohodly, že výklad některých ustanovení této Smlouvy a nastavení komunikace a procesů při realizaci Díla bude stanoven v oboustranně odsouhlaseném podepsaném Manuálu stavby.“*

**2.9 Článek 22. odst. 22.8 Smlouvy se mění tak, že nově zní:**

*"22.8. Objednatel předpokládá konání těchto kontrolních dní:*

*22.8.1 Kontrolní den generálního ředitele Objednatele, který se koná ad hoc dle požadavku generálního ředitele a účastní se ho osoby dle požadavku generálního ředitele;*

*22.8.2 Kontrolní den stavby 1. stupně, který se koná zpravidla 1 x měsíčně dle požadavku hlavního projektového manažera Objednatele, ředitele výstavby Mandatáře a hlavních manažerů výstavby Zhotovitele;*

*22.8.3 Kontrolní den stavby 2. stupně, který se koná zpravidla 2 x měsíčně dle požadavku Mandatáře a účastní se ho zástupci Mandatáře, Zhotovitele a Objednatele;*

*22.8.4 Kontrolní den stavby 3. stupně, který se koná zpravidla 1 x týdně a účastní se ho jednotliví členové TDI, případně zástupce Objednatele;*

*22.8.5 Kontrolní den Rady monitoringu (dále jen „RAMO“), zpravidla 2 x měsíčně.“*

2.10 Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 3 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

2.11 Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

2.12 Smluvní strany se zároveň dohodly na změně Přílohy č. 6 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

2.13 Smluvní strany dále potvrzují, že Harmonogram stavby, který byl předložen Zhotovitelem dle odst.4.6 Smlouvy byl Objednatelem schválen ve smyslu odst. 4.8 Smlouvy a strany jej považují za počáteční harmonogram. Tento počáteční harmonogram tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy, resp. Přílohu č. 4 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

- 2.14 Smluvní strany dále potvrzují, že aktualizovaný Harmonogram stavby revize 1, který byl předložen Zhotovitelem, dle pokynů Objednatele, dne 30.6.2022 sdělením ze dne 21/2022/DPP považují za Objednatelem schválený a aktuálně platný harmonogram. Tento aktuálně platný harmonogram tvoří Přílohu č. 5 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

### **3. Závěrečná ujednání**

- 3.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 3.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 3.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 3.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 3.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 – Seznam odborného personálu dodavatele,

- Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů,
- Příloha č. 3 – Oprávněné osoby,
- Příloha č. 4 – Harmonogram stavby ze dne 22.4.2022
- Příloha č. 5 – Harmonogram stavby revize 1 ze dne 30.6.2022
- Příloha č. 6 – Plná moc pro Dipl. Ing. Moritze Freyborna ze dne 24.10.2022

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne \_\_\_\_\_

### Objednatel

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne \_\_\_\_\_

### Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Ondřej Fuchs  
předseda představenstva  
Subterra a. s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva  
Subterra a. s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Koranda  
předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

\_\_\_\_\_  
David Alonso Rodríguez  
člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.



---

Dipl. Ing. Moritz Freyborn  
předseda představenstva  
STRABAG a. s.

---

Ing. Pavel Bryhcín  
člen představenstva  
STRABAG a. s.

---

David Alonso Rodríguez  
vedoucí odštěpného závodu  
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační  
složka

---

Dipl. Ing. Moritz Freyborn  
na základě plné moci  
Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg