



**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy: **7842/MP**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.3.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“ ve znění jejích dodatků č. 8, s účinností Smlouvy ke dni 16.3.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že se 9. dílčí etapa z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 mění na termín „nejpozději do 31.3.2023“ a 10. dílčí etapa se z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 mění na termín „nejpozději do 31.7.2023“.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je vznesení požadavků na úpravu trasy chodníku v prostupu pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny v rámci projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků a potřeba doplnění několika podobjektů zajišťujících vzájemnou realizovatelnost staveb „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) – Praha-Výstaviště (vč.)“.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává. Toto prohlášení se netýká objektivního vlivu výše uvedených okolností na rozsah a náročnost zpracování předmětu Díla ve smyslu jeho změny, například změny v rozsahu DOSS a následné vlivy do podoby projektové dokumentace, či nutnost znovu vypracování relevantních dokumentů z důvodu expirace jejich doby možného užití. V takovém to odůvodněném případě budou smluvní strany postupovat v souladu s ust. § 222 odst. 4,5 či 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.5 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se** 9. dílčí etapa z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 na termín „nejpozději do 31.3.2023“ a 10. dílčí etapa se z původního termínu uvedeného v dodatku č. 8 na termín „nejpozději do 31.7.2023“. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
- 2. Ruší se** stávající znění článku 3., odst. 3.5, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy, a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 9 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“), a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

### 3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 4. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:**

#### **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**


- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 8)
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** - OP/DSP+PDPS/03/19
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/12/19
  - c) Zvláštní technické podmínky - 19501/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 8)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 9)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 4)
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** (ve znění dodatku č. 4)
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 (*příloha č. 5 Smlouvy*): **Harmonogram plnění**
    - o *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 9*



### Za objednatele:



V Praze

  
27.02.2023 16:13  
Podepsáno elektronicky  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Praze

  
Digitálně podepsal   
Datum: 2023.02.07 18:07:44 +01'00'  
.....  
Ing. Vladimír Seidl  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

  
Digitálně podepsal   
Datum: 2023.02.07 16:09:15  
+01'00'  
.....  
Ing. Petr Vyskočil  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**
**Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy ( <i>předpoklad do 30. 11. 2020</i> )	Odevzdání DSP k připomínkovému řízení (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce</b> od předání připomínek ( <i>předpoklad do 28. 2. 2021</i> )	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli.  .....  Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací a bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.04.2021</b>	Předání virtuální reality žst. Bubny.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od čistopisu DSP ( <i>předpoklad do 30. 5. 2021</i> )	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení,  Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce</b> od předání připomínek ( <i>předpoklad do 12. 9. 2021</i> )	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zapracovanými připomínkami, aktualizace ZOV v koordinaci se	Předávací protokol (pro Část Díla)

		sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. ..... Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 6 měsíců</b> od termínu 3.a dílčí etapy ( <i>předpoklad do 30. 11. 2021</i> )	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5a. Dílčí etapa</b>	<b>Do 8 měsíců</b> od termínu 2.b dílčí etapy ( <i>předpoklad do 31. 10. 2021</i> )	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>5b. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 17.10.2022</b>	Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7 k připomínkám	Protokol o provedení Díla
<b>5c. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 týdnů od předání připomínek</b>	Čistopis Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla
<b>5d. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 17.10.2022</b>	Čistopis aktualizace záměru projektu, doplnění průzkumu kontaminace pražcového podloží a čistopis benefitové žádosti o zařazení stavby do spolufinancování CEF.	Protokol o provedení Díla
<b>5e. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 17.10.2022</b>	Čistopis PDPS se zapracovaným doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 31.12.2022</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>Předpoklad ukončení 31.12.2024</b>	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského

			dozoru projektanta
--	--	--	--------------------

<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 30.11.2022</b>	DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 31.3.2023</b>	Čistopis DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k podání na stavební úřad	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 31.7.2023</b>	Získání společného rozhodnutí stavby „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ v právní moci	Společné rozhodnutí v právní moci předané Objednateli
<b>11. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 měsíců od pokynu zadavatele</b>	PDPS „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>12. Dílčí etapa</b>	<b>nejpozději do 30.11.2022</b>	Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>Předpoklad do 31.12.2024</b> <i>(v závislosti na zahájení 7. dílčí etapy)</i>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)