



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo jednací: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021  
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00032905  
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2021-048546  
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 2021/S 255-672787

**Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí**

Název projektu: „Úspora energie skladového areálu MVČR Svojsice“

Registrační číslo: 114V514009015

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 5. 2022  
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021

**„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace“**



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA  
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

### Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace

zřízená Ministerstvem vnitra zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

číslo dodatku č. 3: ZSMV-N-11446-90/VZ-2021

**a**

### Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P

Vedoucí společník: **ALTERINVESTA CZ s.r.o.**  
se sídlem: Podlažice 93, 538 51 Chrast  
rodné číslo/IČO: 27507629  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
pod sp. zn. C 22993,  
Datová schránka: xyukz7g.  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 274746512/0300,  
zastoupená Ing. Vlastimilem Ročeněm – jednatelem společnosti

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

číslo dodatku č. 3:

Druhý společník: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
se sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou  
rodné číslo/IČO: 27742741  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
pod sp. zn. B 2747,  
Datová schránka: 3avftxq.  
zastoupená Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – předsedou představenstva

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-048546, dne 5. 5. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-78/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.13. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnovém listě č. 6, který byl v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlasen oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **845 917,68** Kč bez DPH.
- 2.2. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10, které byly v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **689 696,67** Kč bez DPH.
- 2.3. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je neprovedení prací (Měněprací) v celkové výši 277 947,60 Kč bez DPH.
- 2.4. Změnové listy č. 6 – č. 10 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohy (dále jen „**Změnové listy**“).

## 3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Rozsah Víceprací realizovaných na základě tohoto Dodatku je stanoven ve Změnových listech.

- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.14. Smlouvy a činí:
- a) vícepráce bez DPH 1 535 614,35 Kč  
(slovy: jeden milion pět set třicet pět tisíce šest set čtrnáct korun českých a třicet pět haléřů),
  - b) méněpráce bez DPH 277 947,60 Kč  
(slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a šedesát haléřů)
  - c) celkem bez DPH 1 257 666,75 Kč  
(slovy: jeden milion dvě stě padesát sedm tisíc šest set šedesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů  
DPH 21 % ve výši 264 110,02 Kč  
(slovy: dvě stě šedesát čtyři tisíc jedno sto deset korun českých a dva haléře),  
celkem včetně DPH 1 521 776,77 Kč  
(slovy: jeden milion pět set dvacet jedna tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých a sedmdesát sedm haléřů).
- 3.3. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě.

#### **4. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.

4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 6

Příloha č. 2: Změnový list č. 7

Příloha č. 3: Změnový list č. 8

Příloha č. 4: Změnový list č. 9

Příloha č. 5: Změnový list č. 10

<b>PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>
<p>Ing. Vlastimil Ročeň jednatel společnosti ALTERINVESTA CZ s.r.o.</p>	<p>Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>
<p>Ing. Tomáš Zavřel, MBA předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.</p>	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:06	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 24.11.2022	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Ano – projekt zhotovitele		
	Ano - rozpočet zhotovitele		
<b>Předmět změny: Montáž svítidel – objekt č.13</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 14.6.2022 na KD č. 05 vznesl zhotovitel dotaz na AD ohledně zahrnutí položky na montáž svítidel ve výkazu výměr. Dne 28.6.2022 na KD č. 07 byl vyzván autorský dozor k vyjádření a vysvětlení, proč daná položka ve výkazu výměr chybí. Ze zápisu č. 03 AD – autorský dozor odpověděl na dotazy z KD č.07 dne 28.06.2022 a uvedl, že ve výkazu výměr není montáž svítidel uvedena a započítána. Montáž svítidel nebyla do rozpočtu zahrnuta z důvodu převzetí rozpočtu od subdodávky zpracovatele projektové dokumentace, který tuto položku do výkazu nezahrnul. Zhotovitel byl vyzván k předložení ZL a to zatím na objekt č. 13, který bude odpovídat skutečné montáži a to v návaznosti na PD. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu komplety a dokončení celého díla.			
<b>Vliv na termín:</b> NE			
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce .....845.917,68 Kč Méněpráce ..... 0,- Kč Změna celkem .....845.917,68 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Montáž svítidel – objekt č.13</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 14.6.2022 na KD č. 05 vznesl zhotovitel dotaz na AD ohledně zahrnutí položky na montáž svítidel ve výkazu výměr. Dne 28.6.2022 na KD č. 07 byl vyzván autorský dozor k vyjádření a vysvětlení, proč daná položka ve výkazu výměr chybí. Ze zápisu č. 03 AD – autorský dozor odpověděl na dotazy z KD č.07 dne 28.06.2022 a uvedl, že ve výkazu výměr není montáž svítidel uvedená a započítaná. Montáž svítidel nebyla do rozpočtu zahrnuta z důvodu převzetí rozpočtu od subdodávky zpracovatele projektové dokumentace, který tuto položku do výkazu nezahrnul. Zhotovitel byl vyzván k předložení ZL a to zatím na objekt č. 13, který bude odpovídat skutečné montáži a to v návaznosti na PD. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu komplety a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>845.917,68 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>845.917,68 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

---

Ministerstvo životního prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:07	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 24.11.2022	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
	Ano – projekt zhotovitele		
	na výkresy:	Ano - rozpočet zhotovitele	
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Demontáže žebříků – objekty 12 a 13 <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na kontrolním dni provádění díla č.20 bylo zhotovitelem zjištěno a oznámeno, že ve výkazu výměr projektové dokumentace pro objekty č. 12 a 13 chybí položka demontáže požárního žebříku. Následně byl vyzván autor projektu k doplnění dle původního zadání a zhotovitel k ocenění dodatečných prací. Na KD č.24 byly tyto práce odsouhlaseny. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletace a dokončení celého díla. <b>Vliv na termín:</b> NE <b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> NE  Vícepráce .....71.917,38 Kč Méněpráce ..... 0,- Kč Změna celkem .....71.917,38 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.  <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.  <b>Stanovisko energetického specialisty:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Demontáže žebříků – objekty 12 a 13</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na kontrolním dni provádění díla č.20 bylo zhotovitelem zjištěno a oznámeno, že ve výkazu výměr projektové dokumentace pro objekty č. 12 a 13 chybí položka demontáže požárního žebříku. Následně byl vyzván autor projektu k doplnění dle původního zadání a zhotovitel k ocenění dodatečných prací. Na KD č.24 byly tyto práce odsouhlaseny. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletnosti a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>71.917,38 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>71.917,38 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:08	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 24.11.2022	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Ano – projekt zhotovitele		
	Ano - rozpočet zhotovitele		
<b>Předmět změny: Demontáž části střešního pláště na obj. 06</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na kontrolním dni provádění díla č. 07 bylo zjištěno a zhotovitelem oznámeno, že po odbourání komínů na nižší střeše obj. č.06 je ve skladbě střechy provlhlá vata. Při prohlídce stavby byl zhotovitel požádán o provedení sond i na jiných místech objektu. Byl vznesen dotaz na autorský dozor a ten ve své odpovědi č.3 navrhl řešení úpravy skladby střechy. Řešení spočívá v odstranění vrstvy provlhlé vaty v celém rozsahu (vícepráce) a následně budou provedeny nové vrstvy střešního pláště v souladu s PD. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu komplety a dokončení celého díla.			
<b>Vliv na termín:</b> NE			
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce .....86.140,99 Kč Méněpráce ..... 0,- Kč Změna celkem .....86.140,99 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Demontáž části střešního pláště na obj. 06</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Popis a zdůvodnění změny:</b> Na kontrolním dni provádění díla č. 07 bylo zjištěno a zhotovitelem oznámeno, že po odbourání komínů na nižší střeše obj. č.06 je ve skladbě střechy provlhlá vata. Při prohlídce stavby byl zhotovitel požádán o provedení sond i na jiných místech objektu. Byl vznesen dotaz na autorský dozor a ten ve své odpovědi č.3 navrhl řešení úpravy skladby střechy. Řešení spočívá v odstranění vrstvy provlhlé vaty v celém rozsahu (vícepráce) a následně budou provedeny nové vrstvy střešního pláště v souladu s PD. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu komplety a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>86.140,99 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>86.140,99 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 6.1.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna rozměrů a způsobu kotvení parapetů na objektu č.13</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V průběhu realizace venkovních parapetů na objektu č. 13 bylo zjištěno, že nelze aplikovat mechanické kotvení parapetů a to z důvodu nezajištěného přesahu (tj 16 cm izolantu a přesah parapetu přes kontaktní zateplovací systém). Zároveň zhotovitel zjistil i rozdíl v rozvinuté šíři plechu oproti projektu. Byla projednána a následně na kontrolním dni odsouhlasena změna způsobu kotvení parapetů (bude provedeno lepením). Zároveň byla doměřena a dopočítána nová rozvinutá šíře parapetních plechů. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletace a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>277.947,60 Kč</b>	<b>499.821,54 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>221.873,94 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ:09	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 6.1.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:	Ano – projekt zhotovitele	
na rozpočtové podklady:		Ano - rozpočet zhotovitele	
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Změna rozměrů a způsobu kotvení parapetů na objektu č.13</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V průběhu realizace venkovních parapetů na objektu č. 13 bylo zjištěno, že nelze aplikovat mechanické kotvení parapetů a to z důvodu nezajištěného přesahu (tj 16 cm izolantu a přesah parapetu přes kontaktní zateplovací systém). Zároveň zhotovitel zjistil i rozdíl v rozvinuté šíři plechu oproti projektu. Byla projednána a následně na kontrolním dni odsouhlasena změna způsobu kotvení parapetů (bude provedeno lepením). Zároveň byla doměřena a dopočítána nová rozvinutá šíře parapetních plechů. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletace a dokončení celého díla.			
<b>Vliv na termín:</b> NE			
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce ..... 499.821,54 Kč Méněpráce ..... 277.947,60 Kč Změna celkem ..... 221.873,94 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
Příloha:			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:10	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 6.1.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Ano – projekt zhotovitele		
	Ano - rozpočet zhotovitele		
<b>Předmět změny: Výměna oken ostrahy (vrátnice) objektu č. 12</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na kontrolním dni provádění díla č. 17 bylo zjištěno a zhotovitelem oznámeno, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr není zahrnuta výměna oken na vrátnici objektu č. 12. Objednatel potvrdil potřebu výměny těchto oken a to tak, že budou vyměněna dvě okna (Čelní okno výklopné + otevíravé. Boční okno – vrchní část fix, spodní část dvoukřídlé bez sloupku) . Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletnosti a dokončení celého díla.			
<b>Vliv na termín:</b> NE			
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce .....31.816,76 Kč Méněpráce ..... 0,- Kč Změna celkem .....31.816,76 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
Příloha:			





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 6.1.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Výměna oken ostrahy (vrátnice) objektu č. 12</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na kontrolním dni provádění díla č. 17 bylo zjištěno a zhotovitelem oznámeno, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr není zahrnuta výměna oken na vrátnici objektu č. 12. Objednatel potvrdil potřebu výměny těchto oken a to tak, že budou vyměněna dvě okna (Čelní okno výklopné + otevíravé. Boční okno – vrchní část fix, spodní část dvoukřídlé bez sloupku) . Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletace a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>31.816,76 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>31.816,76 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):