
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem,
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3018/00066001/2021

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

Město Kosmonosy

se sídlem: Debrská 223/1, 293 06 Kosmonosy
zastoupené: PharmDr. Eduardem Masarčíkem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických Ing. Michal Šimon, vedoucí správního odboru
IČO: 00508870
č. smlouvy:

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

Společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné na základě smlouvy o spolupráci
č. S-941/00066001/2021

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
zastoupená Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou
č. smlouvy: 2021/1012/0957

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 -
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen
„**Dodatek č. 1**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 07. 01. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Po odstranění vrchních živičných vrstev vozovky komunikace 111/2769 byla objevena podélná trhлина v tělese vozovky na obou předpolích mostu, proto byl na kontrolním dnu stavby dne 10. 8. 2022 pověřen zhotovitel předložením návrhu a ceny sanace podkladních vrstev. Zhotovitel požádal zpracovatele zadávací projektové dokumentace coby vykonavatele autorského dozoru o posouzení stavu a návrh řešení. Po obdržení tohoto návrhu zhotovitel předložil cenovou kalkulaci sanace podloží, která byla zástupcem investora odsouhlasena 7. 10. 2022. Realizace těchto prací neměla vliv na termín dokončení celé stavby, podle aktualizovaného harmonogramu byl most způsobilý pro spuštění provozu do 30. 11. 2022, namísto termínu 27. 10. 2022.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 257 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.***

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Aktualizovaný harmonogram.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel č. 1. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel č. 1 tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

V Říčanech dne _____

V Pardubicích dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Pavel Hrdina
prokurista

V Kosmonosech _____

Město Kosmonosy
PharmDr. Eduard Masarčík, starosta

