

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 31/2022 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Pražský most - Kiosek č. 4 – výroba a montáž kotevní konstrukce a CU „květu“**

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd. SNHK, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.
Sídlo M. J. Lermontova 1018/11, Praha 6, Bubeneč
Zastoupený jednatelem Ivanem Houskou
Telefon xxx
Email xxxxx
ID datové schránky 8tp4kuq
IČ 48111911
DIČ CZ48111911

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16292
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu prováděných prací, které nastaly v průběhu realizace, se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 27. 2. 2023.

Jedná se o rozšíření předmětu díla o **provedení odborné montáže restaurovaných reliéfních pásů**, když zhotovitel díla „Pražský most – Kiosek č. 4 – revitalizace“ GEMA ART GROUP a.s. pro provedení odborné montáže nedisponuje potřebnou kapacitou.

Dále vzhledem k překážce realizace díla, která neleží na straně zhotovitele (prodloužení realizace díla „Pražský most – Kiosek č. 4 – revitalizace“ zhotovitele GEMA ART GROUP a.s.), dochází k posunutí termínu dokončení díla.

II.

1. Původní text třetí věty odst. 1 čl. IV. „Doba plnění“ se mění následovně:

Výroba a montáž květu nejpozději do:

10. 5. 2023

2. Původní text věty první odst. 1 čl. V. „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 352 000,- Kč

se mění následovně:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 371 000,- Kč

(slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc korun českých)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ivan Houska
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu: