

Dodatek č. 2

k

Prováděcí smlouvě ze dne 15.11.2021

uzavřené na základě Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací – č. smlouvy
objednatele 000392 00 20

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele: 000739 00 21

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Valbek – Sudop

Vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Zastoupen: 
IČ 48266230
DIČ CZ48266230, plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu: 9000803461/5500
OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 4487

Společník: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Sídlo: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupen: jednatelem Ing. Radomírem Hanákem, Ing. Kamilem Chmelou a Ing. Martinem
Mrázem
IČ 44960417
DIČ CZ44960417, plátce DPH



Bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 63108641/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C3803

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1 Preambule

Vzhledem k nutné koordinaci projektu, který je předmětem prováděcí smlouvy číslo Objednatele 000739 00 21 s následující akcí:

- Oprava plynovodu v křižovatce Hybernská x Dlážděná–Havlíčkova, u které došlo k datu 1.5.2022 k výběru zpracovatele projektové dokumentace, a dotčené inženýrské sítě se nacházejí přímo pod předmětnou tramvajovou tratí a v jejím bezprostředním okolí, práce na PD však dosud nebyly dokončeny a projektové dokumentace tak není možné koordinovat, což je zásadní zejména s ohledem na dohodnuté uložení technologických celků kolejnicových mazníků v podzemních šachticích na hranici ochranného pásma plynovodu dotčeného rekonstrukcí;

se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě ze dne 15.11.2021 (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

2 Předmět dodatku

V příloze č. 1 Smlouvy – Zadání stavby RTT Dlážděná + Havlíčkova se v návaznosti na bod. 4.1 Smlouvy „TERMÍNY PLNĚNÍ“ a čl. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy, mění následovně na 3. straně:

Původní text

- do 31. 12. 2022 – předání kompletní projektové dokumentace,
- do 31. 12. 2025 – zajištění autorského dozoru.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

- do 30. 04. 2023 – předání kompletní projektové dokumentace,
- do 31. 12. 2025 – zajištění autorského dozoru.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.



V Praze dne

Za Objednatele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

V Liberci dne

Za Zhotovitele:

.....
Valbek spol. s r.o.

