

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Sládkovičova, č. akce 870, Praha 4 – vypracování PD a zajištění IČ“

Číslo dodatku Objednatele: A/3/18/4230/93/1
Číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/93
číslo Smlouvy Zhotovitele:

PID: TSKAX000T81S
PID: TSKRP008SHTL

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

GREBNER-projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o.

sídlo: Jeseninova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25076655

DIČ: CZ25076655

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn.C 47627

číslo účtu: 107-1792140267/0100

zastoupení: Ing. Miroslav Lán, jednatel

Ing. Marek Pavlík, jednatel

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/93 (č. smlouvy objednatele) ze dne 25.1.2019 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je časové a rozsahové navýšení prací na díle z důvodu aktualizace stavebního povolení a inženýrské činnosti, neboť v oblasti plánované stavby

„Sládkovičova, č. akce 870“

probíhaly stavební akce jiných investorů. Stavba se tedy nemohla realizovat na základě vydaného stavebního povolení a v současné době musí být přistoupeno k aktualizaci podkladů pro vydání stavebního povolení nového.

3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla). Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je rozpis víceprací na díle a účinností tohoto Dodatku rozšiřuje stávající znění přílohy č. 1 Smlouvy.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

- a) Aktualizace inženýrských sítí – do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- b) Revize PD v rozsahu pro stavební povolení – do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- c) Předání PD k připomínkám Objednateli - do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
- d) Zajištění stanovisek DOSS – do 3 měsíců od schválení PD ze strany Objednatele
- e) Předání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci a čistopisů PD Objednateli – do 3 měsíců od kladných stanovisek DOSS

2. Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

Ukončení plnění - Předání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci a čistopisů PD Objednateli – do 3 měsíců od kladných stanovisek DOSS

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

3. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se v části určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	994 710,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	156 960,00 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 151 670,00 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

„Sládkovičova, č. akce 870“

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - (a) Příloha č. 1: Příloha č. 1 Dodatku – Podrobná specifikace víceprací

V Praze dne 28.2.2023

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

**GREBNER-projektová a inženýrská
kancelář spol. s.r.o.**

Ing. Miroslav Lán

jednatel

Ing. Marek Pavlík
jednatel