

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 48384
zastoupená Ing. Mojzírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372
ze dne 26. 2. 2018
(samostatně dále jen „Objednatel č. 1“ či „SŽ“)

a

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1, Vnitřní město, 306 32 Plzeň, IČO 00075370
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně, na základě plné moci ze
dne 14. 2. 2020, č.j. ZM – 18/2020
(samostatně dále jen „Objednatel č. 2“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 65993390
zastoupená Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
(samostatně dále jen „Objednatel č. 3“ či „ŘSD“)

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3 společně dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

a

Zhotovitel:

společníci společnosti „MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba“

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758
zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Heranem, členem
představenstva
(samostatně dále také jen „Vedoucí společník“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 706
zastoupená Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva
(samostatně dále také jen „společník“)

(Vedoucí společník a společník společně dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH

č. sml. Objednatele č. 2: 2020/006232

č. sml. Zhotovitele: 20050207

ze dne 30. 10. 2020

(dále jen „Dodatek“).

Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 10. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2020/006232, číslo smlouvy Zhotovitele: 20050207, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).
2. i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu druhé vlny pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) byl Usnesením vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 957 vyhlášen od 5. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 2. 2021; následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14. 2. 2021 č. 125 vyhlášen od 15. 2. 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů; poté byl Usnesením vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196 vyhlášen nouzový stav od 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů, který byl následně usnesením vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 314 prodloužen do 11. 4. 2021 (dále jen „Nouzový stav“). Usnesením vlády ČR ze dne 28. 6. 2021 č. 600 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem byla aktualizace podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku nouzových stavů od 5. 10. 2020.
ii) Doba po skončení Nouzového stavu tj. doba od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021 včetně, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení“).
iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné období“).
iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, je Zhotovitel oprávněn předložit v souladu se Smlouvou podrobně zdůvodněný časový nárok dokládající oprávněnost časového nároku Zhotovitele. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně uvádí, že v souvislosti s výskytem druhé vlny pandemie koronaviru či v souvislosti s vydanými opatřeními orgánů veřejné moci nelze uplatnit za Rozhodné období žádný paušalizovaný časový nárok.
v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 600 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.
vi) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 1, 81 % smluvní hodnoty provedených prací.
3. Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:
 - i) Základní datum Smlouvy bylo před 5. 10. 2020
 - ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců
 - iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH
 - iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace 93/2019-520-DOP/1 (dále jen „Smluvní podmínky“)
 - v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle v období od 30. 10. 2020 do 30. 4. 2021.
 - vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), což dokládá čestným prohlášením ze dne 14. 10. 2021.

vii) Zhotovitel prohlašuje, že v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření, což dokládá čestným prohlášením ze dne 14. 10. 2021.

4. Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 16. 11. 2020, č. j. 3/1730/20/Ko časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku a dále nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění v celkové výši 2 939 006, 81 Kč bez DPH, z čehož:

- (i) poměrnou část tohoto nároku ve výši 1 969 846, 47 Kč bez DPH připadající na práce Zhotovitele v Rozhodném období na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 1 (dále jen „**SO SŽ**“), Zhotovitel uplatnil dopisem ze dne 20. 9. 2021, č. j. 21/1730/21-Ko,
- (ii) poměrnou část tohoto nároku ve výši 969 160, 34 Kč bez DPH, připadající na práce Zhotovitele v Rozhodném období na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 3 (dále jen „**SO ŘSD**“), Zhotovitel uplatnil dopisem ze dne 20. 9. 2021, č. j. 22/1730/21-Ko.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že v Pod-čl. 1.1.2.4 dokumentu - Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, v důsledku chyby v psaní omylem nebylo uvedeno jméno, adresa, tel. a e-mail osoby jmenované Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby (dále jen „**Událost č. 2**“). Přes tuto skutečnost byla osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby, tj. [REDAKCE] Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, pracoviště Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň, [REDAKCE], Zhotoviteli včas oznámena jiným způsobem. Z tohoto důvodu žádá ze Smluvních stran nezpochybňuje platnost, účinnost a závaznost dosavadních úkonů a právních jednání Správce stavby vůči kterékoliv Smluvní straně na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou, ani dosavadních úkonů a právních jednání kterékoliv Smluvní strany vůči Správci stavby na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou. Z důvodu právní jistoty se však Smluvní strany raději rozhodly provést opravu Přílohy k nabídce, a to změnou Smlouvy se zpětnou účinností k datu uzavření Smlouvy.
6. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a Událostí č. 2 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).
7. Účelem tohoto Dodatku je zejména (i) vypořádání veškerých nároků Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi č. 1 a č. 2, (ii) změna čl. 16 Smlouvy a dále (iii) oprava Pod-čl. 1.1.2.4 dokumentu - Příloha k nabídce.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1 a Událostí č. 2, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

- 5.1 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci.
- 5.2 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2, a Objednatel s tímto souhlasí.
- 5.3 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a Událostí č. 2, a to krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.
- 5.4 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 5.1. až 5.4. jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

6. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel č. 1, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek uzavřít bez předchozího schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

7. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

8. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.


9. Ostatní ujednání.

Ostatní ustanovení Smlouvy, resp. Přílohy k nabídce, tímto Dodatkem výslovně neupravená, se nemění.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

 18.08.2022 12:34
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření ze dne 26. 2. 2018

statutární město Plzeň

Datum: 2022.05.17
12:10:55 +02'00'

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic Magistrátu
na základě plné moci ze dne 14. 2. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 2022.06.14
08:58:19 +02'00'

Ing. Radek Mátl
generální ředitel

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

2022.05.16
07:18:06 +02'00'

Ing. František Kočí
předseda představenstva

Metrostav a.s.

2022.05.13
11:40:02 +02'00'

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

Datum: 2022.05.16
09:33:19 +02'00'

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

Datum: 2022.05.16
09:33:34 +02'00'

Miroslava Bosmanová
člen představenstva