

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“, s účinností ke dni 20. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava termínu plnění u 3. dílčí etapy a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k posunu 3 dílčí etapy o 3 měsíce z následujících důvodů:

1. Z projednání smluvních stran se společností ŽESNAD vzešel požadavek na změnu dispozičního řešení kolejisti v ŽST Sušice z důvodu nových informací ohledně přepravy štěpky po železnici a s tím související zvýšená poptávka po nakládce této komodity od dopravců. Jednání s ŽESNAD ohledně dostatečnosti délky manipulační koleje č. 4 stále probíhají a z tohoto důvodu je nutný posun termínu pro vyřešení požadavku a vyhledání kompromisního řešení. V případě, že bude akceptován požadavek na přemístění účelového kolejisti SŽ bude nutné přepracování řešení celé stanice.
2. Dále probíhají jednání ohledně koordinace záměrů jiných investorů, konkrétně řešení křižovatky na pozemní komunikaci v blízkosti přejezdu P899 v Sušici. Město Sušice zamýšlí souběžnou investici do celkového řešení situace křižovatky ve spolupráci s přestavbou přejezdu a z tohoto důvodu je nutný větší časový prostor pro jednání na společné koordinaci.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15 Smlouvy, a Příloha č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se termín plnění 3. dílčí etapy nově** 3 měsíce. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Ruší se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

PŘÍLOHA č. 6 SOD

Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)

Dodatek č. ke smlouvě o dílo – Zhotovení DUR



- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21“ a OP/ZP+DUR/15/21**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky "**VTP/DOKUMENTACE/03/21**"
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 5. 2021
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

V Praze dne

V Praze

 
01.03.2023 13:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

 Digitálně podepsal 
Datum: 2023.02.24
11:23:04 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran
jednatelé
SAGASTA s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Finanční plnění	Popis činností v dílčím plnění	Podmínky dokončení etapy
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od účinnosti SOD	██████████	Návrh technického řešení k projednání.	Předávací protokol pro Část díla.
2. Dílčí etapa	do 2.12.2022	██████████	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA.	Předávací protokol pro Část díla.
3. Dílčí etapa	do 19 měsíců od účinnosti SOD (20.5.2023)	██████████	Podání žádosti o Územní rozhodnutí.	Kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR (20.9.2023)	██████████	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí.