

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 03PU-001128

č. smlouvy poskytovatele: 29/2016

na realizaci zakázky

„Most ev. č. 55-075 Poštorná - oprava mostu MPM, DSP IČ a PDPS“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

Brno, Osová 20, 625 00

IČ:

46974806

DIČ:

CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně oddíl C, vložka 7545

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

jednatel spol.

ve věcech technických:

jednatel spol.

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Objednatel a Poskytovatel se v souladu s čl. XIV. odst. 14.3. Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 8.4.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1. Tímto dodatkem se mění termín dle **článku V, odstavce 5.1**, a to z důvodu:

- U mostu je nutno navrhnout výměnu nosné konstrukci mostu namísto plánované opravy. Z tohoto důvodu vznikla pro zachování provozu nutnost navrhnout mostní provizoria.
- Ze stejného důvodu je nutné navrhnout přeložky inženýrských sítí.

- Všechny výše uvedené práce si vyžadují dle platných předpisů rozhodnutí o umístění stavby, tedy zpracování projektu DUR a následné správní řízení. Do doby vyřízení tohoto není možno dokončit projekt mostu.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. V. odst.5.1. Smlouvy:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Službu v termínech:

Původní termín služby:

Zpracování projektové dokumentace PDPS	03/2017
--	---------

Nový termín služby:

Projekt DSP	11/2017
Podání žádosti o stavební povolení:	11/2017
Stavební povolení s nabytím právní moci:	02/2018
Projekt PDPS:	03/2018

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce: Ředitel Závodu Brno

Datum: 17 -03- 2017

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel spol.

Datum: 13 -03- 2017