

DODATEK Č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 03PU-001240, č. smlouvy poskytovatele: TS/09/16804

na realizaci zakázky

„I/23 Brno – ul. Bítešská – projektová dokumentace – oprava poškození násypového tělesa“

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele:	, generální ředitel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	ředitel Závodu Brno

a

Poskytovatel:	SHP TS s.r.o.
se sídlem:	Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČ:	28342771
DIČ:	CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512
zastoupené:	jednatel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	jednatel
ve věcech technických:	jednatel

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

V. DOBA PLNĚNÍ

- Původní znění:

- | | | |
|------------|---|--------------------------------|
| 5.1 | Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: | |
| | - zpracování projektové dokumentace DSP | do 3 měsíců od podpisu smlouvy |
| | - inženýrská činnost | do 8 měsíců od podpisu smlouvy |
| | - zpracování projektové dokumentace PDPS | do 2 měsíců od nabytí právní |
| | moci stavebního povolení | |

- Nové znění:

- | | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 5.1. | Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: | |
| | - zpracování projektové dokumentace DSP | do 3 měsíců od podpisu smlouvy |
| | - inženýrská činnost | do 12 měsíců od podpisu smlouvy |
| | - zpracování projektové dokumentace PDPS | do 2 měsíců od nabytí právní |
| | moci územního rozhodnutí a stavebního povolení | |

Zdůvodnění:

Důvody úpravy doby plnění pro zajištění inženýrské činnosti jsou dva:

OPRAVA NÁSYPOVÉHO TĚLESA:

- prodloužení lhůt pro vydání stavebního povolení Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem dopravní správy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (dále jen KÚ JMK), kde žádost o vydání stavebního povolení byla podána ke dni 23.1.2017, následně bylo ke dni 23.2.2017 vydáno oznámení o zahájení stavebního řízení pod čj. JMK 30571/2007 s lhůtou pro podání námitek do 10 dnů od doručení oznámení. Lhůta pro podání námitek byla dle sdělení KÚ JMK končila dne 8.3.2017. Do dnešního dne nebylo ze strany KÚ JMK vydáno příslušné povolení stavby, ani sdělení o prodloužení lhůty k vydání povolení stavby na 90 dnů od zahájení správního řízení. Bude-li KÚ JMK využita lhůta 90 dní (která však může být dle §112 zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon využita pouze ve zvlášť složitých případech), je předpoklad vydání SP k 23.4.2017.

PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE:

- vzhledem k tomu, že stavba přístupové komunikace je navržena na plochách veřejné zeleně, byl záměr a realizace přístupové komunikace odsouhlasen Radou MČ Brno – Starý Lískovec a ke dni 18.1.2017 bylo ze strany ÚMČ Brno – Starý Lískovec pod čj. MCBSLI/07259/16/Ovš,Kap,Teš,Nov, vydáno kladné vyjádření k uvedené stavbě s podmínkami pro realizaci stavby,
- na základě projednání postupu na ÚMČ Brno - Starý Lískovec byla dne 15.2.2017 podána žádost o územní souhlas, včetně požadovaných podkladů a příloh,
- dne 22.2.2017 bylo ze strany ÚMČ Brno – Starý Lískovec vydáno usnesení o projednání záměru v územním řízení a rozhodnutí o přerušení řízení. Stavební úřad došel k závěru a rozhodl usnesením o provedení územního řízení (dle §96 odst. 5) na provizorní přístupovou komunikaci a vyzval k doplnění žádosti o doplnění koordinační situace o všechny vlastníky dopravní a technické infrastruktury, o doplnění stanovisek správců technické infrastruktury, nové koordinované stanovisko Magistrátu města Brna a to i přes to, že požadovaná stanoviska byla k žádosti o územní souhlas doložena a záměr kladně projednán. Termín doplnění žádosti je do 31.5.2017.
- proti usnesení o provedení územního řízení není možné podat odvolání. Odvolání proti usnesení o přerušení řízení by nebylo účinné a neúměrně by prodloužilo lhůty k zajištění povolení stavby provizorní přístupové komunikace.
- doplněné podklady na stavební úřad Starý Lískovec byly doručeny 12.4.2017, územního řízení bylo zahájeno
- v jednoduchých věcech dle §87 odst. 4 úřad rozhodne do 60 dnů tj. do 12.6.2017. Ve zvlášť složitých případech (čímž dle ÚMČ Brno – Starý Lískovec provizorní panelová komunikace nepochybně je) úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů tj. k 12.7.2017.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvě o poskytování služeb č. objednatele: 03PU-001240, č. poskytovatele: TS/09/16804.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2017 KE SMLouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Za Objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: - 6 -04- 2017

Za Poskytovatele SHP TS s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel

Datum: 30 -03- 2017