

Dodatek č. 3
Ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

Název zakázky: Výstavba PZS v km 112,937 (P4547) v trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov a Výstavba PZS v km 113,931 (P4549) a v km 114,444 (P4550) v trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov

která obsahuje tyto stavby:

- A. „Výstavba PZS v km 112,937 (P4547) v trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov“
- B. „Výstavba PZS v km 113,931 (P4549) a v km 114,444 (P4550) v trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2998/2020

číslo jednací: 2046/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN: 5523520049, 5523520050

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 520305

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb

A., „Výstavba PZS v km 112,937 (P4547) v trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“

B., „Výstavba PZS v km 113,931 (P4549) a v km 114,444 (P4550) v trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“, která nabyla účinnosti 25.8.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na prodloužení 3. Dílčí etapy pro odevzdání dokumentace pro společné povolení po připomínkách (s kompletní dokladovou částí) a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně schválené EH a schváleného SR + podání žádosti o společné povolení do 19. 04. 2023.

1.2 V rámci akce „Výstavba PZS v km 113,931 (P 4549) a v km 114,444 (P 4550) v trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ se zpracovalo několik technických variant řešení náhradní komunikace za zrušený přejezd P4549. Z následných jednání s místní samosprávou, ŘSD a majiteli dotčených pozemků jsou navržené varianty technického řešení nepřijatelné. Příprava variant technického řešení a následného projednání byla časově velmi náročná.

Proběhlo opětovné připomínkové řízení s odůvodněním nemožnosti technického řešení návrhu náhradní komunikace a upřesněním technického řešení. Připomínkové řízení konečné varianty bylo ukončeno až 9.2.2023

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novou Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 3, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 3
- 3.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 2.3.2023

V Praze dne 24.2.2023

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

24.2.2023

Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

- změna dle dodatku č. 3

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Prověření možnosti zrušení předmětného přejezdu spolu s náhradou zřízením propojovací komunikace.

Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (Bylo předáno 18.12.2020).**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

Odevzdání dokumentace technického řešení (včetně náhradní dokumentace) k připomínkám Ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet k připomínkám

Bude dokončeno a předáno **do 19.6.2022 (Bylo předáno 19.6.2022)**

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

Odevzdání dokumentace pro společné povolení po připomínkách (s kompletní dokladovou částí) a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně schválené EH a schváleného SR Podání žádosti o společné povolení

Bude dokončeno a předáno **do 19.4.2023**

Fakturováno bude **100 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS.

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DSP+PDPS), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění **vždy za každou stavbu samostatně.**

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě.

DSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3448784

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1fd3fd46-e7a8-464b-a85c-bdbab5f76ebc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2023 13:22:13



f07050ac-8c65-437e-96e8-6f6143f64448