

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 4.3.2022

ke stavbě

„Budeč – zasíťování lokality pro 7RD a rekonstrukce vodovodů v obci“

Budeč – rekonstrukce vodovodu II. etapa

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel společnosti

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

Československá obchodní banka, a.s.

176725996/300

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu vzniklých neočekávaných překážek v průběhu výstavby, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Předmět plnění

1. Vícepráce

Provedení protlaků – prodloužení z důvodu stávajících sítí a posunutí startovacích jam.

Řízený zemní protlak – na požadavek obce Budeč byl výkop nahrazen řízeným protlakem, chránička PE DN 225, z důvodu zachování vegetačního porostu.

Napojení 4x vodovodní přípojky na rámec PD a smluvního rozpočtu.

2. Méněpráce

Suchovod – nebyl realizován

Odfrezování a zaasfaltování horní vrstvy celého jízdniho pruhu silnice II.třídy – po domluvě se správcem komunikace KSÚS kraj Vysočina nebude realizováno, komunikace nebyla dotčena.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 4.3.2022 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 4.3.2022 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	7.857.000,00 Kč
Vícepráce	103.553,73 Kč
Méněpráce	-125.981,37 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7.834.572,36 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 4.3.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/6/2022 (č. zhotovitele AQS/2022/09/51104), je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.11.2022

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.11.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.