

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DODÁVCE NEHMOTNĚHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

„Věchnov-rekonstrukce vodojemu“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Ífrah, vedoucí manažer
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu
Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93)

Zhotovitel: Ing. Alois Matýsek
sídlo: UNIprojekt, Studentská 1133/3, 59101 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Alois Matýsek
bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú. 2401555663/2010
IČ: 45491674
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 10.11.2022

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a zvýšení ceny plnění se navrhuje z důvodu rozšíření zadání oproti rozsahu dohodnutému při výběru staveniště. Jedná se zejména o nové požadavky ohledně potrubní části.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

VI.

Cena plnění, platební podmínky.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality a stávajícího stavu	20.000,- Kč
- Projekt pro stavební povolení	108.500,- Kč
- Inženýrská činnost	12.000,- Kč
- Projekt pro provádění stavby	59.300,- Kč
Celkem bez DPH	199.800,- Kč
DPH 21 %	41.958,- Kč
Celkem vč. DPH	241.758,- Kč

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění dohodnutých činností.

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatel, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

NOVÉ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality a stávajícího stavu	20.000,- Kč
- Projekt pro stavební povolení	114.500,- Kč
- Inženýrská činnost	12.000,- Kč
- Projekt pro provádění stavby	63.300,- Kč
Celkem bez DPH	209.800 - Kč
DPH 21 %	44.058 - Kč
Celkem vč. DPH	253.858,- Kč

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění dohodnutých činností.

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatel, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

Příloha č.3 - termín plnění

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

- dokumentace pro společné povolení do 31.5.2023
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30.6.2023
- rozpočet, neoceněný výkaz výměr do 30.6.2023

NOVÉ ZNĚNÍ:

- dokumentace pro společné povolení do 30.6.2023
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 31.7.2023
- rozpočet, neoceněný výkaz výměr do 31.7.2023

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 3 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.2.2023

Zhotovitel

Objednatel

.....
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
Ing. Alois Matýsek

