

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0228008199

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0228008199**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003  
IČO: 282 44 532  
DIČ: CZ699003361  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006,  
IČO: 430 05 560,  
DIČ: CZ43005560,  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,  
číslo účtu (CZK): 1091107720/5500,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

### **Preambule**

#### **Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 2.8.2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy terminálu 3“, ev. č. Objednatele 0228008199, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.5.2022 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** v průběhu realizace Díla došlo z důvodů uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Pokyny k provedení změny č. 6, 7, 11, 17, 18, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 (včetně souvisejících rozpočtů) k potřebě změnit rozsah Díla, dobu plnění a Přílohu č. 2 Smlouvy – Upravený Harmonogram prací,
- (C)** Objednatel považuje veškeré změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem za tzv. změny nepodstatné ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- (D)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## I. ZMĚNY SMLOUVY

V důsledku skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se Smlouva mění takto:

- 1.1** Ustanovení čl. 1.4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.4.1 zhotovení stavby „Stavební úpravy Terminálu 3“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ra15 a.s., IČO 06647642, pro stavbu s názvem „Stavební úpravy Terminálu 3, letiště Praha – Ruzyně“, z 09/2020 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), schválené a předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejích pozdějších změn uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 (včetně souvisejících rozpočtů) (dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatelů,“*

- 1.2** Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se mění tak, že se úvodní věta následujícího znění: „Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 2. 8. 2021 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čístopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 31. 8. 2022, s tím, že Dodavatel je povinen postupovat při zhotovování Díla podle těchto Milníků“, ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 2. 8. 2021 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čístopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 12. 12. 2022, s tím, že Dodavatel je povinen postupovat při zhotovování Díla podle těchto Milníků:“*

- 1.3** Cena Díla, kterou se zavazuje uhradit Objednatel Dodavateli, se z částky ve výši 272 776 207,33 Kč bez DPH zvyšuje o částku ve výši 22 448 091,13 Kč bez DPH na částku ve výši 295 224 298,46 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 295 224 298,46 Kč (slovy: dvě stě devadesát pět milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a čtyřicet šest haléřů) bez DPH (dále též „**Cena Díla**“).“*

- 1.4** S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly, že

**1.4.1** se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy - Rozpočet Díla, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v Pokynech k provedení změny č. 6, 7, 11, 17, 18, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149,

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 (včetně souvisejících rozpočtů), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku,

- 1.4.2 se relevantně upravuje Příloha č. 2 Smlouvy – Upravený Harmonogram prací, a to v rozsahu uvedeném v Harmonogramu pro dokončení Díla, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

V této souvislosti se ustanovení čl. 14.14 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je*

*14.14.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky;*

*14.14.2 Příloha č. 2 – Upravený Harmonogram prací;*

*14.14.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla;*

*14.14.4 Příloha č. 4 – Upravené kontaktní údaje;*

*14.14.1 Příloha č. 5 – Technické požadavky na svítidla;*

*14.14.2 Příloha č. 6 – Závazné technické standardy pro ICT prostředí;*

*14.14.3 Příloha č. 7 – Dohoda o předčasném užívání stavby I;*

*14.14.4 Příloha č. 8 – Upravená Dohoda o předčasném užívání stavby II;*

*14.14.5 Příloha č. 9 – Pokyny k provedení změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 37 (včetně souvisejících rozpočtů);*

*14.14.6 Příloha č. 10 – Pokyny k provedení změny č. 6, 7, 11, 17, 18, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 (včetně souvisejících rozpočtů);*

*14.14.6 Příloha č. 11 – Harmonogram pro dokončení Díla.“*

## **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.6.1 Příloha č. 1: Pokyny k provedení změny č. 6, 7, 11, 17, 18, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 (včetně souvisejících rozpočtů),
- 3.6.2 Příloha č. 2: Harmonogram pro dokončení Díla.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: ██████████  
Funkce: prokurista  
PORR a.s., Pozemní stavby, Oblast  
Praha I

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Pos  
Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: ██████████  
Funkce: prokurista  
PORR a.s.