

# Harmonogram prací

„BD Politických vězňů 4 - výměna výtahu“

		2023	ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN								
		týden	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335		
č. zakázky		nos./st.																																	
1	LM-20-759-23	450/9					SOD	DOK	DOK	DOK	DOK	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	ST	MTŽ	MTŽ	MTŽ	MTŽ	ZP							

Plán fakturace

80%

20%

- SOD** smlouva o dílo, předání staveniště
- DOK** zpracování výrobní dokumentace
- PR** příprava -výroba, nákup materiálu
- ST** demontáž, stavební úpravy, dodávka technologie na stavbu
- MTŽ** montáž technologie
- ZP** zprovoznění, zkoušky po ukončení montáže, předání

Zpracoval: Čamek, 20.2.2023