

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 29.7.2022**  
(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Domov Odry, příspěvková organizace**

se sídlem: Hranická 410/56, Odry, 742 35  
zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou  
IČO: 48804894  
DIČ: CZ48804894 neplátce DPH  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 2112515008/2700  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 856

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavlína Koláčková, tel.: 723049017

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma PRINEX GROUP s.r.o.**

se sídlem: Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry  
zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem  
IČO:26818841  
DIČ:CZ26818841  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 9428990237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C27600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Balšínek , tel.: +420 739 452 225

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Humanizace Domova Odry – půdní vestavba“. Dne 8.11.2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy a dodatku č. 1 předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s:  
VCP1 – změnou provádění technologie provedení NTL plynovodu, z původního ocelového svařovaného vedení na vedení CU42 (svařování v prostoru půdy nebylo technicky možné a

technologie navržená PD by tedy nemohla být provedena). V soupisu je odečtena položka původního řešení a návrh nového řešení. VCP 56 500,-Kč, MNP 26 770,-Kč

VCP2 přemístěním kotelny, kdy náročnost přemístění celé otopné soustavy (odstavení všech objektů napojených na stávající kotelnu) není za chodu organizace možná. Navrhovaná varianta řeší dodávku a instalaci nové části systému, kdy budou na již připravený systém namontovány a dipojeny stávající kotle. Navrhované řešení neovlivní chod a tepelnou pohodu klientů domova. VCP 22 900,-Kč

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) **Cena sjednaných víceprací** činí 79 400,00 Kč bez DPH  
b) **Cena méněprací** dle přiložených rozpočtů - 26 770,00 Kč bez DPH  
c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 625 228,00 Kč</b>
<b>DPH ve výši 15%</b>	<b>693 784,20 Kč</b>
<b>včetně DPH</b>	<b>5 319 012,20 Kč</b>

### IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.7.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: rozpočet

Příloha č. 2: změnový list č. 2

V Odrách dne 24.2.2023




Za objednatele

Ing. Pavlína Koláčková, ředitelka

DOMOV ODRY  
příspěvková organizace  
102 000 000, 502 00 Odry  
550 700 439-2  
248 104894

V Odrách dne

28.2.2023



Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

