

ZMĚNOVÝ LIST**Rekonstrukce instalačních vestaveb obrazárny v AMO, Václavské nám.4, Olomouc**

IROP název	"Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, jejich zpřístupnění a nové expozice v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc" reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007891	
IROP č.		
Smlouva o dílo	MUO 2022/10/0035 (Registr smluv ID smlouvy 20624385 / ID verze 22146281)	ZL č.1
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Grapo, s.r.o., IČ: 25514440	

Název ZL	změna č.1
----------	-----------

Předmět změny	úprava geometrie části stávající konstrukce instalační vestavby
---------------	---

Popis	úprava vnitřní konstrukce hran stávající konstrukce instalační vestavby
-------	---

Zdůvodnění:

Stávající vnitřní konstrukce vestaveb je provedena z TD desek a po odkrytí opláštění bylo zjištěno, že skutečné provedení neodpovídá předpokládané kvalitě dle původní dokumentace - při demontáži opláštění došlo k narušení kotevní konstrukce pohledových částí vestaveb (hran) a bylo nutné konstrukci upravit tak, aby bylo dosaženo původních proporcí hran vestaveb, jejich geometrie. To si vyžádalo vícepráce nad rámec rozpočtu díla.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 4, změna - vícepráce

Vícepráce	bez DPH	+58 000,00 Kč
	21 % DPH	+12 180,00 Kč
	celkem	+70 180,00 Kč
Méněpráce	bez DPH	
	21 % DPH	
	celkem	0,00 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	+58 000,00 Kč
	21 % DPH	+12 180,00 Kč
	celkem	70 180,00 Kč

Vliv na termín dokončení
posun termínu o cca 7 dní

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s úpravou, která nemá zásadní vliv na termín a cenu Díla .

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet - viz.položka č.10

Za Zhotovitele		dne <i>P.12.2022</i>
Za Objednatele		dne <i>9.12.2022</i>