

**ZMĚNOVÝ LIST****Rekonstrukce instalačních vestavěb obrazárny v AMO, Václavské nám.4, Olomouc**

IROP název	"Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, jejich zpřístupnění a nové expozice v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc" reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007891	
IROP č.		
Smlouva o dílo	MUO 2022/10/0035 (Registr smluv ID smlouvy 20624385 / ID verze 22146281)	<b>ZL č.2</b>
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Grapo, s.r.o., IČ: 25514440	
Název ZL	změna č.2	

Předmět změny	změna způsobu provedení části nové konstrukce instalačních vestavěb
---------------	---

Popis	nahrazení části ocelové konstrukce zastropení instalačních vestavěb dřevěnými prvky
-------	---

**Zdůvodnění:**

Navržené řešení konstrukce zastropení vestavěb z nosných ocel.profilů jackl 200/80/3 se po zahájení prací ukázalo velmi náročně realizovatelné s ohledem na hmotnost a rozměry nových prvků, ve smyslu dopravy a manipulace v historickém prostředí objektu a rovněž nadměrného zatížení stávající podlahy. Bylo rozhodnuto přepracovat tuto část dokumentace projektantem statikem - nově s využitím dřevěných nosných profilů. Ocelové prvky 200/80/3 tedy byly vypuštěny a nahrazeny KVH profily 200/100 v hustějším osazení. Nové řešení znamená navíc méněpráce oproti rozpočtu díla.

**Zařazení změny dle ZZVZ:**

§ 222 odst. 6, změna - méněpráce

Vícepráce	bez DPH	+152 700,00 Kč
	21 % DPH	+32 067,00 Kč
	celkem	+184 767,00 Kč
Méněpráce	bez DPH	-328 499,21 Kč
	21 % DPH	-68 984,83 Kč
	celkem	-397 484,04 Kč
Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	-175 799,21 Kč
	21 % DPH	-36 917,83 Kč
	celkem	-212 717,04 Kč

**Vliv na termín dokončení**

posun termínu o cca 42 dní



**Vliv na změnu PD**

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení

**Vyjádření Objednatele**

Objednatel souhlasí s úpravou.

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet - viz.položky 9, 23-29

Za Zhotovitele		dne ..... <i>P. 12. 2022</i> .....
Za Objednatele		dne ..... <i>B. 12. 2022</i> .....