

Změnový list č. 2 ze dne 6. 3. 2023

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	213/2/2020		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: A2-PORT s.r.o. Opltova 155, Chudeřín, 436 03 Litvínov
Na základě oznámení projektanta/ objednatel / provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky / smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla .			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Autorský dozor v rozsahu 20 hodin (600 Kč bez DPH/hod).			
<u>Nové řešení:</u> Autorský dozor v rozsahu 90 hodin (600 Kč bez DPH/hod).			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Navýšení výkonu AD o 70 hodin (70 hodin x 600 Kč bez DPH = 42 000 Kč bez DPH) z důvodu nutných úprav PD a z důvodu prodloužení termínu realizace a tím i většího počtu účastí na KD. Úpravy PD jsou způsobeny odchylkami stávajících nosných částí od původní dokumentace, které nebylo možno zjistit v průběhu zpracování nové projektové dokumentace a novými požadavky provozovatele a objednatele. Z důvodu nevyhovujících věnců bylo nutné zpracovat nový statický posudek a byla nutná úprava konstrukcí ke kterým bude připevněna nová ocelová konstrukce zastřešení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Vlastimil Brabec

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	449 878,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	50 820,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	500 698,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Po dobu realizace
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 6.3.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 6.3.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 6.3.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 6.3.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 6.3.2023

Příloha