



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ FORMOU DODATKU Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-1181/DOP/2019, č. smlouvy zhotovitele: 390474-CZT-004

ze dne 16. 4. 2019

na akci: **„II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“**
(dále jen „Dohoda o narovnání formou dodatku č. 2“)

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený:	Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: Vedoucím společníkem společnosti bez právní osobnosti s názvem **M + M: RS PP Středočeský kraj** (dále jen „Sdružení“)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail:

tel.:

a

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka

se sídlem: Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

a

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.



IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Dnešního dne uzavírají obě strany na základě vzájemného souhlasu tuto Dohodu o narovnání formou dodatku č. 2 k výše uvedené prováděcí smlouvě ze dne 16. 4. 2019 na akci „**II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**“ a jejímu Dodatku č. 1.

I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2019 prováděcí smlouvu č. S-1181/DOP/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**“ a další činnosti, jak podrobně specifikováno ve Smlouvě a Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2020
2. V rámci dopracování dokumentace v následném stupni DSP vznikla dodatečně identifikovaná nutnost doplnění osvětlení stávajícího přechodu pro chodce v místě zastávky a doplnění části návazné plochy pro pěší v místě stávající autobusové zastávky. Toto doplnění vyžaduje v rámci nových objektů jejich dodatečné umístění nad rámec povolené DÚR. Z těchto důvodů dochází ke změně řízení stavebního povolení pro dokumentaci (DSP) na společné povolení pro dokumentaci DUSP. Možnost této změny byla konzultována se stavebním úřadem z pohledu povolovacích procesů a je možná. Označení stupně řízení „stavební povolení“ se tímto mění na „společné povolení“ a stupeň „DSP“ na označení „DUSP.“ Tato změna označení DSP na DUSP a SP na společné povolení se tak týká článků a ustanovení uvedených ve Smlouvě a Dodatku č. 1.
3. V návaznosti na technické požadavky, které dodatečně vyplynuly v rámci koordinace souvisejících staveb v oblasti obce Kamenice a nutnost dořešení postupu začlenění doplňujících požadavků obce Kamenice před podáním žádosti o společné povolení, se smluvní strany dále dohodly na prověření možného doplnění technického zadání. Toto řešení bylo odsouhlaseno na výrobním výboru 21. 9. 2022.

V návaznosti na koordinační výrobní výbor ze dne 21. 9. 2022 byl objednatelem dne 27. 9. 2022 vydán pokyn k technickému prověření zpracování požadavků obce Kamenice ke změně polohy VO souvisejícího umístěného objektu v prostoru Kamenice a ověření nejvhodnějšího postupu pro začlenění změn v rámci připravovaných podkladů pro podání společného povolení a vyplývajících změn postupu projednání.

Objednatelem byl odsouhlasen požadavek na prověření možného zajištění požadovaných úprav DUSP za předpokladu finanční spoluúčasti obce Kamenice a odsouhlasena změna termínu podání žádosti DUSP až po zpracování vzniklých změn, resp. po dořešení vzniklých překážek pro podání žádosti o společné povolení dle aktuálně připravené DUSP.



4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly o změně smluvního termínu žádosti pro podání společného povolení (DUSP)

II:

V rámci Smlouvy a Dodatku č. 1 se mění následně uvedené označení stupně dokumentace a stupně povolení takto:

Stávající označení: „Stavební povolení“

- se nově mění na: „Společné povolení“

Stávající označení: „Dokumentace ke stavebnímu povolení“

- se nově mění na: „Dokumentace pro vydání společného povolení“

Stávající zkratka označení: „DSP“

- se nově mění na: „DUSP“

III:

Úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy – odstavec č. 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění upraveného zadání dle Dohody o narovnání formou dodatku č. 2 následujícím způsobem:

Koncept DUSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od zaslání připomínek ke konceptu DUSP objednatelem

Podání žádosti o vydání společného povolení – do 1 měsíce od vydání pokynu objednatelem, nejdéle do 31. 12. 2022

Ostatní termíny plnění a jejich označení zůstávají beze změn.



IV.

Závěrečná ustanovení


1. Dohoda o narovnání formou dodatku č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy a Dodatku č. 1, jejichž ostatní ustanovení nedotčená touto Dohodou o narovnání zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tato Dohoda o narovnání formou dodatku č. 2 se vyhotovuje v elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
3. Tato Dohoda o narovnání formou dodatku č. 2 byla schválena Radou Středočeského kraje usnesením č. 016-07/2023/RK ze dne 16. 2. 2023.
4. Tato Dohoda o narovnání formou dodatku č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu o narovnání formou dodatku č. 2 přečetly s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek


PODEPSÁN

za zhotovitele:

Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj



Ing. Michal Babič
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



Ing. Jan Loško, Ph.D.
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat smluvní závazky za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s., čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.