

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	HAMROZI s.r.o., IČ 25842544	
Objednatel:	Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853	
Datum:	17.1.2023	
<p>Název díla: „Rekonstrukce chirurgie a ortopedie Karviná (4. a 5. patro)“</p> <p>Spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") v rámci výzvy č. 98 (specifický cíl 6.1. REACT EU), v rámci projektu "Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II typu“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016311.</p> <p>Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo z 20.4.2022 v rozsahu tohoto změnového listu.</p> <p>Předmět změn, změny rozsahu plnění: SO 02 – 6. NP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Architektonicko-stavební řešení – vícepráce (VP). 2. Architektonicko-stavební řešení – méněpráce (MP). <p>Jedná se o vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami.</p> <p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1 a příloze č.2, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu. Změnový list a jeho přílohy č.1 a č. 2 doplňují položkové rozpočty VP-MP k jednotlivým změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -204 249,60 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 061 787,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 857 538,16 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Změna dle Dodatku č.1.	
Podpis zástupce objednatele: Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel	Podpis zástupce zhotovitele: Bohuslav Hamrozi, jednatel	
Datum: 17.1.2023	Datum: 17.1.2023	

Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 03

Název díla: **„Rekonstrukce chirurgie a ortopedie Karviná (4. a 5. patro)“**

Spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") v rámci výzvy č. 98 (specifický cíl 6.1. REACT EU), v rámci projektu "Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II typu", registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016311.

Objednatel: **Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace**
se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853

Zhotovitel: **HAMROZI s. r. o.**
se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
IČ: 25842544

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

SO 02– 6.NP

Architektonicko-stavební řešení – vícepráce (VP) = 1 061 787,76 Kč bez DPH

Pol. Č. 241, 242, 244, 18, 245, 246, 247: dodatečné provedení oprav omítek celoplošně. Při provádění prací byla zjištěna nesoudržnost původních omítek, vysoké odchylky rovinatosti, defekty a poruchy většího rozsahu. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto realizovat celoplošné opravy omítek včetně odstranění původních vrstev.

Pol. Č. 55, 56, 57, 58, 59: dodatečné náklady spojené s likvidací vybourané suti a přesuny hmot.

Pol. Č. 227, 224, 225, 226: dodatečné provedení doplňkových zařizovacích předmětů vestaveb.

Pol. Č. 235: změna šířky u dveří do m. č. 620, rozšíření, nově 900 mm.

Pol. Č. 216: T-024, změna u nábytku, skříň dvoudveřová, m. č. 602, 609, doplnění skříní do pokojů.

Pol. Č. 220: T-025, změna u nábytku, spodní skříňka, m. č. 612.

Pol. Č. 221: T-026, změna u nábytku, skříňka, m. č. 612.

Pol. Č. 222: T-027, změna u nábytku, stůl s nožkou, m. č. 612.

Pol. Č. 219: T-13, změna u nábytku, pracovní linka, m. č. 618, změna délky.

Pol. Č. 263: T-15, změna u nábytku, vestavěná skříň, m. č. 603, 604.

Pol. Č. 264: T-16, změna u nábytku, vestavěná skříň, m. č. 605, 606, 607, 608.

Pol. Č. 148: T-12, změna u nábytku, závěsná skříňka, do m. č. 617.

Pol. Č. 171, 228, 229: dodatečně upřesněné ochranné prvky rohů a pásů na dveře, acrovyn.

Pol. Č. 230: dodatečné provedení tmelení spáry mezi stěnou a soklem krytiny PVC u podlah, místo ukončovací lišty.

Pol. Č. 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 199, 200: dodatečné provedení PVC místo keramické dlažby v m. č. 617.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užité vlastnosti díla.

V Karviné dne 17.1.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Bc. Marcela Mesochořidlová
provozně-technický náměstek, úsek ředitele

.....
Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí

.....
Ing. Václav Jurčík
referent investic, investiční oddělení

.....
Lukáš Kačáni
technický dozor stavebníka

Příloha č.2 ke změnóvémú listu ZL 03

Název díla: **„Rekonstrukce chirurgie a ortopedie Karviná (4. a 5. patro)“**

Spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") v rámci výzvy č. 98 (specifický cíl 6.1. REACT EU), v rámci projektu "Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II typu", registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016311.

Objednatel: **Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace**
se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853

Zhotovitel: **HAMROZI s. r. o.**
se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
IČ: 25842544

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

SO 02– 6.NP

Architektonicko-stavební řešení – méněpráce (MP) = -204 249,60 Kč bez DPH

- Pol. Č. 59: přesuny hmot spojené s MP, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 68, 70, 74, 75: neprovedení doplňkových zařizovacích předmětů vestaveb.
- Pol. Č. 99, 100: neprovedené úpravy kazetových podhledů, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 134, 135, 136: neprovedené PVC parapety, proveden keramický obklad, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 142: T-06, změna u nábytku, skříň na léky, m. č. 618, neprovedeno.
- Pol. Č. 153: T-17, změna u nábytku, skříň na chodbě 623, změna hloubky.
- Pol. Č. 154: T-18, změna u nábytku, skříň m. č. 612, neprovedeno-změna u prvku.
- Pol. Č. 155: T-19, změna u nábytku, skříň m. č. 612, neprovedeno-změna u prvku.
- Pol. Č. 158: T-22, změna u nábytku, skříň m. č. 623, neprovedeno.
- Pol. Č. 171, 172: neprovedené ochranné prvky stěn a rohů, změna materiálu, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 174: neprovedené zábradlí u prvku Z 11, nebylo nutné realizovat, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183: nerealizované keramické dlažby podlahy v m. č. 617.
- Pol. Č. 194, 195: neprovedená ukončovací lišta u soklu krytiny PVC podlah, provedeno zatmelení, dle skutečnosti.
- Pol. Č. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209: nerealizované keramické obklady, stěny v m. č. 617.

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací. Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Karviné dne 17.1.2023

za objednatele:

.....
Bc. Marcela Mesochoridisová
provozně-technický náměstek, úsek ředitele

.....
Ing. Václav Jurčík
referent investic, investiční oddělení

za zhotovitele:

.....
Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí

.....
Lukáš Kačáni
technický dozor stavebníka