
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/163.3 – SO 500.10.01/3 – STL plynovod PE 225 –
Dornych, 1. část

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 3 058 444,92 Kč na 3 047 999,22 Kč,
tedy o - **10 445,70 Kč**.


V předložené třetí změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se
zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2021





Č. j.:

Odd.:

Zpracoval:

Linka:

Věc:

Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/163.3

Evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Číslo změny SO/PS:

STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část

Skupina změn v ZBV: 3

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Lhůta:

Záznamy					

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:

Schvaluje:

Do podatelny došlo dne:

6.5.2022

Odesláno dne:

1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.10.01/3

Číslo ZBV:

5/163.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/163.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/163.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/163.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/163.3	-10 445,70	0,00	-10 445,70

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/163.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/163.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/163.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/163	-10 445,70	0,00	-10 445,70

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/163.3

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.10.01/3
Název SO/PS:	STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 883 755,27 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-10 445,70 Kč, -0,36 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 649 367,19 Kč, 100,52 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 500.10.01.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
 Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.01.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.10.01:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
17	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 300MM	M	-2,100	-6 531,00	-3,72%
18	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	M	-2,100	-3 395,70	-3,28%
23	899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KS	-2,000	-3 732,00	-100,00%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.10.01 - B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	-16,650	8 325,00	-100,00%
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	-4,260	-5 112,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24.01.2022

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 19-05-2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3	Číslo ZBV: 5/163.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4-7</td> <td>Objednatel</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatel
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4-7	Objednatel											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.01. Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-10 445,70</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-10 445,70</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-10 445,70	0,00	-10 445,70				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-10 445,70	0,00	-10 445,70										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>4.2.2022</u> podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum <u>19-05-2022</u> podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Asistent správce stavby	jméno	datum <u>24.01.2022</u> podpis										
Správce stavby	jméno	datum podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Obejdnavatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednavatele a Zhotovitele své podpisy.												
Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednavatele)	jméno	datum podpis										
Zhotovitel	jméno	datum <u>20. 01. 2022</u> podpis										
		Číslo paré: 1										

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/163.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 883 755,27

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	174 689,65	3 058 444,92	174 689,65

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-10 445,70	0,00	174 689,65	6,06%

Cena SO/PS po této ZBV:

p

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-10 445,70	3 047 999,22	164 243,95	5,70%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Asistent Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

19. 05. 2022

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/163.3									
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část Číslo a název rozpočtu: SO 500.10.01 Rekapitulace			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
			č. SO 500.10.01/3						
			Skupina Změn: 3						
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Příloha č. 9.1	SO 500.10.01	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	2 756 194,67	2 928 926,98	-13 658,70	0,00	2 915 268,28	159 073,61	-0,47%
Příloha č. 9.2	SO 500.10.01	B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku	127 560,60	129 517,94	3 213,00	0,00	132 730,94	5 170,34	2,48%
		Celkem	2 883 755,27	3 058 444,92	-10 445,70	0,00	3 047 999,22	164 243,95	-0,34%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/163.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část Číslo a název rozpočtu: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
									č. SO 500.10.01/3						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
	01	Zemní práce													
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	50,000	50,000	50,000	0,000	145,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00%
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	114,800	119,248	119,248	0,000	1 787,00	205 147,60	213 096,18	0,00	0,00	213 096,18	0,00	0,00%
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	43,050	44,718	44,718	0,000	1 553,00	66 856,65	69 447,05	0,00	0,00	69 447,05	0,00	0,00%
4	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	57,400	59,624	59,624	0,000	2 007,00	115 201,80	119 665,37	0,00	0,00	119 665,37	0,00	0,00%
5	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	11,200	11,200	11,200	0,000	267,00	2 990,40	2 990,40	0,00	0,00	2 990,40	0,00	0,00%
6	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	360,800	371,921	371,921	0,000	601,00	216 840,80	223 524,52	0,00	0,00	223 524,52	0,00	0,00%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	360,800	371,921	371,921	0,000	16,00	5 772,80	5 950,74	0,00	0,00	5 950,74	0,00	0,00%
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	36,080	37,192	37,192	0,000	89,00	3 211,12	3 310,09	0,00	0,00	3 310,09	0,00	0,00%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	310,800	320,407	320,407	0,000	825,00	256 410,00	264 335,78	0,00	0,00	264 335,78	0,00	0,00%
10	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	56,000	56,000	56,000	0,000	21,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00%
11	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	11,200	11,200	11,200	0,000	120,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00%
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	56,000	56,000	56,000	0,000	9,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00%
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	56,000	56,000	56,000	0,000	3,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00%
	01	Zemní práce							882 873,17	912 762,13	0,00	0,00	912 762,13	0,00	0,00%
	05	Komunikace													
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	287,000	298,121	298,121	0,000	164,00	47 068,00	48 891,84	0,00	0,00	48 891,84	0,00	0,00%
15	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU	M3	114,800	119,248	119,248	0,000	470,00	53 956,00	56 046,56	0,00	0,00	56 046,56	0,00	0,00%
	05	Komunikace							101 024,00	104 938,40	0,00	0,00	104 938,40	0,00	0,00%
	08	Potrubí													
16	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM	M	328,000	338,110	338,110	0,000	1 990,00	652 720,00	672 838,90	0,00	0,00	672 838,90	0,00	0,00%
17	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 300MM	M	56,500	56,500	54,400	-2,100	3 110,00	175 715,00	175 715,00	-6 531,00	0,00	169 184,00	-6 531,00	-3,72%
18	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	M	56,500	64,000	61,900	-2,100	1 617,00	91 360,50	103 488,00	-3 395,70	0,00	100 092,30	-3 395,70	-3,28%
19	891134	ŠOUPÁTKA DN DO 200MM	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	52 249,00	52 249,00	52 249,00	0,00	0,00	52 249,00	0,00	0,00%
20	891934	ZEMNÍ SOUPRAVY DO DN 200MM S POKLOPEM	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00%
21	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	328,000	338,110	338,110	0,000	18,00	5 904,00	6 085,98	0,00	0,00	6 085,98	0,00	0,00%
22	899303	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - (KVO DO POKLOPU)	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00%
23	899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KS	2,000	2,000	0,000	-2,000	1 866,00	3 732,00	3 732,00	-3 732,00	0,00	0,00	-3 732,00	-100,00%
24	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	328,000	345,610	345,610	0,000	13,00	4 264,00	4 492,93	0,00	0,00	4 492,93	0,00	0,00%
25	899341	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE STL	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	55 982,00	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00%
26	899341	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - ODPOJE NTL	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	55 982,00	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00%
27	899351	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - ODPOJE NTL	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	55 982,00	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	328,000	338,110	338,110	0,000	49,00	16 072,00	16 567,39	0,00	0,00	16 567,39	0,00	0,00%
29	900 R 001	ZASOBOVÁNÍ TLAKOVÝM VOZEM	KPL	1,000	1,000	1,000	0,000	322 294,00	322 294,00	322 294,00	0,00	0,00	322 294,00	0,00	0,00%
30	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWEE na propojích a odpojích 1x STO 200, 1x NTO 200, 1x NTO 300)	HZS	120,000	120,000	120,000	0,000	855,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00%
31	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	30,000	30,000	30,000	0,000	425,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00%
32	900 R 004	HZS - revize	HZS	25,000	25,000	25,000	0,000	581,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00%
	08	Potrubí							1 628 290,50	1 661 443,20	-13 658,70	0,00	1 647 784,50	-13 658,70	-0,82%
	09	Ostatní práce													
33	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	12,000	12,000	12,000	0,000	92,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00%
34	96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	50,000	50,000	50,000	0,000	131,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00%
35	969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	293,000	293,000	293,000	0,000	243,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	71 199,00	0,00	0,00%
36	969345	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH	M	105,000	105,000	105,000	0,000	328,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00%
37	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUchem NEBO INERT PLYNEM	M	12,000	12,000	12,000	0,000	31,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00%
38	96942	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUchem NEBO INERT PLYNEM	M	50,000	50,000	50,000	0,000	45,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
39	969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUchem NEBO INERT PLYNEM	M	293,000	293,000	293,000	0,000	69,00	20 217,00	20 217,00	0,00	0,00	20 217,00	0,00	0,00%
38	969445	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUchem NEBO INERT PLYNEM	M	105,000	105,000	105,000	0,000	75,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00%
	09	Ostatní práce							144 007,00	144 007,00	0,00	0,00	144 007,00	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	87834R	CHRÁNIČKY Z TRUB pozinkovaná ocel DN DO 300MM, číhačka, uliční poklop a podkladní deska pod poklop	M	0,000	7,500	7,500	0,000	14 103,50	0,00	105 776,25	0,00	0,00	105 776,25	0,00	0,00%
	999	Nové položky							0,00	105 776,25	0,00	0,00	105 776,25	0,00	0,00%
		Celkem							2 756 194,67	2 928 926,98	-13 658,70	0,00	2 915 268,28	-13 658,70	-0,47%

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/163.3										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část Číslo a název rozpočtu: SO 500.10.01 B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku										č. SO 500.10.01/3					
										Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	577,280	595,074	595,074	0,000	110,00	63 500,80	65 458,14	0,00	0,00	65 458,14	0,00	0,00%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	šterk čistý	t	180,810	180,810	180,810	0,000	80,00	14 464,80	14 464,80	0,00	0,00	14 464,80	0,00	0,00%
4	17 05 07	šterk kontam.ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolice objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolice	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	229,600	229,600	229,600	0,000	230,00	52 808,00	52 808,00	0,00	0,00	52 808,00	0,00	0,00%
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolice	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	16,650	16,650	0,000	-16,650	-500,00	-8 325,00	-8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	8 325,00	-100,00%
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	4,260	4,260	0,000	-4,260	1 200,00	5 112,00	5 112,00	-5 112,00	0,00	0,00	-5 112,00	-100,00%
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem							127 560,60	129 517,94	3 213,00	0,00	132 730,94	3 213,00	2,48%

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 649 367,19
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,52%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,26%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 5), písm. b)	8,26% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 038 407,54
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,06% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(38/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57% ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Sledování záporné položek (Skupina 2)							-0,01%		Skupiny změn																		
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)							8,26%		ABS																		
5=(27/1)*100							- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						- 6 -
Vyhrazená změna (Doměrky)							Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis						Smluvní kompenzační nároky			
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=36+37	40		
				- 98 904 328,76	105 108 150,52	6 201 821,76	- 3 359 927,68	219 079,66	- 3 140 848,02	- 6 668 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 660 356,13	79 698 763,67	3 038 407,54	156 359 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 984,49	2,57%	30 809 800,96	0,00		
740.2	3/61.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
740.3	3/62.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
740.3	3/63.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
740.4	3/64.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
140.3	3/65.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.2	3/66.3	ŘSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/67.3	ŘSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00			0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00			
500.3	3/68.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00			0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Plotní – 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/60.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/61.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00			
100.3	3/62.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	0,00		
100.3	3/63.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	0,00		
100.3	3/64.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	0,00		
100.3	3/65.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 895,84	205 895,84			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,02%	205 895,84	0,00		
100.2	3/66.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,00%	550 144,00	0,00		
300.2	3/67.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00			0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	0,00		
300.2	3/68.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00			0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	0,00		
152.2	3/69.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní – 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Třmítá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00			0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00			0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Třmítá č.p.758/4 (průjez)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00			0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00			0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 895,84	0,00%	205 895,84	0,00		
201.3	5/114.3	DPMB	Kamery																								

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 649 367,19
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,52%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,26%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (6), písm. b)	8,26%

ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 038 407,54	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,06%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

5=(27/1)*100 41=(19/1)*100						Sledování záměny položek (Skupina 2) Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)		-0,01% 8,26% ABS		Skupiny změn															
										- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -
										Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=23+25+28+32+38 0	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
				- 98 904 328,76	105 106 150,52	6 201 821,76	- 3 359 927,68	219 079,66	- 3 140 848,02	- 6 688 208,48	6 576 342,70	- 109 885,78	- 76 660 356,13	79 698 763,67	3 038 407,54	156 359 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
101.4	5/158.3	ŘSD	DZ - IV. etapa	- 112 449,00	194 864,00	82 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 112 449,00	194 864,00	82 415,00	307 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.2	5/159.3	SMB	Portály dopravního značení	0,00	672 166,92	672 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 166,92	672 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	5/160.3	SMB	Úžká - Kanalizace	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, cihla Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,																			