

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/187.3 – SO 500.32.11-13/1 – Dopojení domovních instalací Široká

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 72 757,00 Kč na 28 865,25 Kč, tedy o – **43 891,75 Kč**.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

### **Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 4. 2. 2022



## Přehled dokladů

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 5/187.3                                    |
| Název a evidenční číslo Stavby:                        | Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Dopojení domovních instalací Široká        |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                       | SO 500.32.11-13/1                          |

[illegible]

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Dopojení domovních instalací Široká**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 500.32.11-13/1**

Číslo ZBV:

**5/187.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/187.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/187.1     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/187.2     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/187.3     | -43 891,75                          | 0,00                               | -43 891,75                                                 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/187.4     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/187.5     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5/187.6     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5/187          | -43 891,75                          | 0,00                               | -43 891,75                                                    |

**Průvodní list zařazení do skupiny**  
**pro ZBV číslo: 5/187.3**

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Věcně příslušný útvar:           | Statutární město Brno                      |
| Název stavby:                    | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 500.32.11-13/1                          |
| Název SO/PS:                     | Dopojení domovních instalací Široká        |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | <b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>                  |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy:             | 77 757,00 Kč (bez DPH)                                 |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | -43 891,75 Kč, -60,33 % z ceny SO/PS dle Smlouvy       |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy               |
| Aktuální orientační smluvní částka:         | 1 201 514 316,36 Kč, 100,34 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.32.11-13.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.32.11-13.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.32.11-13.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.32.11-13:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                              | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 624451      | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY | M2   | -1,000           | -622,00                | -50,00%               |
| 3            | 723147      | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 100MM          | M    | -3,000           | -5 598,00              | -100,00%              |
| 4            | 72321.3     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4"                              | KS   | -1,000           | -809,00                | -50,00%               |
| 6            | 72321.5     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 2"                                | KS   | -1,000           | -1 680,00              | -100,00%              |
| 8            | 72321.6     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR R71                        | KS   | -1,000           | -14 928,00             | -100,00%              |

## Příloha č. 4

|    |           |                                             |     |        |            |         |
|----|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 9  | 899611    | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM          | M   | -5,000 | -155,00    | -50,00% |
| 10 | 899304    | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP | KS  | -1,000 | -10 574,00 | -50,00% |
| 11 | 899901    | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                          | KS  | -1,000 | -6 666,00  | -50,00% |
| 12 | 900 R 004 | HZS - revize                                | HZS | -3,000 | -1 743,00  | -50,00% |
| 13 | 96813     | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU   | M3  | -0,250 | -396,75    | -50,00% |

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

| Poř. č. pol. | Katalogové číslo | Název položky                                                          | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 6            | 17 01 07         | stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) | t    | -0,900           | -720,00                | -100,00%              |

## ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .... [REDACTED] .....

datum: 14. 02. 2022

## SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: . [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Dopojení domovních instalací Široká</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>SO 500.32.11-13/1</b> | Číslo ZBV:<br><b>5/187.3</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**  
 Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

| Přílohy Změnového listu:<br><br>Rozpis ocenění změn položek | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td>Objednatelé</td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4-7 | Objednatelé |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|-------------------------------------------------------|---|------------|---|------------|-----|-------------|
| Paré č.                                                     | Příjemce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |     |             |
| 1                                                           | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |     |             |
| 2                                                           | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |     |             |
| 3                                                           | Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |     |             |
| 4-7                                                         | Objednatelé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |     |             |

Iničiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.32.11-13.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.32.11-13.

| Údaje v Kč bez DPH:                 |                                    |                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
| <b>-43 891,75</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>-43 891,75</b>                                             |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                                                                                             |       |  |       |              |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--------------|--------|--|
| Projektant (autorský dozor)                                                                                 | jméno |  | datum | 11. 03. 2022 | podpis |  |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno |  | datum |              | podpis |  |
| Supervize                                                                                                   | jméno |  | datum |              | podpis |  |
| Správce stavby                                                                                              | jméno |  | datum | 14. 02. 2022 | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                                       |       |  |       |              |        |  |
|-------------------------------------------------------|-------|--|-------|--------------|--------|--|
| Statutární město Brno<br>(Oprávněná osoba objednatel) | jméno |  | datum | 20. 04. 2022 | podpis |  |
| Zhotovitel                                            | jméno |  | datum | 10. 02. 2022 | podpis |  |

|  |             |
|--|-------------|
|  | Číslo paré: |
|--|-------------|

1

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/187.3

|                                                                                             |                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Název Stavby:                                                                               | Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina<br>3 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.32.11-13/1                                          |                                            |              |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Dopojení domovních instalací Široká |                                            |              |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 72 757,00              |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 72 757,00                               | 0,00                                                        |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=(10/1)*100                                                  |
| stavební/montážní práce | -43 891,75                                | 0,00                                     | 0,00                                                           | 0,00%                                                          |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=(15/1)*100                                                     |
| stavební/montážní práce | -43 891,75                                                      | 28 865,25                | -43 891,75                                                    | -60,33%                                                           |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/187.3                                                                                                                                                           |                 |                                     |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4<br>Číslo a název SO/PS: SO 500.32.11-13 Dopojení domovních instalací Široká<br>Číslo a název rozpočtu: SO 500.32.11-13 Rekapitulace |                 |                                     | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)    |                    |                   |                              |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     | č. SO 500.32.11-13/1           |                    |                   |                              |                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     | Skupina Změn: 3                |                    |                   |                              |                           |                          |
| Příloha č.                                                                                                                                                                                                     | Číslo rozpočtu: | Název položky                       | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 2               | 3                                   | 4                              | 5                  | 6                 | 7                            | 8                         | 9                        |
| Příloha č. 9.1                                                                                                                                                                                                 | SO 500.32.11-13 | Dopojení domovních instalací Široká | 72 037,00                      | -43 171,75         | 0,00              | 28 865,25                    | -43 171,75                | -59,93%                  |
| Příloha č. 9.2                                                                                                                                                                                                 | B.2.1.6         | Poplatky za uložení na skládku      | 720,00                         | -720,00            | 0,00              | 0,00                         | -720,00                   | -100,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>Celkem</b>                       | <b>72 757,00</b>               | <b>-43 891,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 865,25</b>             | <b>-43 891,75</b>         | <b>-60,33%</b>           |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/187.3                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4<br>Číslo a název SO/PS: SO 500.32.11-13 Dopojení domovních instalací Široká<br>Číslo a název rozpočtu: SO 500.32.11-13 Dopojení domovních instalací Široká |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. SO 500.32.11-13/1 |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn: 3                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                          | Kód položky | Název položky                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>01</b>   | <b>Zemní práce</b>                                         |      |                     |                   |                  |                   |                                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 624451      | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY | M2   | 2,000               | 1,000             | -1,000           | 622,00            | 1 244,00                                            | -622,00            | 0,00              | 622,00                    | -622,00                | -50,00%               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>01</b>   | <b>Zemní práce</b>                                         |      |                     |                   |                  |                   | <b>1 244,00</b>                                     | <b>-622,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>622,00</b>             | <b>-622,00</b>         | <b>-50,00%</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b>   | <b>Vnitřní plynovody</b>                                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | 723144      | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 32MM           | M    | 0,500               | 0,500             | 0,000            | 1 119,00          | 559,50                                              | 0,00               | 0,00              | 559,50                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | 723147      | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 100MM          | M    | 3,000               | 0,000             | -3,000           | 1 866,00          | 5 598,00                                            | -5 598,00          | 0,00              | 0,00                      | -5 598,00              | -100,00%              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | 72321.3     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4"                              | KS   | 2,000               | 1,000             | -1,000           | 809,00            | 1 618,00                                            | -809,00            | 0,00              | 809,00                    | -809,00                | -50,00%               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                     | 72321.4     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 6/4"                              | KS   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 119,00          | 1 119,00                                            | 0,00               | 0,00              | 1 119,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                     | 72321.5     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 2"                                | KS   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 680,00          | 1 680,00                                            | -1 680,00          | 0,00              | 0,00                      | -1 680,00              | -100,00%              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                     | 72321.8     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25                        | KS   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 6 221,00          | 6 221,00                                            | 0,00               | 0,00              | 6 221,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                     | 72321.6     | PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR R71                        | KS   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 14 928,00         | 14 928,00                                           | -14 928,00         | 0,00              | 0,00                      | -14 928,00             | -100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b>   | <b>Vnitřní plynovody</b>                                   |      |                     |                   |                  |                   | <b>31 723,50</b>                                    | <b>-23 015,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 708,50</b>           | <b>-23 015,00</b>      | <b>-72,55%</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b>   | <b>Plynovody</b>                                           |      |                     |                   |                  |                   |                                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                     | 899611      | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                         | M    | 10,000              | 5,000             | -5,000           | 31,00             | 310,00                                              | -155,00            | 0,00              | 155,00                    | -155,00                | -50,00%               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                    | 899304      | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP                | KS   | 2,000               | 1,000             | -1,000           | 10 574,00         | 21 148,00                                           | -10 574,00         | 0,00              | 10 574,00                 | -10 574,00             | -50,00%               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                    | 899901      | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                         | KS   | 2,000               | 1,000             | -1,000           | 6 666,00          | 13 332,00                                           | -6 666,00          | 0,00              | 6 666,00                  | -6 666,00              | -50,00%               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                    | 900 R 004   | HZS - revize                                               | HZS  | 6,000               | 3,000             | -3,000           | 581,00            | 3 486,00                                            | -1 743,00          | 0,00              | 1 743,00                  | -1 743,00              | -50,00%               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b>   | <b>Plynovody</b>                                           |      |                     |                   |                  |                   | <b>38 276,00</b>                                    | <b>-19 138,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19 138,00</b>          | <b>-19 138,00</b>      | <b>-50,00%</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b>   | <b>Ostatní práce</b>                                       |      |                     |                   |                  |                   |                                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                    | 96813       | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU                  | M3   | 0,500               | 0,250             | -0,250           | 1 587,00          | 793,50                                              | -396,75            | 0,00              | 396,75                    | -396,75                | -50,00%               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b>   | <b>Ostatní práce</b>                                       |      |                     |                   |                  |                   | <b>793,50</b>                                       | <b>-396,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>396,75</b>             | <b>-396,75</b>         | <b>-50,00%</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |             | <b>Celkem</b>                                              |      |                     |                   |                  |                   | <b>72 037,00</b>                                    | <b>-43 171,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 865,25</b>          | <b>-43 171,75</b>      | <b>-59,93%</b>        |

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

19. 02. 2022

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/187.3

| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 |                  |                                                                        |      |                     |                   |                  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 500.32.11-13 Dopojení domovních instalací Široká   |                  |                                                                        |      |                     |                   |                  | č. SO 500.32.11-13/1        |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku             |                  |                                                                        |      |                     |                   |                  | Skupina Změn: 3             |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                               | Katalogové číslo | Název položky                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč           | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                          | 2                | 3                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                           | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                          | 17 05 04         | výkopová zemina čistá (zemina 1-3)                                     | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            | 110,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | #####                 |
| 1a                                                                         | 17 05 04         | výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)       | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 2                                                                          | 17 05 03         | zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka                | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 3                                                                          | 17 05 08         | šterk čistý                                                            | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            | 80,00                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | #####                 |
| 4                                                                          | 17 05 07         | šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace                           | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 5                                                                          | 17 05 07         | lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka                                | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 6                                                                          | 17 01 07         | stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) | t    | 0,900               | 0,000             | -0,900           | 800,00                      | 720,00                      | -720,00            | 0,00              | 0,00                      | -720,00                | -100,00%              |
| 7                                                                          | 17 09 04         | směsné stavební a demoliční odpady ( z interiérů budov)                | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 8                                                                          | 17 01 01         | beton z demolic objektů, základů TV                                    | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 9                                                                          | 17 01 06         | úlomky betonu znečištěné škodlivinami                                  | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 10                                                                         | 17 01 06         | kontaminovaná stavební suť a betony z demolic                          | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 11                                                                         | 17 03 02         | vybouraný asf.beton (demolice vozovky)                                 | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            | 230,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 12                                                                         | 17 02 01         | dřevo po stav.použití, z demolic                                       | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 13                                                                         | 17 09 02         | stavební suť a zemina s PCB                                            | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 14                                                                         | 02 01 03         | smýcené stromy a keře                                                  | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 15                                                                         | 17 02 04         | železniční pražce dřevěné                                              | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 16                                                                         | 17 01 01         | železniční pražce betonové                                             | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 17                                                                         | 17 01 01         | kůly a sloupy betonové                                                 | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 18                                                                         | 17 02 04         | kůly a sloupy dřevěné                                                  | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 19                                                                         | 17 04 04         | mostnice - podlahy z ocelových mostů                                   | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 20                                                                         | 17 04 05         | železný šrot - konstrukce,kolejnice                                    | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            | -500,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | #####                 |
| 21                                                                         | 12 01 01         | piliny ze železných kovů                                               | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 22                                                                         | 12 01 03         | piliny z neželezných kovů                                              | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 23                                                                         | 17 04 07         | šrot neželezných kovů                                                  | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 24                                                                         | 17 04 09         | výhybky znečištěné mazadly                                             | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 25                                                                         | 17 04 02         | odpad hliníku                                                          | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 26                                                                         | 17 04 01         | odpad mědi a jejích slitin                                             | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 27                                                                         | 17 04 11         | zbytky kabelů vodičů                                                   | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 28                                                                         | 17 03 01         | dehtové izolace proti vlhku                                            | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            | 1 200,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | #####                 |
| 29                                                                         | 17 03 02         | asf.stavební nátěry                                                    | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 30                                                                         | 08 01 11         | odpadní nátěr.hmoty                                                    | kg   | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 31                                                                         | 08 01 17         | odpadní ředidla, zbytky                                                | kg   | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 32                                                                         | 08 01 17         | staré nátěr. hmoty + písek z otryskání                                 | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |
| 33                                                                         | 15 01 10         | obaly od nátěrových hmot                                               | t    | 0,000               | 0,000             | 0,000            |                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                       |

## Příloha č. 9.2

| Poř. č.<br>pol. | Katalogové číslo | Název položky                        | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1               | 2                | 3                                    | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
| 34              | 15 01 02         | obaly plastové                       | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 35              | 15 01 01         | obaly papírové                       | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 36              | 15 01 03         | obaly dřevěné                        | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 37              | 16 02 14         | transformátory bez PCB               | kg   | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 38              | 16 02 14         | likvidované sděl. + zab.zař.         | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 39              | 16 02 14         | ostatní vyřazené zařízení            | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 40              | 16 06 01         | olověné akumulátory                  | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 41              | 16 06 02         | Ni-Cd akumulátory                    | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 42              | 17 01 03         | izolátory porcelánové                | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 43              | 17 01 03         | odpojovače-ocel, porcelán 100 kg     | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 44              | 07 02 99         | pryžové podložky                     | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 45              | 17 02 03         | PE podložky                          | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 46              | 17 06 05         | stavební materiály s obsahem azbestu | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 47              | 17 02 04         | rámy oken se skleněnou výplní        | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
| 48              | 02 01 03         | pařezy                               | t    | 0,000                  | 0,000                | 0,000               |                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      |                          |
|                 |                  |                                      |      |                        |                      |                     |                      | 720,00                         | -720,00            | 0,00              | 0,00                         | -720,00                   | -100,00%                 |

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02. 2022



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

|               |                                                                                            |                  |             |                                                           |                   |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 1 197 447 545,43 | 6=30+34     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 215 690,84      | bez ABS |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 1 201 514 316,36 | 7=(6,1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,10%             |         |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijáté smluvní částky                                                      | 100,34%          | 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 359 234 263,63 Kč |         |
| 4=(24/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | -0,29%           |             |                                                           |                   |         |
| 5=(27/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | -0,01%           |             |                                                           |                   |         |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,45%            | ABS         |                                                           |                   |         |

|               |                                              |                   |     |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              | 13,23%            | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              | 0,00%             | ABS |
| 11=1*0,5      | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |     |

|                 |                                              |                  |     |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|-----|
| 12=(39/1)*100   | Sledování limitu 15 %                        | 2,57%            | ABS |
| 13=30           | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-30 | Zbývá do limitu                              | 106 556 199,04   |     |

| Sledování změnny položek (Skupina 2)                                                       |         |          |                                                               |                                            |                      | -0,01%                        | ABS                                        | Skupiny změn |                                     |                                            |                |                                     |                                            |               |                                     |                                                 |                                            |                            |                                     |                                                |                                            |               |               |                                                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) |         |          |                                                               |                                            |                      | 8,45%                         |                                            | - 1 -        |                                     |                                            | - 2 -          |                                     |                                            | - 3 -         |                                     |                                                 | - 4 -                                      |                            |                                     | - 5 -                                          |                                            |               | - 6 -         |                                                 |              |
| Vyhrazená změna (Doměrky)                                                                  |         |          |                                                               |                                            |                      | Záměna položek (Započítávání) |                                            |              | Nepředvídanost                      |                                            |                | Nezbytnost                          |                                            |               | Změny de minimis                    |                                                 |                                            | Smluvní kompenzační nároky |                                     |                                                |                                            |               |               |                                                 |              |
| SO                                                                                         | ZBV č.  | Investor | Název SO/PS / předmět Změny                                   | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV                   | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné   | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné  | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné               | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné  | limit 15 %    | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné |
| 16                                                                                         | 17      |          | 18                                                            | 19=22+25+28+32+36                          | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20                      | 22                                         | 23           | 24=22+23                            | 25                                         | 26             | 27=25+26                            | 28                                         | 29            | 30=28+29                            | 31=28+29                                        | 32                                         | 33                         | 34=32+33                            | 35=32+33                                       | 36                                         | 37            | 38=(39/1)*100 | 39=36+37                                        | 40           |
|                                                                                            |         |          |                                                               | - 101 203 853,10                           | 105 270 424,03       | 4 066 770,93                  | - 3 730 828,42                             | 277 648,27   | - 3 453 182,15                      | - 6 686 208,48                             | 6 576 342,70   | - 109 865,78                        | - 78 588 779,73                            | 79 804 470,57 | 1 215 690,84                        | 158 393 250,30                                  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | - 12 197 836,47                            | 18 811 964,49 | 2,57%         | 30 809 800,96                                   | 0,00         |
| 740.2                                                                                      | 3/81.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, vnitroblok                                 | - 1 197 136,00                             | 0,00                 | - 1 197 139,00                |                                            |              | 0,00                                |                                            | 0,00           | 0,00                                | - 1 197 139,00                             | 0,00          | - 1 197 139,00                      | 1 197 139,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 740.3                                                                                      | 3/82.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, ul. Plotní                                 | - 48 501,00                                | 333 700,00           | 285 109,00                    |                                            |              | 0,00                                |                                            | 0,00           | 0,00                                | - 48 501,00                                | 333 700,00    | 285 109,00                          | 362 201,00                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 740.3                                                                                      | 3/83.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, ul. Spěšná                                 | 0,00                                       | 26 030,00            | 26 030,00                     |                                            |              | 0,00                                |                                            | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                       | 26 030,00     | 26 030,00                           | 26 030,00                                       | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 740.4                                                                                      | 3/84.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část                         | 0,00                                       | 372 680,00           | 372 680,00                    |                                            |              | 0,00                                |                                            | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                       | 372 680,00    | 372 680,00                          | 372 680,00                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/85.3  | SMB      | Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká                         | 0,00                                       | 212 280,00           | 212 280,00                    |                                            |              | 0,00                                |                                            | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                       | 212 280,00    | 212 280,00                          | 212 280,00                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.2                                                                                      | 3/86.3  | ŘSD      | Křižovatka Dorných - Zvonarka komunikace                      | - 78 690,28                                | 77 384,37            | - 1 305,91                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 78 690,28    | 77 384,37                           | - 1 305,91                                 | 0,00          | - 78 690,28                         | 158 074,05                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/87.3  | ŘSD      | Křižovatka Zvonarka - Plotní komunikace                       | - 204 664,21                               | 203 978,50           | - 685,71                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 204 664,21   | 203 978,50                          | - 685,71                                   | 0,00          | - 204 664,21                        | 408 642,71                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 500.3                                                                                      | 3/88.3  | SMB      | STL plynovod PE 110 - Plotní 2.část                           | 0,00                                       | 974 271,30           | 974 271,30                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 974 271,30                          | 0,00                                       | 0,00          | 974 271,30                          | 974 271,30                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/89.3  | SMB      | Ul. Plotní - 1.část komunikace                                | 0,00                                       | 1 370 904,12         | 1 370 904,12                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 1 370 904,12                        | 0,00                                       | 0,00          | 1 370 904,12                        | 1 370 904,12                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/90.3  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2.část komunikace                          | 0,00                                       | 796 133,93           | 796 133,93                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 796 133,93                          | 0,00                                       | 0,00          | 796 133,93                          | 796 133,93                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/91.3  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2.část chodníky                            | 0,00                                       | 295 831,22           | 295 831,22                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 295 831,22                          | 0,00                                       | 0,00          | 295 831,22                          | 295 831,22                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/92.5  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2.část komunikace                          | 0,00                                       | 2 719 545,42         | 2 719 545,42                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 2 719 545,42                        | 0,00                                       | 0,00          | 2 719 545,42                        | 2 719 545,42                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/93.5  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2.část chodníky                            | 0,00                                       | 49 926,00            | 49 926,00                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 49 926,00                           | 0,00                                       | 0,00          | 49 926,00                           | 49 926,00                                       | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/94.5  | SMB      | Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní chodníky                 | 0,00                                       | 27 394,20            | 27 394,20                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 27 394,20                           | 0,00                                       | 0,00          | 27 394,20                           | 27 394,20                                       | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/95.5  | SMB      | Ul. Plotní - 1.část komunikace                                | 0,00                                       | 205 695,84           | 205 695,84                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 205 695,84                          | 0,00                                       | 0,00          | 205 695,84                          | 205 695,84                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.2                                                                                      | 3/96.3  | SMB      | Vnitroblok, komunikace                                        | - 3 162 870,18                             | 0,00                 | - 3 162 870,18                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 3 162 870,18 | 0,00                                | - 3 162 870,18                             | 0,00          | - 3 162 870,18                      | 3 162 870,18                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 300.2                                                                                      | 3/97.3  | SMB      | Vnitroblok - Kanalizace                                       | - 2 457 939,75                             | 0,00                 | - 2 457 939,75                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 2 457 939,75 | 0,00                                | - 2 457 939,75                             | 0,00          | - 2 457 939,75                      | 2 457 939,75                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 300.2                                                                                      | 3/98.3  | SMB      | Vnitroblok - Kanalizační přípojky                             | - 12 272,07                                | 0,00                 | - 12 272,07                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 12 272,07    | 0,00                                | - 12 272,07                                | 0,00          | - 12 272,07                         | 12 272,07                                       | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 162.2                                                                                      | 3/99.3  | SMB      | Stavební úpravy obí. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141         | - 5 874 186,00                             | 0,00                 | - 5 874 186,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 5 874 186,00 | 0,00                                | - 5 874 186,00                             | 0,00          | - 5 874 186,00                      | 5 874 186,00                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 3/100.3 | SMB      | Ul. Plotní - 1.část chodníky                                  | 0,00                                       | 152 953,17           | 152 953,17                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 152 953,17                          | 0,00                                       | 0,00          | 152 953,17                          | 152 953,17                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 130.3                                                                                      | 4/101.3 | SMB      | Demolice obí. Plotní č.6a,k.ú.Třmítá č.p.768/18               | 0,00                                       | 5 733 818,19         | 5 733 818,19                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 5 733 818,19                        | 0,00                                       | 0,00          | 5 733 818,19                        | 5 733 818,19                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 130.3                                                                                      | 4/102.3 | SMB      | Demolice obí. Plotní č.33 objekty firmy Famko                 | - 562 255,00                               | 0,00                 | - 562 255,00                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 562 255,00   | 0,00                                | - 562 255,00                               | 0,00          | - 562 255,00                        | 562 255,00                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 162.2                                                                                      | 4/103.3 | SMB      | Stavební úpravy obí. Plotní č.33 k.ú.Třmítá č.p.758/4 [průje] | - 3 064 481,18                             | 0,00                 | - 3 064 481,18                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 3 064 481,18 | 0,00                                | - 3 064 481,18                             | 0,00          | - 3 064 481,18                      | 3 064 481,18                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 203.3                                                                                      | 4/104.5 | DPMB     | Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed                    | 0,00                                       | 550 144,00           | 550 144,00                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 550 144,00                          | 0,00                                       | 0,00          | 550 144,00                          | 550 144,00                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 400.3                                                                                      | 4/105.5 | DPMB     | Tramvajová trať Plotní - tramvajový spodek                    | 0,00                                       | 4 549 189,20         | 4 549 189,20                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 4 549 189,20                        | 0,00                                       | 0,00          | 4 549 189,20                        | 4 549 189,20                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 4/106.5 | SMB      | Ulice Plotní - 2.část, komunikace                             | 0,00                                       | 8 429 196,56         | 8 429 196,56                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 8 429 196,56                        | 0,00                                       | 0,00          | 8 429 196,56                        | 8 429 196,56                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 130.3                                                                                      | 4/107.3 | SMB      | Demolice obí. Dorných 60                                      | - 22 698,00                                | 1 426 012,73         | 1 403 314,73                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | - 22 698,00    | 1 426 012,73                        | 1 403 314,73                               | 0,00          | - 22 698,00                         | 1 448 710,73                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 300.4                                                                                      | 4/108.3 | SMB      | Uzká - Kanalizace                                             | 0,00                                       | 231 456,61           | 231 456,61                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 231 456,61                          | 0,00                                       | 0,00          | 231 456,61                          | 231 456,61                                      | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 600.2                                                                                      | 4/109.3 | TB       | Parovod 2xDN100 - Plotní - J64                                | 0,00                                       | 44 981,76            | 44 981,76                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 44 981,76                           | 0,00                                       | 0,00          | 44 981,76                           | 44 981,76                                       | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |
| 100.3                                                                                      | 4/110.3 | SMB      | Ul. Plotní - 1.část, komunikace                               | 0,00                                       | 2 231 303,37         | 2 231 303,37                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00           | 2 231 303,37                        | 0,00                                       | 0,00          | 2 231 303,37                        | 2 231 303,37                                    | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%         | 0,00                                            | 0,00         |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

|               |                                                                                            |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 1 201 514 316,36 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijáté smluvní částky                                                      | 100,34%          |
| 4=(24/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | -0,29%           |
| 5=(27/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | -0,01%           |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 15, odst. (5), písm. b) | 5,45%            |

ABS

|             |                                                           |                   |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 6=30+34     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 215 690,84      | bez ABS |
| 7=(5/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,10%             |         |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 359 234 263,63 Kč |         |

|               |                                              |                   |     |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              | 13,23%            | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              | 0,00%             | ABS |
| 11=1*0,5      | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |     |

|                 |                                              |                  |     |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|-----|
| 12=(38/1)*100   | Sledování limitu 15 %                        | 2,57%            | ABS |
| 13=39           | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu                              | 106 556 199,04   |     |

| 5=(27/1)*100  |         |          | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                        |                                            |                      | -0,01%         |                                            |              | Skupiny změn                        |                                            |              |                                     |                                            |               |                                     |                                                 |                                            |              |                                     |                                                |                                            |               |                  |                                                 |              |  |  |                            |
|---------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|--|--|----------------------------|
| 41=(10/1)*100 |         |          | Sledování (limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16; odst. (5); písm. b) |                                            |                      | 8,45%          |                                            |              | ABS                                 |                                            |              |                                     |                                            |               |                                     |                                                 |                                            |              |                                     |                                                |                                            |               |                  |                                                 |              |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             |                                            |                      |                |                                            |              | - 1 -                               |                                            |              | - 2 -                               |                                            |               | - 3 -                               |                                                 |                                            |              | - 4 -                               |                                                |                                            |               | - 5 -            |                                                 |              |  |  | - 6 -                      |
|               |         |          |                                                                                             |                                            |                      |                |                                            |              | Vyhrazená změna (Doměrky)           |                                            |              | Záměna položek (Započítávání)       |                                            |               | Nepředvidanost                      |                                                 |                                            |              | Nezbytnost                          |                                                |                                            |               | Změny de minimis |                                                 |              |  |  | Smluvní kompenzační nároky |
| SO            | ZBV č.  | Investor | Název SO/PS / předmět Změny                                                                 | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV    | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné  | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné  | limit 15 %       | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné |  |  |                            |
| 16            | 17      |          | 18                                                                                          | 19=22+25+28+32+36                          | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20       | 22                                         | 23           | 24=22+23                            | 25                                         | 26           | 27=25+26                            | 28                                         | 29            | 30=28+29                            | 31=28+29                                        | 32                                         | 33           | 34=32+33                            | 35=32+33                                       | 36                                         | 37            | 38=(30/1)*100    | 39=[36]+37                                      | 40           |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | - 101 203 853,10                           | 105 270 424,03       | 4 068 770,93   | - 3 730 828,42                             | 277 646,27   | - 3 453 182,15                      | - 6 686 208,48                             | 6 576 342,70 | - 109 865,78                        | - 78 588 776,73                            | 79 804 470,67 | 1 215 660,64                        | 158 393 250,30                                  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | - 12 197 836,47                            | 18 811 964,49 | 2,57%            | 30 809 800,96                                   | 0,00         |  |  |                            |
| 130.3         | 5/161.3 | SMB      | Protiukové stěna - clone Dornych                                                            | - 27 929,00                                | 0,00                 | - 27 929,00    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 27 929,00                                | 0,00          | -27 929,00                          | 27 929,00                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 152.2         | 5/162.3 | SMB      | Doplnění rozvedče                                                                           | - 13 975,00                                | 0,00                 | - 13 975,00    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 13 975,00                                | 0,00          | -13 975,00                          | 13 975,00                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.1         | 5/163.3 | RSD      | STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část                                                       | - 10 445,70                                | 0,00                 | - 10 445,70    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 10 445,70                                | 0,00          | -10 445,70                          | 10 445,70                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.2         | 5/164.3 | RSD      | STL plynovod PE 225 - Dornych 2. část                                                       | - 36 924,60                                | 0,00                 | - 36 924,60    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 36 924,60                                | 0,00          | -36 924,60                          | 36 924,60                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.1         | 5/165.3 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Kovářská                                                            | - 16 207,65                                | 0,00                 | - 16 207,65    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 16 207,65                                | 0,00          | -16 207,65                          | 16 207,65                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.2         | 5/166.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spáňná                                                     | 0,00                                       | 4 757,07             | 4 757,07       | 0,00                                       | 4 757,07     | 4 757,07                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.2         | 5/167.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Dornych                                                         | 0,00                                       | 44 716,16            | 44 716,16      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 44 716,16     | 44 716,16                           | 44 716,16                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/168.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská                                                        | - 199 605,95                               | 0,00                 | - 199 605,95   | - 199 605,95                               | 0,00         | - 199 605,95                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/169.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská                                                    | - 124 801,61                               | 7 883,57             | - 116 918,04   | - 124 801,61                               | 7 883,57     | - 116 918,04                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/170.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Plotní, železniční                                                  | - 16 327,79                                | 0,00                 | - 16 327,79    | - 16 327,79                                | 0,00         | - 16 327,79                         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/171.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Zvonarka                                                            | 0,00                                       | 318,77               | 318,77         | 0,00                                       | 318,77       | 318,77                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/172.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova                                                    | - 8 652,69                                 | 8 292,24             | - 360,45       | - 8 652,69                                 | 8 292,24     | - 360,45                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/173.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní                                    | - 4 164,62                                 | 29 929,12            | 25 764,50      | - 4 164,62                                 | 29 929,12    | 25 764,50                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/174.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka                                                | - 311 416,98                               | 0,00                 | - 311 416,98   |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 311 416,98                               | 0,00          | -311 416,98                         | 311 416,98                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.3         | 5/175.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych                                   | - 148 827,85                               | 28 699,11            | - 120 128,74   |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 148 827,85                               | 28 699,11     | -120 128,74                         | 177 526,96                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.4         | 5/176.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Zvonarka                                                            | 0,00                                       | 5 983,46             | 5 983,46       | 0,00                                       | 5 983,46     | 5 983,46                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 200.4         | 5/177.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka                                               | - 62 436,59                                | 611,12               | - 61 825,47    |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 62 436,59                                | 611,12        | -61 825,47                          | 63 047,71                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 130.3         | 5/178.3 | SMB      | Demolice obí, Dornych 60                                                                    | - 1 153 505,73                             | 0,00                 | - 1 153 505,73 |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 1 153 505,73                             | 0,00          | -1 153 505,73                       | 1 153 505,73                                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.1         | 5/179.1 | SMB      | STL plynovod PE 63 - Kovářská                                                               | - 2 692,20                                 | 0,00                 | - 2 692,20     | - 2 692,20                                 | 0,00         | - 2 692,20                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.1         | 5/180.3 | SMB      | STL přípojky Kovářská                                                                       | - 10 437,55                                | 31 680,51            | 21 242,96      |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 10 437,55                                | 31 680,51     | 21 242,96                           | 42 118,06                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.2         | 5/181.1 | SMB      | STL připojení sléváren UXA                                                                  | - 4 465,98                                 | 0,00                 | - 4 465,98     | - 4 465,98                                 | 0,00         | - 4 465,98                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.2         | 5/182.1 | SMB      | STL připojení obchodu LIDL                                                                  | - 3 582,00                                 | 1 402,38             | - 2 179,62     | - 3 582,00                                 | 1 402,38     | - 2 179,62                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.2         | 5/183.1 | SMB      | Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část                                          | - 3 600,00                                 | 0,00                 | - 3 600,00     | - 3 600,00                                 | 0,00         | - 3 600,00                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.2         | 5/184.3 | SMB      | STL plynovod PE 160 - Zvonarka                                                              | - 106 442,10                               | 0,00                 | - 106 442,10   |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 106 442,10                               | 0,00          | -106 442,10                         | 106 442,10                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.2         | 5/185.1 | SMB      | STL přípojky Zvonarka                                                                       | - 3 007,90                                 | 0,00                 | - 3 007,90     | - 3 007,90                                 | 0,00         | - 3 007,90                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.3         | 5/186.3 | SMB      | STL přípojky široká                                                                         | - 38 332,80                                | 0,00                 | - 38 332,80    |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 38 332,80                                | 0,00          | -38 332,80                          | 38 332,80                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
| 500.3         | 5/187.3 | SMB      | Dopojení domovních instalací široká                                                         | - 43 891,75                                | 0,00                 | - 43 891,75    |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                | - 43 891,75                                | 0,00          | -43 891,75                          | 43 891,75                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |
|               |         |          |                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00           |                                            |              | 0,00                                |                                            |              | 0,00                                |                                            |               | 0,00                                | 0,00                                            |                                            |              | 0,00                                | 0,00                                           |                                            |               | 0,00%            | 0,00                                            | 0,00         |  |  |                            |